

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/198/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 1209509-9124

Číslo dodatku objednatele: SDL/ODSH/198/25/2

Číslo dodatku zhotovitele: 1224739-11370

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000570366/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy tel. [REDACTED]

Radim Procházka, oblastní manažer tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka, DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 část – okres Český Krumlov“ ze dne 25.6.2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/198/25, č. zhotovitele 1209509-9124 ze dne 25.6.2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2025, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 část – okres Český Krumlov**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření a skutečného provedení stavby, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní	9 464 383,28 Kč	1 987 520,49 Kč	11 451 903,77 Kč
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny	25 689 150,78 Kč	5 394 721,66 Kč	31 083 872,44 Kč
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 017 773,20 Kč	1 473 732,37 Kč	8 491 505,57 Kč
Celkem	42 171 307,26 Kč	8 855 974,52 Kč	51 027 281,78 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1, dle tohoto Dodatku č.2:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní	9 815 042,40	2 061 158,90 Kč	11 876 201,30 Kč
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny	25 689 150,78 Kč	5 394 721,66 Kč	31 083 872,44 Kč
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 017 773,20 Kč	1 473 732,37 Kč	8 491 505,57 Kč
Celkem	42 521 966,38	8 929 612,94	51 451 579,32

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/198/25, č. zhotovitele 1209509-9124 ze dne 25. 6. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1281/2025/RK-27 ze dne 27. 11. 2025.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 9.12.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jakub Krenk Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2025.12.06
05:53:26 +01'00'

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu IS Čechy

Radim Procházka Digitálně podepsal Radim
Procházka
Datum: 2025.12.05 13:51:01
+01'00'

Radim Procházka
oblastní manažer

Miloslav Jindra

Stavba : Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 - část – okres Český Krumlov
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: Bc. Vlastimil Zikmund
TDS : Miloslav Jindra Dipl.tech.
Zhotovitel : Skanska a.s

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1A-B	Celk.cena po změně č.1A-B	ZMĚNOVÝ LIST č.2	Celk.cena po změně č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
		Změnový list č.1A-B		Změnový list č.2		
ZL 2 Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní	9 464 383,28		9 464 383,28	350 659,12	9 815 042,40	
ZL 1A Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny	25 199 435,61	489 715,17	25 689 150,78		25 689 150,78	
ZL 1B Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 118 573,20	-100 800,00	7 017 773,20		7 017 773,20	
CENA STAVBY BEZ DPH	41 782 392,09	388 915,17	42 171 307,26	350 659,12	42 521 966,38	
DPH 21%	8 774 302,34	81 672,19	8 855 974,52	73 638,42	8 929 612,94	
CENA VČETNĚ DPH	50 556 694,43	470 587,36	51 027 281,78	424 297,54	51 451 579,32	

Schválil:	podpis	datum
zadavatel: Jihočeský kraj		
Ing. Jan Hausel, DiS.	Jan Hausel	Digitálně podepsal Jan Hausel Datum: 2025.11.27 12:37:58 +01'00'
TDS		
Miloslav Jindra Dipl.tech.		
zhotovitel: Skanska a.s		
Ondřej Mika, DiS.	Ondřej Mika, DiS. Digitálně podepsal Ondřej Mika, DiS. Datum: 2025.11.27 13:14:19 +01'00'	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Bc. Vlastimil Zikmund		

Stavba : Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrná

číslo a název SO: Doplnující údaje - DIO

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství
č. pol.	položky					jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		DIO				
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	462,00	422,000
	původně	ks 40				
	skutečnost	ks 110	110			
	skutečnost	ks 352	352			
		celkem	462			
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	462,00	422,000
	původně	ks 40				
	skutečnost	ks 110	110			
	skutečnost	ks 352	352			
		celkem	462			
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	840,000	10 472,00	9 632,000
	původně	ks 40, 21 dní				
	skutečnost	ks 110*28 dní na základě požadavku Policie ČR došlo k osazení ZD o 7 dní dříve	3 080			
	skutečnost	ks 352*21 dní	7 392			
		celkem	10 472			
4	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	55,00	45,000
	původně	ks 10				
	skutečnost	ks 55	55			
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	55,00	45,000
	původně	ks 10				
	skutečnost	ks 55	55			
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	210,000	1 155,00	945,000
	původně	ks 10, 21 dní				
	skutečnost	ks 55*21 dní	1 155			
7	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	5,00	3,000
	původně	2 ks				
	skutečnost	ks 5	5			
8	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	5,00	3,000
	původně	ks 2				
	skutečnost	ks 5	5			
9	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	42,000	105,00	63,000
	původně	ks 2, 21 dní				
	skutečnost	ks 5*21 dní	105			

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
142,80	5 712,00	65 973,60	60 261,60
122,40	4 896,00	56 548,80	51 652,80
9,20	7 728,00	96 342,40	88 614,40
255,00	2 550,00	14 025,00	11 475,00
204,00	2 040,00	11 220,00	9 180,00
22,40	4 704,00	25 872,00	21 168,00
142,80	285,60	714,00	428,40
122,40	244,80	612,00	367,20
9,20	386,40	966,00	579,60

[illegible]

Stavba Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní
 číslo a název SO: SO 101 - Oprava silnice II/160 staničení 2,615-4,365 km

Poř	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		komunikace pozemní				
1	113747	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	12 744,000	12 873,400	129,400
		2030,5*6,276	12 744,000			
		2030,5*6,34	12 873,400			
4	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FREZOVANÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	3 670,272	3 707,539	37,267
		12744*0,12*2,4	3 670,272			
		12873,4*0,12*2,4	3 707,539			
9	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 946,468	13 076,420	129,952
	původně	2030,5*6,276+2*0,05	12 946,468			
	skutečnost	2030,5*6,34+2*0,05	13 076,420			
11	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	12 946,468	13 076,420	129,952
	původně	2030,5*6,276+2*0,05	12 946,468			
	skutečnost	2030,5*6,34+2*0,05	13 076,420			
13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 946,468	13 076,420	129,952
	původně	2030,5*6,276+2*0,05	12 946,468			
	skutečnost	2030,5*6,34+2*0,05	13 076,420			
15	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	12 744,000	12 873,400	129,400
	původně	2030,5*6,276	12 744,000			
	skutečnost	2030,5*6,34	12 873,400			
17	57476A	ROZPTYLENA VYZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	2 175,007	2 196,839	21,832
	původně	12040,455*0,07*2,4	2 175,007			
	skutečnost	12076,42*0,07*2,4	2 196,839			
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
94,20	1 200 484,80	1 212 674,28	12 189,48
-1,00	-3 670,27	-3 707,54	-37,27
10,20	132 053,97	133 379,48	1 325,51
249,60	3 231 438,41	3 263 874,43	32 436,02
11,20	145 000,44	146 455,90	1 455,46
219,00	2 790 936,00	2 819 274,60	28 338,60
142,80	310 590,95	313 708,55	3 117,60
	7 806 834,30	7 885 659,71	78 825,41
	1 639 435,20	1 655 988,54	16 553,34
	9 446 269,51	9 541 648,25	95 378,75
	7 806 834,30	7 885 659,71	78 825,41
	1 639 435,20	1 655 988,54	16 553,34
	9 446 269,51	9 541 648,25	95 378,75

Stavba : Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní

číslo a název SO: SO 102 - Oprava silnice II/160 staničení 4,7455-4,831 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		kommunikace pozemní				
1	113747	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	602,500	621,600	19,100
	původně	55 5*7 047		602,519		
	skutečnost	55 5*7 27		621,600		
4	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVANÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	173,520	179,021	5,501
	původně	602 5*0 12*2,4		173,520		
	skutečnost	621 5*0 12*2,4		179,021		
9	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	611,069	630,135	19,066
	původně	55 5*17 047+2*0 05		611,069		
	skutečnost	55 5*17 27+2*0 05		630,135		
11	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S TL. 70MM	M2	611,069	630,135	19,066
	původně	55 5*17 047+2*0 05		611,069		
	skutečnost	55 5*17 27+2*0 05		630,135		
13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	611,069	630,135	19,066
	původně	55 5*17 047+2*0 05		611,069		
	skutečnost	55 5*17 27+2*0 05		630,135		
15	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	602,500	621,600	19,100
	původně	55 5*7 047		602,519		
	skutečnost	55 5*7 27		621,600		
17	57476A	ROZPTYLENA VYZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	102,660	105,863	3,203
	původně	511 069 0 07*2,4		102,660		
	skutečnost	530 135 0 07*2,4		105,863		
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
94,20	56 755,50	58 554,72	1 799,22
-1,00	-173,52	-179,02	-5,50
10,20	6 232,90	6 427,38	194,48
249,60	152 522,82	157 281,70	4 758,87
11,20	6 843,97	7 057,51	213,54
219,00	131 947,50	136 130,40	4 182,90
142,80	14 659,85	15 117,19	457,34
	368 789,02	380 389,87	11 600,86
	77 445,69	79 881,87	2 436,18
	446 234,71	460 271,75	14 037,04
	368 789,02	380 389,87	11 600,86
	77 445,69	79 881,87	2 436,18
	446 234,71	460 271,75	14 037,04

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) DIO - dle skutečnosti - Na žádost dopravců a obcí dotčených stavbou byly oproti původní PD doplněny objízdné trasy včetně dopravního značení a byla doplněna instalace nové zástávky pro autobusy.

2) SO 101, SO 102 - dle geodetického zaměření

3)

4)

5)