

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v SSD

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

4köhl s.r.o.

Sídlo: Těšínská 184, Poruba, 735 14 Orlová

IČO: 14362481

DIČ: CZ14362481

Zastoupená: [obrazek] jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, č. účtu: 324434526/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 88785

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/634/2025), jejímž předmětem je rekonstrukce kanalizace a areálových ploch Centrální hasičské stanice (dále jen „CHS“) Karviná (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že oproti předpokladu natéká do stávající kanalizace velké množství vody, které není možno běžnými prostředky odčerpávat. Z tohoto důvodu není možné přistoupit k původně předpokládanému postupnému nahrazování původní kanalizace novou, namísto toho je nutné zachovat funkčnost původní kanalizace po celou dobu výstavby nové kanalizace, která proto bude odsazena cca 1 metr od původní kanalizace. Dále bylo při provádění díla zjištěno, že v trase, kterou projekt předpokládal pro umístění výtlačného řádu z retenční nádrže, je uloženo zemní kabelové vedení veřejného osvětlení areálu CHS a další dříve nezmapované kabely areálových instalací, vzhledem k tomu je nutné trasu výtlačného vodovodního potrubí uložit na novém místě, a to vedle nové trasy splaškové kanalizace, a zároveň se musí odstranit vrstva betonové plochy před vjezdu do garáží. Dále bylo při odstraňování vrstvy asfaltu pro provedení výkopů zjištěno, že je nutné odstranit větší tloušťku i větší plochu asfaltu, než bylo předpokládáno, a oproti předpokladu je nutné asfalt vysbíjet, a nikoli vyfrézovat. Odstraněná plocha asfaltu bude nahrazena podkladní a ložnou vrstvou asfaltu. Původně zamýšlenou jednoduchou nadzemní výpust není možno realizovat, a proto je potřeba provést výpust jako podzemní, umístěnou v šachtici. Dále bylo při provádění prací zjištěno, že projektem předpokládané napojení na stávající kameninové potrubí s těsněním z vnější

strany nelze díky obetonování tohoto potrubí provést a je nutno použít speciální atypické samotěsnící tvarovky, které se zasouvají dovnitř. Z důvodu velmi nevhodných podmínek a zejména vzhledem k velkému množství spodní vody, která výkopy neustále plní vodou, je nutné provést obetonování plastových šachet tak, aby nedošlo k jejich "vyplavání", a to zejména ve fázi zasypávání před zhutněním, ve které již není možno odčerpávat vodu a hrozí vychýlení anebo nadzvednutí tělesa šachty. Dále bude po celé ploše parkoviště CHS provedena nová vrstva asfaltové vrstvy ohrusné a na žádost objednatele budou provedeny kamerové zkoušky kanalizačního potrubí. Dále bylo zjištěno, že je nutné provést provizorní záasy výkopů, které umožní přejezd techniky během stavby a které budou následně před provedením finálních povrchů zrušeny. Z důvodu zjištěného nevhodného zásyrového materiálu pro potrubí bude zásep proveden odpovídajícím kamenivem. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné upustit od realizace trativodu, který by s ohledem na zjištěné množství vody při větších průtocích mohl být příčinou vzniku kaveren v podloží zpevněné plochy. Během stavby bylo zjištěno, že kanalizační větev z budovy, která měla ústít do šachtice Š 0, je nefunkční, z tohoto důvodu není potřeba její instalace. Protože se při stavbě ukázalo, že je čerpání z retenční nádrže nutné zachovat nepřetržitě funkční, bylo nutno upravit technologii sanace a čerpadla ponechat na místě. Po domluvě s objednatelem není potřeba instalovat trativod ke zdrži.

3. Vzhledem k tomu, že změny dle předcházejícího odstavce jsou nutné k řádnému provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce), všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	7 338 595,04 Kč
DPH 21 %	1 541 104,96 Kč
Cena včetně DPH	8 879 700,00 Kč

5. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 71 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 28.02.2026.

6. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany rovněž dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Do čl. V. smlouvy se vkládá nový odst. 6, který zní takto:

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kterými jsou zejména teploty anebo srážky znemožňující provádění konkrétního

technologického kroku, či opatřeními veřejné moci z důvodu epidemie, válečného konfliktu s prokazatelným vlivem na oběh zboží nebo pracovních sil v rámci evropské unie nebo vyhlášením některého z krizových stavů dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území kraje nebo jeho části totožné s místem plnění dle článku IV. této smlouvy, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo po projednání se zhotovitelem přerušit provádění stavebních prací podle této smlouvy, a to nejvýše po dobu trvání tohoto omezení, a o tuto dobu prodloužit dobu realizace díla sjednanou v odst. 3 tohoto článku. Případné omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla podle předepsaných technologických postupů. Datum počátku i konce přerušování lhůty bude zapsáno do stavebního deníku, přičemž oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace stavby. Přerušování plnění a prodloužení doby realizace díla sjednané výše uvedeným způsobem nemusí být upraveno dodatkem ke smlouvě. Přerušování plnění podle tohoto ustanovení není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

b) V čl. VII. odst. 1 smlouvy se mění věta druhá, která nově zní takto:

Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného objednatelem, s výjimkou dílčí faktury za měsíc prosinec, která musí být zhotovitelem vystavena a objednateli doručena do 19.12.2025, dílčí faktura za období od 20.12.2025 do 31.01.2026 bude vystavena po skončení měsíce ledna.

c) Z čl. VII. odst. 3 smlouvy se vypouští věta první.

d) Za poslední větu v čl. VII. odst. 3 smlouvy se doplňuje následující text:

Faktury předložené v prosinci daného roku musí být doručeny objednateli nejpozději do 19. prosince daného roku. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit fakturovanou cenu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit fakturu v období od 20. prosince daného roku do konce první poloviny března následujícího roku.


e) V čl. VII. odst. 4 smlouvy se vypouští věta první.

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.



jednatel

tran:

.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list **pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace akce: Provedení rekonstrukce kanalizace a areálových ploch Centrální hasičské stanice Karviná v rozsahu dle technické specifikace a dle položkového rozpočtu.		
Název akce:	Rekonstrukce kanalizace a areálových ploch Centrální hasičské stanice Karviná	
Číslo akce EDS/SMVS:	114V291005007	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	4köhl s.r.o., Těšínská 184, 735 14 Orlová-Poruba	
Projektant:	DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava-Muglinov	
Předmět změnového listu:		
Při realizaci bylo zjištěno, že oproti předpokladu natéká do stávající kanalizace velké množství vody, které není možno běžnými prostředky odčerpávat. Z tohoto důvodu je nutné změnit projektem předpokládaný postup postupného nahrazování původní kanalizace novou, a je namísto toho nutné zachovat funkčnost původní kanalizace pokud možno po celou dobu výstavby nové kanalizace. Vzhledem k tomu je nutné novou kanalizaci odsadit cca 1m od původní kanalizace. Protože tyto skutečnosti nemohli projektant, objednatel ani zhotovitel předpokládat, jedná se o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-2: Při provádění díla bylo zjištěno, že v trase, kterou projekt předpokládal pro umístění výtlačného řádu z retenční nádrže je uloženo zemní kabelové vedení veřejného osvětlení areálu stanice a další dříve nezmapované kabely areálových instalací, vzhledem k této situaci bylo nutno trasu výtlačného vodovodního potrubí volit nově a to uložení vedle nové trasy splaškové kanalizace. Jedná se tedy o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-3: Tyto práce mají návaznost na VCP-9, kdy se musí odstranit vrstva betonové plochy před vjezdy do garáží, jedná se přitom o vícepráce prováděné navíc, a to na základě žádosti objednatele a svým charakterem odpovídají odst. 4 § 222 ZZVS		
VCP-4: Při odstranění vrstvy asfaltu pro provedení výkopů bylo zjištěno, že projektem uvažovaná tloušťka asfaltu 20 cm který je nutno odstranit neodpovídá a na stavbě je ve skutečnosti nutné odstranit asfalt v tloušťce 25 - 30 cm a stejně tak je ve skutečnosti nutné odstranit větší plochu asfaltů. Vzhledem k tomu, že toto projektant, objednatel ani zhotovitel nemohli předpokládat, jedná se o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-5: Tyto práce jsou navázané na VCP-4., kdy se vysbíjená plocha asfaltu nahradí podkladní a ložnou vrstvou asfaltu, změna tak odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-6: Původně zamýšlenou jednoduchou nadzemní výpust není možno realizovat a proto je potřeba provést výpust jako podzemní, umístěnou v šachtici. Jedná se o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-7: Při realizaci bylo zjištěno, že projektem předpokládané napojení na stávající kameninové potrubí s těsněním z vnější strany nelze díky obetonování tohoto potrubí provést a je nutno použít speciální atypické samotěsnění tvarovky, které se zasouvají dovnitř. Změna odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-8: Z důvodu velmi nevhodných podmínek a zejména množství spodní vody, která výkopy neustále plní vodou je nutné provést obetonování plastových šachet, tak, aby nedošlo k jejich "vyplavání", a to zejména ve fázi zasypávání před zhutněním, kdy již není možno odčerpávat vodu a hrozí vychýlení anebo nadzvednutí tělesa šachty. Změna odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-9: Na žádost objednatele bude po celé ploše parkoviště provedena nová vrstva asfaltové vrstvy obrusné. Práce tak svým charakterem odpovídají odst. 4 § 222 ZZVS		
VCP-10: Na žádost objednatele budou provedeny kamerové zkoušky kanalizačního potrubí. Změna odpovídá odst. 4 § 222 ZZVS		
VCP-11: V projektu nebylo počítáno s provedením provizorních zásypů výkopů, přes které je nicméně potřeba jezdit a které umožní pohyb techniky po staveništi u vjezdové brány i v zadní části areálu "u věže". V rámci této změny budou provedeny zásypy, které umožní přejezd během stavby a které budou následně před finálními povrchy zrušeny. Změna odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
VCP-12: Po domluvě s objednatelem bylo rozhodnuto, že z důvodů zjištěného nevhodného zásypového materiálu pro potrubí, bude zásyp proveden odpovídajícím kamenivem. Protože tyto skutečnosti nemohli projektant, objednatel ani zhotovitel předpokládat, jedná se o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-1: Tyto méněpráce jsou navázané na VCP-2 a jedná se o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-2: Na základě zjištění faktické situace na stavbě, kdy se potvrdilo, že komunikace vody v místě je značná, bylo na základě projednání s projektantem upuštěno od realizace trativodu, který by při větších průtocích mohl být příčinou vzniku kaveren v podloží zpevněné plochy. Změna odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-3: Tyto méněpráce jsou navázané na VCP-4, kdy se asfalt musel sbíjet namísto jeho frézování, jedná se tedy o změnu dle odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-4: Během stavby bylo zjištěno, že kanalizační větev z budovy, která měla ústít do šachtice S 0 je nefunkční, z tohoto důvodu není potřeba její instalace. Protože tuto skutečnost nemohli projektant, objednatel ani zhotovitel předpokládat, jedná se o změnu odpovídající odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-5: Protože se při stavbě ukázalo, že je čerpání z retenční nádrže nutné zachovat nepřetržitě funkční, bylo nutno upravit technologii sanace a čerpadla ponechat na místě. Změna odpovídá odst. 6 § 222 ZZVS		
MNP-6: Po domluvě s objednatelem není potřeba instalovat trativod ke zdrži. Změna odpovídá odst. 4 § 222 ZZVS		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		

Vliv na termín: Protože provedení Výše uvedených změn v tom mimo jiné násobně větší plochy asfaltu bude časově velmi náročnou činností, která bude navíc prováděna v klimaticky složitých podmínkách, dohodli objednatel se zhotovitelem **prodloužení termínu plnění o 71 dní**. Adekvátnost takového prosloužení posoudil rovněž technický dozor stavebníka i dozor projektanta.

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: ANO

Původní hodnota díla dle SOD č. 634/2025 bez DPH:	6 205 425,78 Kč
---	-----------------

Měněpráce celkem bez DPH:	627 132,89 Kč
---------------------------	---------------

Vícepráce celkem bez DPH:	1 760 302,15 Kč
---------------------------	-----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 133 169,26 Kč
--	-----------------

Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	7 338 595,04 Kč
--	-----------------

DPH:	1 541 104,96 Kč
------	-----------------

Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	8 879 700,00 Kč
---	-----------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
-----------------	-----------------	--------------------------------

		
---	---	--

Datum:	Datum:	Datum:
--------	--------	--------

	Za investora:	
	ČR – HZS MSK	
	Datum:	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-54
Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 04.12.2025

Zadavatel:
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561
DIČ:

Zhotovitel:
4kóhl s.r.o.

IČ: 14362481
DIČ: CZ14362481

Projektant:
[obrazek] - DK projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[obrazek]

IČ: 47834480
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 133 169,26
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 133 169,26	Výše daně 237 965,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 371 134,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z-54

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Místo: Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel: ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Projektant:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 133 169,26	1 371 134,81	
VCP-1	Více práce	1 760 302,15	2 129 965,60	STA
VCP-1	Nové uložení kanalizace ze dne 31.10.2025	419 959,88	508 151,45	Soupis
VCP-2	Uložení vodovodního potrubí do jiné trasy	108 592,70	131 397,17	Soupis
VCP-3	Úprava před vjezdu do garáží	113 032,40	136 769,20	Soupis
VCP-4	Sbíjení asfaltu	97 452,57	117 917,62	Soupis
VCP-5	Asfaltace na 2m	150 249,60	181 802,02	Soupis
VCP-6	Plastová šachta pro vodovodní potrubí + uložení potrubí ve zdrži	104 850,72	126 869,37	Soupis
VCP-7	Přechodky kamenina / PP	8 541,56	10 335,29	Soupis
VCP-8	Obetonování šachty	50 310,00	60 875,10	Soupis
VCP-9	Asfalt-plocha	589 588,72	713 402,35	Soupis
VCP-10	Kamerové zkoušky potrubí	18 250,00	22 082,50	Soupis
VCP-11	Úprava vjezdu - brána, průjezd	19 968,00	24 161,28	Soupis
VCP-12	Návoz kamene, výměna za podloží u splaškové šachtice	79 506,00	96 202,26	Soupis
MNP-1	Méně práce	-627 132,89	-758 830,80	STA
MNP-1	Vodovodní potrubí, původní trasa	-417 239,31	-504 859,57	Soupis
MNP-2	Trativod - kanalizace	-64 793,49	-78 400,12	Soupis
MNP-3	Frézování asfaltu	-56 942,60	-68 900,55	Soupis
MNP-4	Revizní šachta Š0	-30 322,00	-36 689,62	Soupis
MNP-5	Demontáž čerpadel - zdrž	-16 000,00	-19 360,00	Soupis
MNP-6	Trativod - zdrž	-41 835,49	-50 620,94	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-1 - Nové uložení kanalizace ze dne 31.10.2025

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Projektant:



DK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

419 959,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 959,88	21,00%	88 191,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

508 151,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: **VCP-1 - Nové uložení kanalizace ze dne 31.10.2025**

Místo: Karviná
Zadavatel:
Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		419 959,88
HSV - Práce a dodávky HSV		419 959,88
1 - Zemní práce		332 359,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		87 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-1 - Nové uložení kanalizace ze dne 31.10.2025

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

419 959,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

419 959,88

D 1

Zemní práce

332 359,88

1	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	125,600	162,00	20 347,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

VV

Trasy k budově 1-7 (S2-S7)

VV

(10+2,2+8,2+6,5+4+4+4)*1

42,900

VV

Hlavní trasa kanalizace

VV

(14,9+10,8+21,3+5+7,7+15,3+7,7)*1

82,700

VV

Součet

125,600

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	129,890	350,00	45 461,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

VV

Rozšíření výkopu na 2 m (fousy k budově)

VV

(10+2,2+8,2+6,5+4+4+4)*1*2,35

100,815

VV

Hlavní trasa kanalizace

VV

(14,9+10,8+21,3+5+7,7+15,3+7,7)*1*1

82,700

VV

Odečet křížení

VV

-53,625

-53,625

VV

Součet

129,890

8	K	132312231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	53,625	2 900,00	155 512,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132312231

P

Poznámka k položce:

VV

Nová položka.

VV

v místech křížení s podzem. vedením

VV

(10+2,2+8,2+6,5+4+4+4)*1*1,25

53,625

VV

Součet

53,625

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	129,890	599,00	77 804,11
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

VV

Rozšíření výkopu na 2 m (fousy k budově)

VV

(10+2,2+8,2+6,5+4+4+4)*1*2,35

100,815

VV

Hlavní trasa kanalizace

VV

(14,9+10,8+21,3+5+7,7+15,3+7,7)*1*1

82,700

VV

Odečet křížení

VV

-53,625

-53,625

VV

Součet

129,890

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	183,515	22,10	4 055,68
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

129,89+53,625

183,515

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	183,515	159,00	29 178,89
P <i>Poznámka k položce:</i> VV <i>Položka z rozpočtu.</i> 129,89+53,625							
						183,515	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							87 600,00
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,000	4 380,00	87 600,00
Online PSC P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka.</i>							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-2 - Uložení vodovodního potrubí do jiné trasy

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4kóhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



- DK projekt s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 592,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 592,70	21,00%	22 804,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 397,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-2 - Uložení vodovodního potrubí do jiné trasy

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 592,70

HSV - Práce a dodávky HSV

56 092,70

1 - Zemní práce

22 642,40

5 - Komunikace pozemní

26 640,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

6 810,30

M - Práce a dodávky M

52 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-2 - Uložení vodovodního potrubí do jiné trasy

Místo: Karviná Datum: 04.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: 4köhl s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 108 592,70

D HSV Práce a dodávky HSV 56 092,70

D 1 Zemní práce 22 642,40

7	K	113107186	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	20,000	266,00	5 320,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107186
P Poznámka k položce:
VV Nová položka.
25*0,8 20,000

2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	55,200	187,00	10 322,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
VV Položka z rozpočtu.
69*0,8 55,200

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	20,000	350,00	7 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
VV Položka z rozpočtu.
VV výkop pro výtlak
25*0,8*1 20,000

D 5 Komunikace pozemní 26 640,00

10	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obařované kamenivo střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	20,000	885,00	17 700,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu.

11	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	20,000	447,00	8 940,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu.

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 6 810,30

4	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,750	240,00	3 780,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
VV Položka z rozpočtu.
VV Výtlak
25*0,3*2,1 15,750

12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,750	52,40	825,30
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu.

13	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	220,500	10,00	2 205,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:
VV Položka z rozpočtu.
VV do 15 km:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		15,750*14			220,500		
D	M		Práce a dodávky M				52 500,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				52 500,00
5	K	460161441	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	84,000	458,00	38 472,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161441 P Poznámka k položce: VV Nová položka. VV odkopání v zeleni VV 84							
					84,000		
6	K	460431461	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	84,000	167,00	14 028,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431461 P Poznámka k položce: VV Nová položka. VV zásyp v zeleni VV 84							
					84,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-3 - Úprava před vjezdy do garáží

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Projektant:

 projekt s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

113 032,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 032,40	21,00%	23 736,80
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 769,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-3 - Úprava před vjezdy do garáží

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

113 032,40

HSV - Práce a dodávky HSV

113 032,40

1 - Zemní práce

46 800,00

5 - Komunikace pozemní

58 110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

8 122,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-3 - Úprava před vjezdy do garáží

Místo: Karviná Datum: 04.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: 4köhl s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 113 032,40

D HSV Práce a dodávky HSV 113 032,40

D 1 Zemní práce 46 800,00

1	K	113155518	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	130,000	360,00	46 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113155518							
Poznámka k položce:							
P Nová položka.							
VV Vjezd do garáží							
VV 65*2					130,000		
VV Součet					130,000		

D 5 Komunikace pozemní 58 110,00

3	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	130,000	447,00	58 110,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P Poznámka k položce:							
Položka z rozpočtu.							
VV 65*2					130,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 8 122,40

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,000	52,40	1 362,40
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:							
Položka z rozpočtu.							
VV 130*0,1*2					26,000		

6	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	364,000	10,00	3 640,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:							
Položka z rozpočtu.							
VV do 15 km:							
VV 26*14					364,000		

7	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,000	120,00	3 120,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:							
Položka z rozpočtu.							
VV 26					26,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-4 - Sbíjení asfaltu

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 452,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 452,57	21,00%	20 465,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 917,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-4 - Sbíjení asfaltu

Místo: Karviná
Zadavatel:
Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: 
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	97 452,57
HSV - Práce a dodávky HSV	97 452,57
1 - Zemní práce	48 146,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	49 306,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-4 - Sbíjení asfaltu

Místo:

Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 452,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 452,57

D 1

Zemní práce

48 146,00

2	K	113107186	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	181,000	266,00	48 146,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107186

P

Poznámka k položce:

Nová položka.

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

49 306,57

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	114,030	52,40	5 975,17
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

181*0,3*2,1

114,030

4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	1 596,420	10,00	15 964,20
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

do 15 km;

VV

114,03*14

1 596,420

5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	114,030	240,00	27 367,20
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

114,03

114,030

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-5 - Asfaltace na 2m

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



- DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 249,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 249,60	21,00%	31 552,42
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 802,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: **VCP-5 - Asfaltace na 2m**

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		150 249,60
HSV - Práce a dodávky HSV		150 249,60
5 - Komunikace pozemní		150 249,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-5 - Asfaltace na 2m

Místo: Karviná

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 249,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 249,60

D 5

Komunikace pozemní

150 249,60

1	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	112,800	885,00	99 828,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P	Poznámka k položce:						
	Položka z rozpočtu.						
VV	Pátevní trasa						
VV	(14,9+10,8+21,3+5+7,7+1)*2				121,400		
VV	Fousy						
VV	(4+4+4+4+6,5+4,2+7)*2				67,400		
VV	Připočet nové trasy výtlačného potrubí						
VV	25*0,8				20,000		
VV	Odpočet původní trasy výtlačného potrubí						
VV	-96				-96,000		
VV	Součet				112,800		

2	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	112,800	447,00	50 421,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P	Poznámka k položce:						
	Položka z rozpočtu.						
VV	Pátevní trasa						
VV	(14,9+10,8+21,3+5+7,7+1)*2				121,400		
VV	Fousy						
VV	(4+4+4+4+6,5+4,2+7)*2				67,400		
VV	Připočet nové trasy výtlačného potrubí						
VV	25*0,8				20,000		
VV	Odpočet původní trasy výtlačného potrubí						
VV	-96				-96,000		
VV	Součet				112,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-6 - Plastová šachta pro vodovodní potrubí + uložení potrubí ve zdrži

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4kóhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



projekt s r.o.

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 850,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 850,72	21,00%	22 018,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 869,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-6 - Plastová šachta pro vodovodní potrubí + uložení potrubí ve zdrži

Místo:	Karviná	Datum:	04.12.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	4köhl s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		104 850,72
HSV - Práce a dodávky HSV		67 590,72
1 - Zemní práce		6 918,75
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		23 471,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-6 - Plastová šachta pro vodovodní potrubí + uložení potrubí ve zdrži

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 850,72

1	M	WVN.MF720510 W	TEGRA 1000 NG - DNO PP SLEPÉ *	kus	1,000	17 550,00	17 550,00
---	---	-------------------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

4	M	WVN.MF720040 W	TEGRA 1000 NG - PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600	kus	1,000	8 170,00	8 170,00
---	---	-------------------	---	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

5	M	WVN.RF730000 W	POKLOP LITINOVÝ 600/D400	kus	1,000	8 680,00	8 680,00
---	---	-------------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

6	M	WVN.RF999000 W	TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	kus	1,000	935,00	935,00
---	---	-------------------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

7	M	WVN.RF600010 W	PLASTOVÝ KONUS PAD 600	kus	1,000	1 925,00	1 925,00
---	---	-------------------	------------------------	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 590,72

D 1

Zemní práce

6 918,75

10	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,625	1 230,00	6 918,75
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

VV

2,5*1,5*1,5

5,625

VV

Součet

5,625

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

23 471,97

20	K	877245312	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	6,000	670,00	4 020,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877245312

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

21	M	28614815	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	578,00	3 468,00
----	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

9	K	894812521.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	15 983,97	15 983,97
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž Těsnění 1000 k šachtové rourě, žebřík, roura DN1000/1200.
Nová položka.

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 200,00

11	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,500	3 400,00	1 700,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118

P

Poznámka k položce:
Nová položka.

12	M	R01	Trubková úchytka nerez/guma. Viz odkaz v poznámce dle požadavku.	ks	26,000	1 010,00	26 260,00
----	---	-----	--	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: https://www.oxkalibr.cz/fischer-frs-l-trubkova-spona-dvoudilna-65-93-mm-m8-m10-10-ks-_d278503.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17916286950&utm_id=17916286950&keyword=&matchtype=&adgroup_id=&utm_content=Cj0KCQiAoZDJBhC0ARIsAERP-F_k5qE5OCnmZ2YOkdBUqh_bMYTWAcHjn-9Tf4eNfItur0CSi4uUMaAsl1EALw_wcB&gclid=Cj0KCQiAoZDJBhC0ARIsAERP-F_k5qE5OCnmZ2YOkdBUqh_bMYTWAcHjn-9Tf4eNfItur0CSi4uUMaAsl1EALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=17923824932&qbraid=0AAAAAC5-				
	P						
13	M	R02	Utěsnění prostupu - těsnění Forsheda F570	ks	1,000	350,00	350,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						
15	M	R03	Vypouštěcí ventil	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						
16	M	R04	Odvzdušňovací ventil	ks	1,000	950,00	950,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						
17	M	R05	Spojka typu B75	ks	1,000	400,00	400,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						
18	M	R06	Přechodka PE 90 / 3"		1,000	2 890,00	2 890,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						
19	M	R07	Těsnění Link seal	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
			Poznámka k položce: Nová položka.				
	P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-7 - Přechodky kamenina / PP

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Pro:



DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpr:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 541,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 541,56	21,00%	1 793,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 335,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-7 - Přechodky kamenina / PP

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 541,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-7 - Přechodky kamenina / PP

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 541,56

1	M	R01	Spojka kamenina / PP DN200	ks	2,000	1 795,78	3 591,56
---	---	-----	----------------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:

Dle požadavku projekce - katalog Rexcom.

Nová položka.

2	M	R02	Spojka kamenina / PP DN150	ks	3,000	1 650,00	4 950,00
---	---	-----	----------------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:

Dle požadavku projekce.

Nová položka.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-8 - Obetonování šachty

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zp:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 310,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 310,00	21,00%	10 565,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 875,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: **VCP-8 - Obetonování šachty**

Místo: Karviná
Zadavatel:
Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	50 310,00
HSV - Práce a dodávky HSV	50 310,00
2 - Zakládání	50 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-8 - Obetonování šachty

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 310,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 310,00

D 2

Zakládání

50 310,00

1	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	13,000	3 870,00	50 310,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313511

P

Poznámka k položce:

Obetonování šachet.

Nová položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-9 - Asfalt-plocha

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



- DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

589 588,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 588,72	21,00%	123 813,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

713 402,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-9 - Asfalt-plocha

Místo: Karviná

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		589 588,72
HSV - Práce a dodávky HSV		589 588,72
1 - Zemní práce		81 130,50
5 - Komunikace pozemní		468 904,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		39 554,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-9 - Asfalt-plocha

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

589 588,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

589 588,72

D 1

Zemní práce

81 130,50

1	K	113154532	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 089,000	74,50	81 130,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154532

P

Poznámka k položce:

VV

Nová položka.

VV

Celá plocha hloubka 40mm

VV

1400

1 400,000

VV

Odečet plochy frézování z rozpočtu

VV

-181

-181,000

VV

Odečet frézování betonu před garážemi

VV

-130

-130,000

VV

Součet

1 089,000

D 5

Komunikace pozemní

468 904,00

6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 400,000	17,40	24 360,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112

P

Poznámka k položce:

VV

Nová položka.

2	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 208,000	368,00	444 544,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

VV

Celková plocha

VV

1400

1 400,000

VV

Odpčet plochy z rozpočtu

VV

-192

-192,000

VV

Součet

1 208,000

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

39 554,22

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	91,476	52,40	4 793,34
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

1089*0,04*2,1

91,476

4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	1 280,664	10,00	12 806,64
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

Položka z rozpočtu.

VV

do 15 km:

91,476*14

1 280,664

5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	91,476	240,00	21 954,24
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

Položka z rozpočtu.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-10 - Kamerové zkoušky potrubí

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
4köhl s.r.o.

IČ: 14362481
DIČ: CZ14362481

Projekant:
 K projekt s r.o.

IČ:
DIČ:

Zp:


IČ: 47834480
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 250,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 250,00	21,00%	3 832,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 082,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-10 - Kamerové zkoušky potrubí

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 250,00

N00 - Nepojmenované práce

18 250,00

N01 - Nepojmenovaný díl

18 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-10 - Kamerové zkoušky potrubí

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 250,00

D N00

Nepojmenované práce

18 250,00

D N01

Nepojmenovaný díl

18 250,00

1	K	R01	Kamerové zkoušky potrubí	ks	5,000	3 650,00	18 250,00
---	---	-----	--------------------------	----	-------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Nová položka.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-11 - Úprava vjezdu - brána, průjezd

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



K projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 968,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 968,00	21,00%	4 193,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	24 161,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-11 - Úprava vjezdu - brána, průjezd

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 968,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 544,00

1 - Zemní práce

2 544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis: VCP-11 - Úprava vjezdu - brána, průjezd

Místo: Karviná Datum: 04.12.2025
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: 4köhl s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 968,00

1	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	28,800	605,00	17 424,00
	P		Poznámka k položce: Nová položka.				
	VV		Vjezd brána				
	VV		13*2*0,4*1,8		18,720		
	VV		Průjezd (výtlačné potrubí)				
	VV		14*1*0,4*1,8		10,080		
	VV		Součet		28,800		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 544,00
	D	1	Zemní práce				2 544,00
2	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	159,00	2 544,00
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu.				
	VV		Vjezd brána				
	VV		13*2*0,4		10,400		
	VV		Průjezd (výtlačné potrubí)				
	VV		14*1*0,4		5,600		
	VV		Součet		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-12 - Návoz kamene, výměna za podloží u splaškové šachtice

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4kohl s.r.o.

Projektant:



DK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

79 506,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 506,00	21,00%	16 696,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 202,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

VCP-1 - Více práce

Soupis:

VCP-12 - Návoz kamene, výměna za podloží u splaškové šachty

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracoval:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

79 506,00

HSV - Práce a dodávky HSV

79 506,00

1 - Zemní práce

0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

79 506,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: VCP-1 - Více práce
Soupis:

VCP-12 - Návoz kamene, výměna za podloží u splaškové šachty

Místo: Karviná Datum: 04.12.2025
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: 4köhl s.r.o. Zpracoval: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 506,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 506,00
D	1		Zemní práce				0,00
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				79 506,00
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	90,000	52,40	4 716,00
P			Poznámka k položce: Nepoužitelný materiál na zásyp u splaškové šachty. Položka z rozpočtu.				
3	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	1 260,000	10,00	12 600,00
P			Poznámka k položce: Položka z rozpočtu.				
VV			do 15 km:		1 260,000		
VV			90*14				
4	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	90,000	160,00	14 400,00
P			Poznámka k položce: Položka z rozpočtu.				
5	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	90,000	531,00	47 790,00
P			Poznámka k položce: Nová položka.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-1 - Vodovodní potrubí, původní trasa

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



- DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-417 239,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-417 239,31	21,00%	-87 620,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-504 859,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-1 - Vodovodní potrubí, původní trasa

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis



Náklady stavby celkem

-417 239,31

HSV - Práce a dodávky HSV

-417 239,31

1 - Zemní práce

-179 757,63

5 - Komunikace pozemní

-207 536,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 090,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

-16 855,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
 Objekt: MNP-1 - Méně práce
 Soupis: MNP-1 - Vodovodní potrubí, původní trasa

Místo: Karviná

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-417 239,31

D HSV Práce a dodávky HSV

-417 239,31

D 1 Zemní práce

-179 757,63

6	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	-77,000	162,00	-12 474,00
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-154,000	153,00	-23 562,00
1	K	113154522	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-191,500	102,00	-19 533,00
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-158,000	187,00	-29 546,00
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-26,950	350,00	-9 432,50
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-231,000	151,00	-34 881,00
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-231,000	93,60	-21 621,60
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-26,950	302,00	-8 138,90
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-134,750	22,50	-3 031,88
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-26,950	169,00	-4 554,55
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-53,900	150,00	-8 085,00
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-30,800	159,00	-4 897,20

D 5 Komunikace pozemní

-207 536,00

14	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-20,000	266,00	-5 320,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000	241,00	-4 820,00
16	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-77,000	885,00	-68 145,00
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-154,000	368,00	-56 672,00
18	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-77,000	447,00	-34 419,00
19	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	-40,000	954,00	-38 160,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 090,00
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-154,000	85,00	-13 090,00
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				-16 855,68
4	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-70,232	240,00	-16 855,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-2 - Trativod - kanalizace

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



- DK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-64 793,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-64 793,49	21,00%	-13 606,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-78 400,12
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: MNP-1 - Mění práce
Soupis: MNP-2 - Trativod - kanalizace

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 04.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-64 793,49
HSV - Práce a dodávky HSV	-64 793,49
2 - Zakládání	-64 793,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-2 - Trativod - kanalizace

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-64 793,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

-64 793,49

D 2

Zakládání

-64 793,49

1	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	-142,920	50,60	-7 231,75
2	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	-169,289	17,10	-2 894,84
3	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	-119,100	459,00	-54 666,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-3 - Frézování asfaltu

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Projektant:



DK projekt s r.o.

Poznatilka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

-56 942,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 942,60	21,00%	-11 957,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 900,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-3 - Frézování asfaltu

Misto:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-56 942,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-56 942,60

1 - Zemní práce

-37 376,50

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

-19 566,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: MNP-1 - Méně práce
Soupis: MNP-3 - Frézování asfaltu

Misto: Karviná Datum: 04.12.2025
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: 4köhl s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -56 942,60

D HSV Práce a dodávky HSV -56 942,60

D 1 Zemní práce -37 376,50

1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-90,500	153,00	-13 846,50
2	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-181,000	130,00	-23 530,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot -19 566,10

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-45,250	52,40	-2 371,10
4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (do 15 km)	t	-633,500	10,00	-6 335,00
5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-45,250	240,00	-10 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-4 - Revizní šachta Š0

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Projektant:



DK projekt s.r.o.

Příloha:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

-30 322,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 322,00	21,00%	-6 367,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 689,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Měně práce

Soupis:

MNP-4 - Revizní šachta Š0

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektar

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracova

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

-30 322,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 322,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

-30 322,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-4 - Revizní šachta Š0

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-30 322,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-30 322,00

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

-30 322,00

1	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	-1,000	9 210,00	-9 210,00
2	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	-1,000	5 010,00	-5 010,00
3	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	-1,000	15 200,00	-15 200,00
4	M	28661942	těsnění pro teleskop a betonový prstenec	kus	-1,000	902,00	-902,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-5 - Demontáž čerpadel - zdrž

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

4kóhl s.r.o.

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Projektant:



JK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

47834480

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 000,00	21,00%	-3 360,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch
Objekt: MNP-1 - Méně práce
Soupis: **MNP-5 - Demontáž čerpadel - zdrž**

Místo: Karviná

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-16 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 000,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-5 - Demontáž čerpadel - zdrž

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-16 000,00

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

-16 000,00

1	K	871 R1	Demontáž 2 kusů čerpadel s vytažením z čerpací šachty a zpětná montáž s uvedením do provozu po její opravě	soubor	-1,000	8 000,00	-8 000,00
2	K	871 R2	Demontáž 3 kusů čerpadel s vytažením z dešťové zdrže a zpětná montáž s uvedením do provozu po její opravě	soubor	-1,000	8 000,00	-8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Měně práce

Soupis:

MNP-6 - Trativod - zdrž

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel:

4kóhl s.r.o.



DK projekt s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

IČ:

DIČ:

IČ:

47834480

DIČ:

Cena bez DPH

-41 835,49

DPH základní
snížená

Základ daně

-41 835,49

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-8 785,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 620,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-6 - Trativod - zdrž

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-41 835,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 835,49

2 - Zakládání

-41 835,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Karviná - reko. kanalizace a areálových ploch

Objekt:

MNP-1 - Méně práce

Soupis:

MNP-6 - Trativod - zdrž

Místo:

Karviná

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 835,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

-41 835,49

D 2

Zakládání

-41 835,49

1	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	-92,400	50,60	-4 675,44
2	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	-106,260	17,10	-1 817,05
3	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	-77,000	459,00	-35 343,00