

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení

Záměru projektu, Projektová dokumentace pro povolení stavby, Projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce mostu v km 63,713 trati Vojtanov st.hr. – Cheb a mostu v km 10,800 trati Františkovy Lázně – Aš st.hr.**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo Smlouvy: E618-S-5687/2025

ISPROFOND: 3273214901 / 541 352 0047

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00 IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396 zastoupená: Ing.

Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 2025/0046

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.9.2025 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení Záměru projektu, Projektová dokumentace pro povolení stavby, Projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 63,713 trati Vojtanov st.hr. – Cheb a mostu v km 10,800 trati Františkovy Lázně – Aš st.hr.“ s účinností Smlouvy ke dni 7.10.2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termíny plnění dílčích etap prací č. 1 a č. 2 se nově posouvají o 2 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je dvoutměsíční prodlení v předání geodetických podkladů coby závazného podkladu pro zpracování projektové dokumentace.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č.5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- 1) Změna termínů plnění dílčích etap č. 1 a 2, přičemž oba termíny plnění se posunují o 2 měsíce.
- 2) Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – a nahrazuje se novou přílohou ve znění tohoto Dodatku (ta tvoří přílohu č. 1 Dodatku a současně přílohu č. 5 Smlouvy)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze


15.12.2025 09:32
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Digitally signed by 
.....
Date: 2025.12.10 16:32:45+01:00
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	K připomínkám ZP dle ZTP (případně ve variantách), vč. hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	ZP po zpracování připomínek, vč. hodnocení ekonomické efektivity, ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis Dokumentace pro povolení stavby k podání žádosti o povolené záměru vč. EH, SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci Povolení záměru	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
6. Dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad 12 měsíců (12/2027-12/2028)	Dozor projektanta při provádění stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení provádění stavby do ukončení provádění stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta