

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

BFK service a.s.

IČ 27155153

Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zámky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložce 9379

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 8 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 8, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

a) Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad předání únor 2024)

b) Dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: do 15. 11. 2025

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.

c) Předání řádně dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu: do 31. 12. 2025

Vyhrazená změna závazku: Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění, resp. ke zdržení vydání kolaudačního souhlasu u příslušného stavebního úřadu, v důsledku okolností, které zhotovitel nezavinil, a kdy důvodem zdržení vydání kolaudačního souhlasu je nečinnost stavebního úřadu nebo dotčených orgánů státní správy. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření či rozhodnutí. Lhůta pro předání dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu se prodlužuje o dobu, po kterou byly tyto orgány nečinné. Zhotovitel je povinen objednatel o prodloužení lhůty s uvedením důvodu informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Jičína dne 10. 12. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 8 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Zásmukách dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
BFK service a.s.
Ing. Jiří Fořt
člen představenstva