

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 18.09.2025 (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupená: *

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

dále jen „**Objednatel**“

a

TRAWEKO 96 s.r.o.

se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, spis. zn. C 15481

zastoupená: *, jednatelem

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

ID datové schránky: 9yach8n

dále jen „**Zhotovitel**“

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku (dále jen „**dodatek**“) spočívajícím v prodloužení termínu doby plnění, změny fakturace a doplnění položkového rozpočtu (aktualizace) bez vlivu na cenu díla, uvedenou v čl. III. odst. 1 smlouvy, je déle trvající zrání betonu a omezený zimní provoz betonárny, čímž dochází ke zpoždění ostatních navazujících prací.

Článek I.

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění Článku II. Doba plnění odst. 2 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel předá řádně provedené dílo Objednateli do 5 měsíců od uzavření SoD.“

2. Dosavadní znění Článku III. Cena díla a platební podmínky odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit Zhotoviteli v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. **Dílčí fakturace ceny díla, které bylo realizováno Zhotovitelem do 31.12.2025,** proběhne na

základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) k 31.12.2025. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, resp. ve změnovém položkovém rozpočtu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Podpisem soupisu prací k 31.12.2025 nedochází k předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII. této SoD, dochází však dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat.

Fakturace ceny díla realizovaného Zhotovitelem počínaje od 01.01.2026 bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem při provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, resp. ve změnovém položkovém rozpočtu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Podpisem měsíčního soupisu prací nedochází k předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII. této SoD, dochází však dle § 21 odst. 7 zákona o DPH k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat.“

3. Dosavadní znění Článku III. Cena díla a platební podmínky odst. 8 písm.“ a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„a) Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušné období dle odst. 5 tohoto článku smlouvy,“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své elektronické podpisy v případě elektronické podoby dodatku, nebo vlastnoruční podpisy v případě listinné podoby dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list včetně Změnového položkového rozpočtu

V Praze dne

V Lipníku nad Bečvou dne

Objednatel

Zhotovitel

České dráhy, a.s.

TRAWEKO 96 s.r.o.

.....
*

.....
*

jednatel

č. smlouvy Objednatele: *

č. smlouvy Zhotovitele: RK/2025/09

Příloha č. 1 Změnový list včetně Změnového položkového rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

Akce: PJ Bohumín, Stará správkárna - Oprava dílenských provozů	
Realizační smlouva: *	
Zhotovitel: TRAWEKO 96 s.r.o. IČO: 25363751 DIČ: CZ25363751	Sídlo zhotovitele: Hranická 1455 751 31, Lipník nad Bečvou
Objednatel: České dráhy, a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226	
Zastoupen: - ve věcech smluvních - * , GR ČD - technický dozor investora - * , RSM Brno, Provozní oddělení	
Zpracovatel PD: IČO: DIČ	Autorizovaný projektant: ČKAIT:

Rámcový popis změny:

Uzavřená SoD na stavební práce, tj. opravy dilenských provozů, kde probíhá realizace opravy podlah, lokálních oprav omítek stěn a stropů po dřívějším zatékání střechou.

Z realizace vyplynula skutečnost, které bylo v rozporu s ČSN EN 13670, kdy původně navržené řešení opravy podlah, mělo spočívat pouze ve vybourání stávajících betonových podlah a nahrazení betonovou podlahou vyztuženou drátky a strojně uhlazenou.

Po odstranění betonové desky byla zjištěna skutečnost, že původní betonová deska byla umístěna na směsi hlíny, písku a škváry,

Pro zajištění prací dle ČSN EN 13670, bude vytěžený beton rozdrčen na drtí frakce 16/32, směs hlíny, písku a škváry bude vytěžena a podkladní vrstva pod novou betonovou deskou bude tvořena betonovou drtí.

Pro provedení stavebních prací dle platných norem a v požadované kvalitě je nutno nerealizovat 741 – elektroinstalace, 763 – Konstrukce suché výstavby (vše oddíl PSV).

Má požadovaná změna vliv na celkovou cenu díla dle SoD?	ANO / NE
Cena bez DPH:	0

Obsah:

1. Oceněný výkaz výměr v aktuální cenové hladině ÚRS

*

Vypracoval:

*

04. 12. 2025

Kontroloval:

*

04.12.2025

*

