



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: .
Váš dopis ze dne: .
Naše značka: JKm
Náš dopis: .
Jméno: Ing Jan Karafiát
Telefon: +420 267 226 125
Mobil: +420 602 404 380
Email: jan.karafiat@porr.cz

Praha, 16.08.2017

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. 131/KSÚS/15, a v souladu se Směrnicí R-Sm-36 oznamuje zhotovitel správci stavby, že ve dnech 23.6., 28.6.a 29.6. 2017 se v prostoru stavby vyskytly extrémní klimatické podmínky (přívalové deště) vedoucí k trvalému zvýšení hladiny Vinořského potoka a tím i hladiny podzemní vody a to v období od 23.6. do 10.7. 2017, které Zhotoviteli neumožnily plynulé pokračování stavebních prací. Proto Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.6 SOD) na akci III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1., spočívající v přerušení „Doby pro dokončení díla“ po dobu trvání této skutečnosti.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice ředitele KSÚS Středočeského kraje R-Sm-36).

Popis změny:

Změna termínu dokončení stavby ze dne 28. 8. 2017 na 15. 9. 2017.

S pozdravem
Ing Jan Karafiát

*Přílohy: zápisy ze stavebního deníku
fotodokumentace*