

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 15. 10. 2025**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

zastoupena: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/25/079-OD, ev. č. Zhotovitele 250211 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/25/079-OD, ev. č. Zhotovitele 250211 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení prací k veřejné zakázce s názvem „Kompletní náhrada přívodních VZT jednotek č. 6, 8 pro COS 1, 2 a 11, 12 ve FN“:

1. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla a předání díla Objednateli, a to tak, že se tímto ruší ustanovení čl. 4. odst. 4.1, 4.2 a 4.3, které se nahrazují novým zněním odst. 4.1, které zní takto:

„4.1 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k objednání VZT jednotek nejpozději do tří (3) pracovních dnů od účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy. Písemná výzva bude odeslána na e-mail Zhotovitele [REDAKCE] Zhotovitel se zavazuje dodat VZT jednotky nejpozději do dvanácti (12) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po převzetí staveniště dne 4. 5. 2026.

Zhotovitel se zavazuje provést přípravné práce, nemající dopad na provoz operačních sálů (příprava rozvodů slaboproud, výroba a návoz rozvaděčů apod.), v měsících květen a červen 2026.

Zhotovitel se zavazuje provést I. etapu díla, spočívající ve výměně VZT č. 8 s nutnou odstávkou operačních sálů 11 a 12 v termínu od 29. 6. 2026 do 31. 7. 2026.

Zhotovitel se zavazuje provést II. etapu díla, spočívající ve výměně VZT č. 6 s nutnou odstávkou operačních sálů 1 a 2 v termínu od 3. 8. 2026 do 4. 9. 2026.“

2. Důvodem změny termínu plnění je kapacitní vytížení operačních sálů a plán operací, který vylučuje odstávku operačních sálů v zimních a jarních měsících. Bližší odůvodnění je uvedeno v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V návaznosti na výše uvedené se tímto také ruší dosavadní příloha č. 2 Smlouvy – Obecný časový harmonogram, která se nahrazuje novou přílohou č. 2 – Obecný časový harmonogram, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1;
 - Příloha č. 2 – Obecný časový harmonogram.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.12.16
15:00:41 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____



Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce			
Název		Kompletní náhrada přívodních VZT jednotek č. 6, 8 pro COS 1, 2 a 11, 12 ve FNO	
001/OVZ/25/079-OD			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		MORYS s. r. o.	
Adresa		Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívos	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 01 – Úprava termínu plnění a harmonogramu prací			
Méněpráce:			
nejsou			
Vícepráce:			
nejsou			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na kapacitní vytižení operačních sálů a plán operací, který vylučuje odstávku operačních sálů v zimních a jarních měsících, dochází k úpravě termínu plnění a harmonogramu, který je přílohou Smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavatel vypsal zadávací řízení v březnu 2025, přičemž k uzavření smlouvy došlo až v říjnu 2025. Mezitím došlo k naplánování operačních výkonů na předemětných sálech, které zadavatel již nemůže zrušit. Harmonogram realizace plnění byl zhotovitelem upraven s ohledem na skutečnost, že ideální dobou na straně FNO pro uzavření operačních sálů jsou letní měsíce, kdy běžně dochází ke snížení operativy a vychází se tak z požadavku objednatele. Termíny z harmonogramu prací jsou uvedeny v bodu „Nově sjednaná lhůta dokončení díla“ tohoto změnového listu. Harmonogram je zároveň přílohou tohoto změnového listu. O připravenosti zhotovitele plnit dle původního harmonogramu svědčí i skutečnost, že VZT jednotky budou dodány před předáním staveniště viz bod „Nově sjednaná lhůta dokončení díla“ tohoto změnového listu. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto změnovým listem výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.			
Odkazy na specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Výsledná cena změn bez DPH:	
	Výsledná celková cena změny DPH
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k objednání VZT jednotek, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od podpisu dodatku Smlouvy, VZT jednotky budou dodány nejpozději do 12 týdnů od převzetí písemné výzvy objednatele, - práce budou zahájeny převzetím staveniště nejpozději do 4.5.2026, - předrealizační příprava - přípravné práce bez dopadu na samotný provoz operačních sálů (příprava rozvodů slaboproud, výroba a návoz rozvaděčů atd.) proběhne v měsících 05-06/2026 - termín realizace I. etapy – výměna VZT č. 8 – nutná odstávka op. sálů 11 a 12 - od 29.6.2026 do 31.7.2026 - termín realizace II. etapy – výměna VZT č. 6 – nutná odstávka op. sálů 1 a 2 - od 3.8.2026 do 4.9.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 27.11.2025	
Datum: 27.11.2025 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI: SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta stavby:	
	Datum: Podpis projektanta stavby:
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 - Harmonogram - aktualizace	

