

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 2024/000137,
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizace stavby
ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále i „OZ“)

pro stavbu
„pro stavbu s názvem
„13. ZŠ – nástavba školy“
18TUOIN31

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

Bc. Miloš Nováček

IČO: 103 67 586

DIČ: xxx

se sídlem xxx

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“ nebo „Koordinátor BOZP“)

Kontaktní údaje Zhotovitele:

tel. xxx, e-mail: xxx

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
ve fázi realizace stavby s názvem
„13. ZŠ – nástavba školy“
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.01.2024 smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Smlouva), a to ve fázi realizace stavby s názvem „13. ZŠ – nástavba školy“ (dále „Stavba“).
- 1.2. V průběhu realizace Stavby došlo k navýšení čerpání hodin výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oproti původnímu předpokladu objednatele, a to zejména z důvodu zvýšené pracnosti, složitosti stavby a zároveň vysokého počtu změnových listů vzniklých v průběhu realizace Stavby. V rámci realizace bylo nutné zajistit zvýšený dohled koordinátora BOZP při demontáži střešní krytiny, demontáži otrhávání stropních panelů a provádění pilotového založení a zajištění bezpečnosti studentů při otevření schodišť v objektu školy tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob. Tyto skutečnosti vedly k nárůstu rozsahu hodin výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi.
- 1.3. S ohledem na nutnost zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi po celou dobu realizace Stavby a s ohledem na vyšší čerpání hodin prováděné činnosti v důsledku vysokého počtu změnových listů, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh Stavby pro celou dobu trvání této smlouvy ve výši **446.875,- Kč bez DPH** (slovy: Čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set sedmdesát pět Korun českých) a odpovídá rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP v počtu **xxx hodinám** při hodinové sazbě **xxx,- Kč bez DPH**.*

K ceně za provádění koordinátora dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 16.12.2025

V Plzni dne 16.12.2025

Za objednatele:

Za koordinátora BOZP:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Bc. Miloš Nováček