



**Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Drážďanská 23
400 07 Ústí nad Labem**

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace zakázky: Úpravy chodníků u horního vstupu do ZOO z ulice Výstupní

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu realizace dokončení výše uvedeného díla dle objednávky číslo: 2025/031ip (číslo OBJ objednatele), MIROS 25200489 (číslo OBJ zhotovitele) z důvodů nově vzniklých víceprací dle požadavků objednatele a to do 15.4.2026. Oproti původně uvažovanému rozsahu prací proběhnou v rámci stavby přípravné práce pro budoucí výstavbu nového veřejného osvětlení, dojde k vybudování nového ocelového zábradlí na schodišti, které bude vyrobené na zakázku pro tuto stavbu. Dále v rámci této stavby byly vyrobeny žulové schody na zakázku, což prodloužilo termín dodání žulových prvků. Všechny tyto výše uvedené skutečnosti způsobily prodloužení termínu realizace do 15.4.2026.

V Ústí nad Labem, dne 15.9.2025.

Souhlasím: