

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-005439 ev. č.: 005/25

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71252

Číslo smlouvy konzultanta: 25Sml00194

Název související veřejné zakázky:

I/14 Česká Třebová průtah, DPS + VD-ZDS + IČ + AD bez BIM

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: _____, ředitelem Správy Pardubice, na základě Pověření
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 80478
(dále jen „objednatel“)

a

**2. RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO/PRIS/WORING/MDS
SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zastoupena: _____, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 43822
bankovní spojení

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zastoupena: _____, u. jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7545

a

Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zastoupena: _____, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 27718

a

MDS projekt s.r.o

se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

zastoupena: _____, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 21973
(dále jen „konzultant“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 9.6.2025 smlouvu k související veřejné zakázce „**I/14 Česká Třebová průtah, DPS + VD-ZDS + IČ + AD bez BIM**“, číslo smlouvy objednatele: **11PT-005439**, číslo smlouvy konzultanta: 25Sml00194 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Dne 9.10.2025 proběhlo jednání za účasti obou Smluvních stran a zástupců správců technické infrastruktury a správy železnic, jehož předmětem bylo koordinační projednání jednotlivých staveb souvisejících s omezením/uzavírkou či využitím silnice I/14. Na tomto jednání bylo zjištěno, že všichni účastníci jednání mají na daném úseku silnice I/14 svůj realizační záměr, a to výhledově až do roku 2029. Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. požaduje odvodnění srážkových vod ze silnice I/14 mimo jednotnou kanalizaci v celé délce úseku 4,85 km (stávající odvodnění silnice je uličními vpustmi do jednotné kanalizace). Návrh nové kanalizace vyvolá jednání se správcem technické infrastruktury případně přeložky sítí. Ostatní účastníci jednání v daném termínu (do 31.10.2025) nepředložili své plány na místo ani termín realizace svých záměrů.
- (C) Vzhledem k požadavku Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. a dále vzhledem k nepředložení záměrů ostatními správci technické infrastruktury není Konzultant objektivně schopen splnit lhůtu pro předložení konceptu DPS stanovenou ve Smlouvě. Jedná se o požadavek a nečinnost třetích osob, kterou nemohou Smluvní strany ovlivnit.
- (D) Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředvídatelná a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu veřejné zakázky.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně lhůty pro dodání konceptu DPS, a to tak, že původní dílčí termín plnění stanovený na 4 měsíce od pokynu Objednatele, se nyní prodlužuje na lhůtu 12 měsíců od pokynu Objednatele.
2. Část přílohy č. 4 Smlouvy tak nově zní takto:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DPS	12 měsíců od pokynu Objednatele

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena, musí být nicméně vykládána v souladu s tímto Dodatkem č. 1.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 může být měněn nebo zrušen pouze v písemné formě elektronicky podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 se stává platným dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2006 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž Dodatek č. 1 rozumí a jsou oprávněni zavázat se k jeho plnění, na důkaz čehož připojují své elektronicky uznávané podpisy.

 Datum: 2025.12.09
09:56:30 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 16.12.2025 10:19:51 +01:00