

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 197/OI-St/23-Za ze dne 7.3.2024
(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel SSMSK

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. číslo účtu
86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech

– obchodně-investiční náměstek SSMSK

– technicko-provozní náměstek SSMSK

Pověření k jednání ve věcech1)
realizace stavby:

– vedoucí střediska Bruntál

2)

vedoucí TSÚ střediska Bruntál

3)

– pracovník střediska Bruntál

4)

– pracovník ředitelství

5)

– pracovník ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

METOSA GROUP s.r.o.

se sídlem:

Petrovická 2493/251a, 794 01 Krnov

zastoupena:

Michalem Tomšíkem

IČO:

10877401

DIČ:

CZ10877401

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

6010872379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C85926

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Tomšík, tel.: +420774418538

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2024 smlouvu o dílo č. 197/OI-St/23-Za (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu dílen a garáží CM Krnov (dále jen „dílo“).
2. Realizace díla začala předáním staveniště zhotoviteli dne 13.05.2024, přičemž termín realizace díla dle uzavřené smlouvy činil 450 dnů od předání staveniště, tj. do 06.08.2025. Termín realizace byl následně prodloužen dodatkem č. 1 ze dne 06.08.2024 o 30 dnů a

dále dodatkem č. 2 ze dne 12.11.2024 o dalších 21 dnů. Navíc během zimního období byly práce přerušeny na dobu celkem 10 dnů vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Uzavřením obou dodatků a přerušením prací v zimním období v důsledku nepříznivých klimatických podmínek se tedy zhotovitel zavázal provést dílo do 06.10.2025.

3. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dne 06.10.2025 bylo zahájeno přejímací řízení. Ke dni 08.10.2025 bylo přejímací řízení nicméně objednatelem zastaveno, a to z důvodu potřeby realizace dalších prací, které byly požadovány ze strany objednatele nad rámec smlouvy a dále z důvodu upřesnění parametrů zvedacího zařízení. Objednatel bez provedení těchto prací nemohl bezpečně provozovat dokončenou stavbu. Mezi smluvními stranami pak došlo k nutnému procesu administrování ZBV. Ke dni 21.11.2025 došlo k provedení oboustranně projednaných dodatečných prací a dodávek (dále jen vícepráce), aniž by o tomto byl v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy uzavřen dopředu mezi smluvními stranami dodatek, a to z důvodu časové tísně závěrem realizace stavby při zahájení přejímacího řízení.
4. Dále bylo smluvními stranami dohodnuto, že některé práce a dodávky nakonec nebylo nutné provést, aniž by to ovlivnilo budoucí užívání objektu (dále jen méněpráce).
5. Zápisem ze dne 24.11.2025 bylo následně přejímací řízení znovu zahájeno a 02.12.2025 bylo dokončené dílo objednatelem převzato.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat dílo v původně sjednané době nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele, a to z důvodu časové tísně a na základě pozdně předložených požadavků objednatelem.
2. Cena víceprací činí:

bez DPH	621 857,16 Kč
DPH 21%	130 590,00 Kč
včetně DPH	752 447,16 Kč
3. Cena méněprací činí:

bez DPH	324 504,18 Kč
DPH 21%	68 145,88 Kč
včetně DPH	392 650,06 Kč
4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v dokumentaci změn během výstavby (ZBV) ze dne 22.09.2025.
5. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací a zároveň snižuje o cenu méněprací a činí **20 706 663,34 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno

vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této dohody v Registru smluv zprostředkuje objednatel.
4. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne:

V Krnově dne:

Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

Michal Tomšík
jednatel společnosti