

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Severočeská vodárna, Ing. Bronis
415 50 Teplice, Pěchárk
IČO 49 Severočeská vodárna
③

11-12
[Redacted signature]

[Redacted signature]

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 9.12.2025	
Název akce: MO027323 Most, Pod Ressellem, U Cáchovny, Pod Těžní věží - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	Ne			
	na rozpočtové podklady:	Ne			
	na jinou část smlouvy:	SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Přerušení prací z důvodu zimní údržby na pozemních komunikacích od 19.12.2025 do 1.03.2026. Kolize nové trasy vodovodu se stávajícím nezdokumentovaným potrubím rozvodu plynu mimo provoz po celé délce řadu 1, tedy 324 m. Kolize nové trasy vodovodu se stávajícími podzemními rozvody elektriny a datových služeb mimo předpokládané umístění.</p> <p>Navrhovaný termín je 30.6.2026, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 115 dnů.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15.5.2025		
Není předmětem tohoto změnového listu.			115 / sto patnáct dnů		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 9.12.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

10.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

10.12.2025

Zástupce objednatele:

Datum

11.12.2025

Datum

11.12.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.