

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u Objednatele: SML_01420_25

Číslo Dodatku č.1: SML_02081_25

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
DIČ:	CZ699005400
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349
Zastoupen:	Jedním členem představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2107918128/2700
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
IČO:	60826053
DIČ:	CZ60826053
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s. 253697600/0300
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 15. 07. 2025 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem zakázky Z2025-015671 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s názvem **„Parkoviště pro zaměstnance a heliport“** (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.
- 1.3 Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva“**). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – **„Parkoviště pro zaměstnance a heliport“** (dále také jen **„Dílo“**), a to dle projektové dokumentace pracované společností AGP – nova spol. s r.o., se sídlem tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice, IČO 14500493, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen **„Projektová dokumentace“**), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen **„Rozpočet“**) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

II. Předmět smlouvy

V průběhu provádění Díla nastaly skutečnosti dále uvedené v jednotlivých Změnových listech (dále jen ZL) a Objednatel a Zhotovitel coby smluvní strany sjednávají, že v rozsahu uvedených ZL se mění rozsah předmětu plnění Smlouvy:

2.1 ZL č. 1/1

Vrtání v ŽB pilotách

Při vrtání pilot došlo ke kolizi se stávajícími historickými ŽB konstrukcemi, které nebyly nikde zaneseny ve skutečných stavech. Vrtná souprava musela provrtat rozrušenou betonovou konstrukci (rozbití betonové konstrukce bylo provedeno bagrem s hydraulickým kladivem a hydraulickými nůžkami). Pro ocenění těchto prací byla použita ekvivalentní položka pro horninu třídy 6. Vrtání v betonech se týkalo z velké části předvrtů pilot a částečně i vlastních vrtů. Označení konkrétních pilot je uvedeno v přiložené tabulce včetně délky vrtání v betonové konstrukci u každé jednotlivé piloty. U některých pilot nebylo při nálezu historických ŽB konstrukcí možno provést okamžitý přesun vrtné soupravy do jiné části stavby a během bourání těchto konstrukcí tak došlo k prostojům – ve všech případech se jednalo o prostoj půl dne, soupis pilot, kterých se tyto prostoje týkaly je uveden ve výkazu a přiložené tabulce.

Výše uvedené skutečnosti měly dopad do termínu v celkové délce 10 dnů prostojů vrtací soupravy a dalších 10 dnů zdržení při pomalejším vrtání v ŽB konstrukcích oproti předpokládanému vrtání v zemině tř. II-IV.

2.2 ZL č. 1/2

Bourání ŽB konstrukcí v pilotách

Pro rozrušení ŽB konstrukcí musel být použit bagr s hydraulickým kladivem a hydraulickými nůžkami. Viz přiložené vzorové řezy a tabulka s výměrami jednotlivých pilot, u kterých jsou uvedeny časy, které byly potřebné pro bourací práce hydraulickým kladivem případně ještě pro práce bagrem s hydraulickými nůžkami. Součástí těchto vícenákladů je také přeprava strojů (tj. bagru s hydraulickým kladivem a dalšího bagru s hydraulickými nůžkami) na stavbu, přičemž bagr s hydraulickým kladivem byl na stavbu dovezen 2x (16.9.2025 s odvozem 28.11.2025) a bagr s hydraulickými nůžkami byl přivezen 24.11.2025 a odvezen 8.11.2025 ze stavby.

Výše uvedené skutečnosti měly dopad do termínu, přičemž část těchto prací se ale překrývá s prostoji vrtné soupravy uvedenými v ZL 1/1, další zdržení těmito pracemi tak bylo již pouze 8 dní.

2.3 ZL č. 1/3

1) Ostatní práce

Při obnažení ŽB základů byl ve výkopu zjištěn výskyt podzemní vody, kterou bylo nutné průběžně odčerpávat, aby bylo možné pokračovat v provádění prací. Bylo provedeno vybourání a úpravy stávajících šachet slaboproudu a parovodu, které kolidovaly s navrženým řešením. Stávající kanalizační šachty byly výškově upraveny tak, aby odpovídaly nové úrovni terénu dle projektové dokumentace včetně výměny jejich poklopů. Kolidující ocelové konstrukce (např. potrubí, ocelová studna) byly odstraněny plazmovým řezáním pro umožnění pokračování stavebních prací. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno přemístění pokladny, zahrnující její demontáž, úpravu, nové přikotvení a opětovnou montáž v určené nové poloze.

2) Projekční práce

Jako vícepráce byla generálním dodavatelem provedena změna projektové dokumentace pilotového založení zahrnující především provedení zdvojených pilot s převážkami místo hlavic (patek) v místech, kde piloty kolidovaly s inženýrskými sítěmi – především kanalizačním řádem, který byl v jiných trasách než zakreslených v PD dle historických podkladů a také zdvojené piloty s převážkami v místech historické ŽB stěny. Celkem se jednalo o 8 pilot, které jsou nyní zdvojené s převážkami oproti v PD uvažované jednoduché pilotě s hlavicí, a dále byly upraveny piloty S13 + S14, které musely být posunuty a nad nimi také provedena převážka, což platí i pro piloty S22 + S23. Pod všech celkem 10 sloupů tak musela být upravena projektová dokumentace pro provedení jejich založení. Kromě návrhu nové geometrie se jednalo především o nové návrhy vyztužení těchto základových konstrukcí. Celková doba těchto projekčních prací byla 22 dnů.

Výše uvedené skutečnosti neměly dopad do termínu prováděných prací.

III. Cena

- 3.1 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková cena Díla následovně:

Původní celková cena Díla bez DPH: 274.170.517,- Kč

Cena Díla se po uzavření tohoto Dodatku č.1 mění takto:

- Na základě změnových listů č. 1/1, 1/2, 1/3 [změny uvedené v odst. 2.1, 2.2, 2.3 čl. II. tohoto dodatku] dochází k navýšení ceny Díla za vícepráce specifikované v těchto změnových listech o **3.150.500,63 Kč** bez DPH (slovy tři miliony jedno sto padesát tisíc pět set korun českých a šedesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty);
- Celkem dochází tímto dodatkem k navýšení ceny Díla o **3.150.500,63 Kč** bez DPH (slovy tři miliony jedno sto padesát tisíc pět set korun českých a šedesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty);

Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku: 277.321.017,63 Kč bez DPH
(slovy dvě stě sedmdesát sedm milionů tři sta dvacet jeden tisíc sedmnáct korun českých a šedesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále jen „**smluvní cena**“).

- 3.2 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 3.3 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 až 2.3 tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm. b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, neboť její hodnota mění (zvyšuje) hodnotu závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku o 1,14 %.

IV.

Termín a místo provedení Díla

- 4.1 Plnění díla je rozděleno na dvě etapy:

Etapa I: Parkoviště – zahájení provádění prací proběhlo dne **20.8.2025**

Etapa II: Heliport

Zhotovitel se zavazuje:

- a) **Etapu I** řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **31.10.2026** a zároveň předat Objednateli do užívání parkovací plochy v I. a II. nadzemním podlaží do **17.8.2026**
- b) zahájit provádění **Etapy II** nejdříve 1. 4. 2026, nejpozději však do **5.11.2026**
 - a **Etapu II** řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 9 měsíců** od data zahájení provádění Etapy II.

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1/1, 1/2, 1/3 vč. Soupisu prováděných změn.
- 4.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své podpisy.
- 4.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.8 Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce a elektronicky podepsán, tudíž má platnost originálu.

Objednatel:

V Českých Budějovicích

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva

Podpis:

Razítko:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Podpis:

Razítko:

Stavba:		Parkoviště pro zaměstnance a heliport Nemocnice České Budějovice a.s. - SOUPIS PROVÁDĚNÝCH ZMĚN ZL č. 1			
		Datum vydání ZL		28.11.2025	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice				
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice				
Projektant:	AGP nova spol. s r.o., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice				
TDS:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, Ing. Jiří Krtička				
		vícepráce		méněpráce	
		rozdíl		dopad do termínu	
Dopad do ceny a termínu:		3 150 500,63 Kč		0,00 Kč	
		3 150 500,63 Kč		28 dní	
Soupis prováděných změn:					
1/1	Vrtání v ŽB pilotách	1 249 329,73 Kč		0,00 Kč	
1/2	Bourání ŽB konstrukcí v pilotách	1 638 058,00 Kč		0,00 Kč	
1/3	Ostatní práce	263 112,90 Kč		0,00 Kč	
Zhotovitel:		Datum:			
Pradast, spol.s r.o.		Podpis			
Nám.Př.Otakara II., 10/6					
370 01 České Budějovice					
Objednatel:		Datum:			
Nemocnice České Budějovice a.s.		Podpis			
B. Němcové 585/54					
370 01 České Budějovice					
Projektant:		Datum:			
AGP nova spol. s r.o.		Podpis			
Tř. 28. října 17					
371 01 České Budějovice					
TDS: Ing. Jiří Krtička		Datum:			
Nemocnice České Budějovice a.s.		Podpis			
B. Němcové 585/54					
370 01 České Budějovice					

Stavba:	Parkoviště pro zaměstnance a heliport - ZL č. 1/1		
Datum vydání ZL		28.11.2025	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	AGP nova spol. s r.o., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice		
TDI:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, Ing. Jiří Krtička		
Cena bez DPH: 1 249 329,73 Kč			
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	1 249 329,73 Kč	0,00 Kč	1 249 329,73 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
1) Vrtání v ŽB pilotách 1 249 329,73 Kč 0,00 Kč 1 249 329,73 Kč			
Při vrtání pilot došlo ke kolizi se stávajícími historickými ŽB konstrukcemi, které nebyly nikde zaneseny ve skutečných stavech. Vrtná souprava musela provrtat rozrušenou betonovou konstrukci (rozbití betonové kce bylo provedeno bagrem s hydraulickým kladivem a hydraulickými nůžkami). Pro ocenění těchto prací byla použita ekvivalentní položka pro horninu třídy 6. Vrtání v betonech se týkalo z velké části předvrtů pilot a částečně i vlastních vrtů. Označení konkrétních pilot je uvedeno v přiložené tabulce včetně délky vrtání v betonové konstrukci u každé jednotlivé piloty. U některých pilot nebylo při nálezů historických ŽB konstrukcí možno provést okamžitý přesun vrtné soupravy do jiné části stavby a během bourání těchto konstrukcí tak došlo k prostojům - ve všech případech se jednalo o prostůj půl dne, soupis pilot, kterých se tyto prostoje týkaly je uveden ve výkazu a přiložené tabulce. Výše uvedené skutečnosti měly dopad do termínu v celkové délce 10 dnů prostojů vrtací soupravy a dalších 10 dnů zdržení při pomalejším vrtání v ŽB konstrukcích oproti předpokládaném vrtání v zemině tř. II-IV. Následující 3 typy vrtání v ŽB konstrukcí – viz přiložené vzorové řezy: 1)VRTÁNÍ ŽB V PILOTĚ – například u opěrné stěny - piloty S93, S94, S95 2)VRTÁNÍ ŽB V PŘEDVRTU – většina kolizí 3)VRTÁNÍ ŽB V PŘEDVRTU I PILOTĚ Příloha:rozpočet, fotodokumentace, vzorové řezy 1-3, tabulka s délkami vrtání u jednotlivých pilot vyjádření Ing. Karlína - Geotec gs a.s.			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
Projektant: AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 371 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		
TDS: Ing. Jiří Krtička Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis		

Stavba:	Parkoviště pro zaměstnance a heliport - ZL č. 1/2		
Datum vydání ZL			28.11.2025
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	AGP nova spol. s r.o., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice		
TDI:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, Ing. Jiří Krτίčka		
Cena bez DPH:		1 638 058,00 Kč	
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	1 638 058,00 Kč	0,00 Kč	1 638 058,00 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Bourání ŽB konstrukcí v pilotách</u>		1 638 058,00 Kč	0,00 Kč
		1 638 058,00 Kč	
Pro rozrušení ŽB konstrukcí musel být použit bagr s hydraulickým kladivem a hydraulickými nůžkami. Viz. přiložené vzorové řezy a tabulka s výměrami jednotlivých pilot, u kterých jsou uvedeny časy, které byly potřebné pro bourací práce hydraulickým kladivem případně ještě pro práce bagrem s hydraulickými nůžkami. Součástí těchto vícenákladů je také přeprava strojů (tj. bagru s hydraulickým kladivem a dalšího bagru s hydraulickými nůžkami) na stavbu, přičemž bagr s hydraulickým kladivem byl na stavbu dovezen 2x (16.9.2025 s odvozem 7.10.2025 a poté 13.10.2025 s odvozem 28.11.2025) a bagr s hydraulickými nůžkami byl přivezen 24.10.2025 a odvezen 8.11.2025 ze stavby. Výše uvedené skutečnosti měly dopad do termínu přičemž část těchto prací se ale překrývá s prostoji vrtné soupravy uvedenými v ZL č. 1/1, další zdržení těmito pracemi tak bylo již pouze 8 dní. Příloha:rozpočet, vzorové řezy, fotodokumentace, tabulka s hodinami bouracích prací u jednotlivých pilot vyjádření Ing. Karlína - Geotec gs a.s.			
Zhotovitel:	Razítko:		
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		
Projektant:	Razítko:		
AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 371 01 České Budějovice	Podpis		
TDS: Ing. Jiří Krτίčka	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		

Stavba:	Parkoviště pro zaměstnance a heliport - ZL č. 1/3		
Datum vydání ZL		28.11.2025	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	AGP nova spol. s r.o., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice		
TDI:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, Ing. Jiří Krtička		
Cena bez DPH:	263 112,90 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	263 112,90 Kč	0,00 Kč	263 112,90 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Ostatní práce</u>	122 312,90 Kč	0,00 Kč	122 312,90 Kč
Při obnažení železobetonových základů byl ve výkopu zjištěn výskyt podzemní vody, kterou bylo nutné průběžně odčerpávat, aby bylo možné pokračovat v provádění prací. Bylo provedeno vybourání a úpravy stávajících šachet slaboproudu a parovodu, které kolidovaly s navrženým řešením. Stávající kanalizační šachty byly výškově upraveny tak, aby odpovídaly nové úrovni terénu dle projektové dokumentace včetně výměny jejich poklopů. Kolidující ocelové konstrukce (např. potrubí, ocelová studna) byly odstraněny plazmovým řezáním pro umožnění pokračování stavebních prací. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno přemístění pokladny, zahrnující její demontáž, úpravu, nové přikotvení a opětovnou montáž v určené nové poloze.			
<u>2) Projekční práce</u>	140 800,00 Kč	0,00 Kč	140 800,00 Kč
Jako vícepráce byla generálním dodavatelem provedena změna projektové dokumentace pilotového založení zahrnující především provedení zdvojených pilot s převážkami místo hlavic (patek) v mísech, kde piloty kolidovaly s inženýrskými sítěmi - především kanalizačním řádem, který byl v jiných trasách než zakreslený v PD dle historických podkladů a také zdvojené piloty s převážkami v místech historické ŽB stěny. Celkem se jednalo o 8 pilot, které jsou nyní zdvojené s převážkami oproti v PD uvažované jednoduché pilotě s hlavicí, a dále byly upraveny piloty S13 + S14, které musely být posunuty a nad nimi také provedena převážka, což platí i pro piloty S22 + S23. Pod všech celkem 10 sloupů tak musela být upravena projektová dokumentace pro provedení jejich založení. Kromě návrhu nové geometrie se jednalo především o nové návrhy vyztužení těchto základových konstrukcí. Celková doba těchto projekčních prací byla 22 dnů. Výše uvedené skutečnosti neměly dopad do termínu prováděných prací. Příloha:rozpočet, fotodokumentace			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 371 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: Ing. Jiří Krtička Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52024PRAC
Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 150 500,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	661 605,13
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 812 105,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	52024PRAC		
Stavba:	Parkoviště pro zaměstnance a heliport		
Místo:	České Budějovice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Nemocnice České Budějovice	Projektant:	AGP nova
Zhotovitel:		Zpracovatel:	QSB

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 150 500,63	3 812 105,76
D1	Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1	3 150 500,63	3 812 105,76
ZL 1	Vrtání	1 249 329,73	1 511 688,97
ZL 2	Bourání ŽB konstrukcí v pilotách	1 638 058,00	1 982 050,18
ZL 3	Ostatní práce	263 112,90	318 366,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Objekt:

D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1

Soupis:

ZL 1 - Vrtání

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant:

AGP nova

Zpracovatel:

QSB

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 249 329,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	262 359,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 511 688,97	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1
Soupis: ZL 1 - Vrtání

Místo: České Budějovice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Zhotovitel: Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 249 329,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 249 329,73

D	2	Zakládání						
1	K	226113216	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina VI	m	9,000			Rpol
	VV		VRTÁNÍ V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH - ADEKVÁTNĚ POUŽITA HORNINA TŘIDY VI					
	VV		URS CENA II/2025 JE 5070KČ/M. CENA DLE SOD PRO ZEMINU TŘÁDY II-IV JE 1970,36KČ/M = ÚČTOVÁN JE ROZDÍL CEN JAKO PŘÍPLATEK ZA					
	VV		VRTÁNÍ V HORNINĚ VI VE VÝŠI 3099,64KČ/M					
	VV		S88					
	VV		rJ-2/rJ3					
	VV		0,5		0,500			
	VV		S89					
	VV		rJ-2/L-N3					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S90					
	VV		rJ-2/rJ5					
	VV		0,5		0,500			
	VV		S91					
	VV		M/09					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S92					
	VV		N/09					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S93a					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S93b					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S94a					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S94b					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S95a					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S95b					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S103					
	VV		O/10					
	VV		0,8		0,800			
	VV		S104					
	VV		O/P1					
	VV		0,8		0,800			
	VV		S105					
	VV		O/P2					
	VV		0,7		0,700			
	VV		S107					
	VV		O/P4					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S108					
	VV		O/P5					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		9,000			
2	K	226114316	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 1500 do 2050 mm hl od 0 do 5 m hornina VI	m	72,300			Rpol
	VV		VRTÁNÍ V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH - ADEKVÁTNĚ POUŽITA HORNINA TŘIDY VI					
	VV		URS CENA II/2025 JE 14300KČ/M, CENA DLE SOD PRO ZEMINU TŘIDY II-IV JE 1970,36KČ/M = ÚČTOVÁN JE ROZDÍL CEN JAKO					
	VV		PŘÍPLATEK ZA VRTÁNÍ V HORNINĚ VI VE VÝŠI 12329,64KČ/M					
	VV		S53					
	VV		I/05					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S54					
	VV		J/05					
	VV		0,6		0,600			
	VV		S57					
	VV		C/06					
	VV		0,4		0,400			
	VV		S58					
	VV		D/06					
	VV		0,5		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S59						
VV		F/06						
VV		0,2			0,200			
VV		S60						
VV		G/06						
VV		0,3			0,300			
VV		S61						
VV		H/06						
VV		0,3			0,300			
VV		S62						
VV		CH/06						
VV		0,2			0,200			
VV		S64						
VV		J/06						
VV		0,4			0,400			
VV		S66						
VV		B/08						
VV		0,6			0,600			
VV		S67a						
VV		0,4			0,400			
VV		S68						
VV		D/08						
VV		0,7			0,700			
VV		S69						
VV		E/08						
VV		1,1			1,100			
VV		S70						
VV		G/08						
VV		0,6			0,600			
VV		S72						
VV		CH/08						
VV		0,7			0,700			
VV		S73						
VV		I/08						
VV		0,6			0,600			
VV		S74						
VV		J/08						
VV		0,8			0,800			
VV		S75						
VV		K/Z10						
VV		1,2			1,200			
VV		S76						
VV		L/09						
VV		0,5			0,500			
VV		S77a						
VV		0,8			0,800			
VV		S77b						
VV		0,6			0,600			
VV		S78a						
VV		0,7			0,700			
VV		S78b						
VV		0,6			0,600			
VV		S79						
VV		L/L-N2						
VV		1			1,000			
VV		S80						
VV		L/L-N3						
VV		1			1,000			
VV		S81						
VV		L/L-4						
VV		0,9			0,900			
VV		S82						
VV		L/L-5						
VV		0,8			0,800			
VV		S83						
VV		L/L-6						
VV		0,6			0,600			
VV		S84						
VV		rJ-1/rJ3						
VV		0,7			0,700			
VV		S85						
VV		rJ-1/L-N3						
VV		1			1,000			
VV		S86						
VV		rJ-1/rJ5						
VV		1,6			1,600			
VV		S87						
VV		M/rJ3						
VV		1			1,000			
VV		S88						
VV		rJ-2/rJ3						
VV		1,4			1,400			
VV		S89						
VV		rJ-2/L-N3						
VV		0,6			0,600			
VV		S90						
VV		rJ-2/rJ5						
VV		1			1,000			
VV		S91						
VV		M/09						
VV		1,2			1,200			
VV		S92						
VV		N/09						
VV		1			1,000			
VV		S96						
VV		N/L-N3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,4			0,400			
VV		S100						
VV		N/19						
VV		1,1			1,100			
VV		S101						
VV		N/20						
VV		0,8			0,800			
VV		S103						
VV		O/10						
VV		1,4			1,400			
VV		S104						
VV		O/P1						
VV		1,3			1,300			
VV		S105						
VV		O/P2						
VV		1,1			1,100			
VV		S107						
VV		O/P4						
VV		0,8			0,800			
VV		S108						
VV		O/P5						
VV		0,9			0,900			
VV		S110						
VV		O/P7						
VV		0,6			0,600			
VV		S111						
VV		O/Z10						
VV		0,4			0,400			
VV		S112						
VV		O/19						
VV		1			1,000			
VV		S113						
VV		O/20						
VV		0,8			0,800			
VV		S115						
VV		P/R1						
VV		1,2			1,200			
VV		S116						
VV		P/P1						
VV		0,6			0,600			
VV		S117						
VV		P/P2						
VV		1,2			1,200			
VV		S118						
VV		P/P3						
VV		1,6			1,600			
VV		S119						
VV		P/P4						
VV		1,5			1,500			
VV		S120						
VV		P/P5						
VV		0,6			0,600			
VV		S121						
VV		P/P6						
VV		1,5			1,500			
VV		S122						
VV		P/P7						
VV		1,3			1,300			
VV		S123						
VV		P/Z10						
VV		0,6			0,600			
VV		S124						
VV		P/19						
VV		0,6			0,600			
VV		S125						
VV		P/20						
VV		1,2			1,200			
VV		S126						
VV		R/R1						
VV		0,2			0,200			
VV		S127						
VV		R/R2						
VV		0,8			0,800			
VV		S128						
VV		S/R2						
VV		0,7			0,700			
VV		S129						
VV		S/P2						
VV		1,3			1,300			
VV		S130						
VV		S/P3						
VV		1,1			1,100			
VV		S131						
VV		S/P4						
VV		1,1			1,100			
VV		S132						
VV		S/P5						
VV		1,1			1,100			
VV		S133						
VV		S/P6						
VV		1,6			1,600			
VV		S134						
VV		S/P7						
VV		0,6			0,600			
VV		S135						
VV		S/Z10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,8			1,800			
VV		S136						
VV		S/19						
VV		1			1,000			
VV		S137						
VV		S/20						
VV		0,8			0,800			
VV		S138						
VV		věž3/08						
VV		0,6			0,600			
VV		S139						
VV		věž3/vež4						
VV		1,3			1,300			
VV		S140						
VV		věž3/věž5						
VV		0,3			0,300			
VV		S141						
VV		věž2/08						
VV		0,5			0,500			
VV		S142						
VV		věž2/věž5						
VV		0,6			0,600			
VV		S143						
VV		věž1/08						
VV		0,9			0,900			
VV		S144						
VV		věž1/věž4						
VV		1			1,000			
VV		S145						
VV		věž1/věž5						
VV		1			1,000			
VV		S146						
VV		Výtah						
VV		0,3			0,300			
VV		S147						
VV		Výtah						
VV		0,3			0,300			
VV		S149						
VV		Výtah						
VV		0,6			0,600			
VV		S151						
VV		.../most2						
VV		0,6			0,600			
VV		S152						
VV		.../most3						
VV		0,8			0,800			
VV		S153						
VV		.../most3						
VV		0,9			0,900			
VV		S154						
VV		M/08						
VV		0,8			0,800			
VV		Součet			72,300			
3	K	226114316R	Prostoje vrtací soupravy - vychází z běžné ceny z průzkumu trhu	den	10,000			Rpol
VV		S86						
VV		rJ-1/rJ5						
VV		0,5			0,500			
VV		S88						
VV		rJ-2/rJ3						
VV		0,5			0,500			
VV		S89						
VV		rJ-2/L-N3						
VV		0,5			0,500			
VV		S91						
VV		M/09						
VV		0,5			0,500			
VV		S92						
VV		N/09						
VV		0,5			0,500			
VV		S93a						
VV		0,5			0,500			
VV		S93b						
VV		0,5			0,500			
VV		S94b						
VV		0,5			0,500			
VV		S95b						
VV		0,5			0,500			
VV		S96						
VV		N/L-N3						
VV		0,5			0,500			
VV		S98						
VV		N/N-5						
VV		0,5			0,500			
VV		S99						
VV		N/Z10						
VV		0,5			0,500			
VV		S100						
VV		N/19						
VV		0,5			0,500			
VV		S101						
VV		N/20						
VV		0,5			0,500			
VV		S103						
VV		O/10						
VV		0,5			0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S104						
VV		O/P1						
VV		0,5			0,500			
VV		S105						
VV		O/P2						
VV		0,5			0,500			
VV		S107						
VV		O/P4						
VV		0,5			0,500			
VV		S108						
VV		O/P5						
VV		0,5			0,500			
VV		S111						
VV		O/Z10						
VV		0,5			0,500			
VV		Součet			10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Objekt:

D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1

Soupis:

ZL 2 - Bourání ŽB konstrukcí v pilotách

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 28.11.2025

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGP nova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 638 058,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	343 992,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 982 050,18
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1
Soupis: ZL 2 - Bourání ŽB konstrukcí v pilotách

Místo: České Budějovice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Zhotovitel: Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 638 058,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 638 058,00

D		1		Zemní práce				
1	K	11501101	HZS bagr s nůžkami - stříhání ŽB konstrukcí - včetně obsluhy a PHM	h	56,000			Rpol
VV			S93a					
VV			6		6,000			
VV			S93b					
VV			7		7,000			
VV			S94a					
VV			6		6,000			
VV			S94b					
VV			7		7,000			
VV			S95a					
VV			5		5,000			
VV			S95b					
VV			4		4,000			
VV			S96					
VV			N/L-N3					
VV			5		5,000			
VV			S97					
VV			N/N-4					
VV			6		6,000			
VV			S98					
VV			N/N-5					
VV			3		3,000			
VV			S99					
VV			N/Z10					
VV			7		7,000			
VV			Součet		56,000			
2	K	11501102	HZS bagr s hydraulickým kladivem - bourání ŽB konstrukcí - včetně obsluhy a PHM	h	454,000			Rpol
VV			S26					
VV			E/03					
VV			2		2,000			
VV			S27					
VV			RS-2/03					
VV			1		1,000			
VV			S28					
VV			G/03					
VV			5		5,000			
VV			S29					
VV			H/03					
VV			4		4,000			
VV			S30					
VV			CH/03					
VV			1		1,000			
VV			S31					
VV			I/03					
VV			1		1,000			
VV			S32					
VV			J/03					
VV			3		3,000			
VV			S34a					
VV			4		4,000			
VV			S34b					
VV			2		2,000			
VV			S35					
VV			C/04					
VV			3		3,000			
VV			S36					
VV			RS-1/04					
VV			4		4,000			
VV			S37					
VV			RS-2/04					
VV			2		2,000			
VV			S38					
VV			G/04					
VV			3		3,000			
VV			S39					
VV			H/04					
VV			4		4,000			
VV			S40					
VV			CH/04					
VV			1		1,000			
VV			S41					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		I/04						
VV		1			1,000			
VV		S42						
VV		J/04						
VV		5			5,000			
VV		S45						
VV		C/05						
VV		3			3,000			
VV		S46						
VV		RS-1/05						
VV		3			3,000			
VV		S47						
VV		RS-1/RS-5						
VV		5			5,000			
VV		S48						
VV		RS-2/RS-5						
VV		1			1,000			
VV		S49						
VV		RS-2/05						
VV		4			4,000			
VV		S50						
VV		G/05						
VV		1			1,000			
VV		S51						
VV		H/05						
VV		2			2,000			
VV		S52						
VV		CH/05						
VV		3			3,000			
VV		S53						
VV		I/05						
VV		3			3,000			
VV		S54						
VV		J/05						
VV		2			2,000			
VV		S57						
VV		C/06						
VV		4			4,000			
VV		S58						
VV		D/06						
VV		1			1,000			
VV		S59						
VV		F/06						
VV		1			1,000			
VV		S60						
VV		G/06						
VV		7			7,000			
VV		S61						
VV		H/06						
VV		5			5,000			
VV		S62						
VV		CH/06						
VV		5			5,000			
VV		S63						
VV		I/06						
VV		1			1,000			
VV		S64						
VV		J/06						
VV		2			2,000			
VV		S66						
VV		B/08						
VV		3			3,000			
VV		S68						
VV		D/08						
VV		1			1,000			
VV		S69						
VV		E/08						
VV		2			2,000			
VV		S70						
VV		G/08						
VV		2			2,000			
VV		S71						
VV		H/08						
VV		3			3,000			
VV		S72						
VV		CH/08						
VV		3			3,000			
VV		S73						
VV		I/08						
VV		4			4,000			
VV		S74						
VV		J/08						
VV		4			4,000			
VV		S75						
VV		K/Z10						
VV		6			6,000			
VV		S76						
VV		L/09						
VV		7			7,000			
VV		S77a						
VV		1			1,000			
VV		S77b						
VV		1			1,000			
VV		S78a						
VV		2			2,000			
VV		S78b						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2			2,000			
VV		S79						
VV		L/L-N2						
VV		4			4,000			
VV		S80						
VV		L/L-N3						
VV		4			4,000			
VV		S81						
VV		L/L-4						
VV		3			3,000			
VV		S82						
VV		L/L-5						
VV		3			3,000			
VV		S83						
VV		L/L-6						
VV		1			1,000			
VV		S84						
VV		rJ-1/rJ3						
VV		2			2,000			
VV		S85						
VV		rJ-1/L-N3						
VV		5			5,000			
VV		S86						
VV		rJ-1/rJ5						
VV		6			6,000			
VV		S87						
VV		M/rJ3						
VV		4			4,000			
VV		S88						
VV		rJ-2/rJ3						
VV		6			6,000			
VV		S89						
VV		rJ-2/L-N3						
VV		1			1,000			
VV		S90						
VV		rJ-2/rJ5						
VV		3			3,000			
VV		S91						
VV		M/09						
VV		1			1,000			
VV		S92						
VV		N/09						
VV		2			2,000			
VV		S93a						
VV		6			6,000			
VV		S93b						
VV		5			5,000			
VV		S94a						
VV		8			8,000			
VV		S94b						
VV		6			6,000			
VV		S95a						
VV		7			7,000			
VV		S95b						
VV		6			6,000			
VV		S96						
VV		N/L-N3						
VV		7			7,000			
VV		S97						
VV		N/N-4						
VV		8			8,000			
VV		S98						
VV		N/N-5						
VV		6			6,000			
VV		S99						
VV		N/Z10						
VV		8			8,000			
VV		S100						
VV		N/19						
VV		4			4,000			
VV		S101						
VV		N/20						
VV		3			3,000			
VV		S102						
VV		O/09						
VV		5			5,000			
VV		S103						
VV		O/10						
VV		6			6,000			
VV		S104						
VV		O/P1						
VV		6			6,000			
VV		S105						
VV		O/P2						
VV		4			4,000			
VV		S106						
VV		O/P3						
VV		7			7,000			
VV		S107						
VV		O/P4						
VV		6			6,000			
VV		S108						
VV		O/P5						
VV		5			5,000			
VV		S109						
VV		O/P6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4			4,000			
VV		S110						
VV		O/P7						
VV		5			5,000			
VV		S111						
VV		O/Z10						
VV		6			6,000			
VV		S112						
VV		O/19						
VV		3			3,000			
VV		S113						
VV		O/20						
VV		1			1,000			
VV		S115						
VV		P/R1						
VV		5			5,000			
VV		S116						
VV		P/P1						
VV		2			2,000			
VV		S117						
VV		P/P2						
VV		6			6,000			
VV		S118						
VV		P/P3						
VV		8			8,000			
VV		S119						
VV		P/P4						
VV		7			7,000			
VV		S120						
VV		P/P5						
VV		4			4,000			
VV		S121						
VV		P/P6						
VV		8			8,000			
VV		S122						
VV		P/P7						
VV		5			5,000			
VV		S123						
VV		P/Z10						
VV		2			2,000			
VV		S124						
VV		P/19						
VV		2			2,000			
VV		S125						
VV		P/20						
VV		6			6,000			
VV		S126						
VV		R/R1						
VV		1			1,000			
VV		S127						
VV		R/R2						
VV		4			4,000			
VV		S128						
VV		S/R2						
VV		3			3,000			
VV		S129						
VV		S/P2						
VV		5			5,000			
VV		S130						
VV		S/P3						
VV		4			4,000			
VV		S131						
VV		S/P4						
VV		4			4,000			
VV		S132						
VV		S/P5						
VV		4			4,000			
VV		S133						
VV		S/P6						
VV		6			6,000			
VV		S134						
VV		S/P7						
VV		3			3,000			
VV		S135						
VV		S/Z10						
VV		7			7,000			
VV		S136						
VV		S/19						
VV		5			5,000			
VV		S137						
VV		S/20						
VV		4			4,000			
VV		S138						
VV		věž3/08						
VV		3			3,000			
VV		S139						
VV		věž3/vež4						
VV		6			6,000			
VV		S140						
VV		věž3/věž5						
VV		1			1,000			
VV		S141						
VV		věž2/08						
VV		2			2,000			
VV		S142						
VV		věž2/věž5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		S143					
	VV		věž1/08					
	VV		4		4,000			
	VV		S144					
	VV		věž1/věž4					
	VV		5		5,000			
	VV		S145					
	VV		věž1/věž5					
	VV		5		5,000			
	VV		S146					
	VV		Výtah					
	VV		1		1,000			
	VV		S147					
	VV		Výtah					
	VV		1		1,000			
	VV		S148					
	VV		Výtah					
	VV		0		0,000			
	VV		S149					
	VV		Výtah					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		454,000			
3	K	11501103	Přeprava strojů - dovoz a odvoz na staveniště	kus	6,000			Rpol
	VV		1. cesta 16.9.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		2. cesta 7.10.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		3. cesta 13.10.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		4. cesta 24.10.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		5. cesta 8.11.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		6. cesta 28.11.2025					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1
Soupis:
ZL 3 - Ostatní práce

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			263 112,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	55 253,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		318 366,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: D1 - Parkoviště pro zaměstnance a heliport - změnové listy D1
Soupis:

ZL 3 - Ostatní práce
Místo: České Budějovice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Zhotovitel: Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 263 112,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	15,400			CS ÚRS 2025 02
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	105,000			CS ÚRS 2025 02
	VV		S92					
	VV		12		12,000			
	VV		S93a					
	VV		10		10,000			
	VV		S93b					
	VV		15		15,000			
	VV		S94a					
	VV		16		16,000			
	VV		S94b					
	VV		18		18,000			
	VV		S95a					
	VV		16		16,000			
	VV		S95b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		105,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	319271121	Zdivo žump a šachet z cihel betonových 290 mm na MC	m3	2,000			CS ÚRS 2025 02
	VV		přizdění šachty SLP					
	VV		1,1		1,100			
	VV		přizdění šachty parovod					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		2,000			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					
4	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,500			CS ÚRS 2025 02
	VV		bourání šachta SLP					
	VV		1,4		1,400			
	VV		bourní šachta parovod					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		2,500			
5	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
	VV		zvýšení stávajících šachet					
	VV		3		3,000			
6	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tří D400 pro běžný provoz</i>	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
7	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	34,000			CS ÚRS 2025 02
	VV		řezání trubek - řezání plazmou kolizních potrubí, ocelové studny					
	VV		16		16,000			
	VV		přemístění pokladny - demontáž, úprava, kotvení, montáž na novou pozici					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		34,000			
8	K	HZS4232R	Hodinová zúčtovací sazba - projekční práce	hod	176,000			Rpol
	VV		22*8		176,000			