

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0143/S6200/24 (objednatele)

č. 24\_IS\_1027 (zhotovitele)

ze dne 23.7.2024

na provedení stavebních prací

**„Obnova vodovodních řadů, ul. Jankovcova, P7“**

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: MANABAU s.r.o.**

se sídlem V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 027 16 828

DIČ: CZ02716828

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222618

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly z důvodu jiného stavu na staveništi a na základě požadavků na realizační DIR a DIO.

V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a k prodloužení termínu plnění.

## ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- pokládka liniového potrubí ve výkopu v délce 270 m a s tím související oprava asfaltových povrchů komunikací

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- bezvýkopové provedení potrubí v délce 270 m,
- zmáhání nalezených konstrukcí v trase vodovodu (betony, kolejnice)
- prodloužení vodovodního řadu TLT DN 300 o 23 m v ulici Přívozní

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:  
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.5.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| „6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH | <b>801 071,30 Kč</b> |
| z toho cena dle čl. 3.1.1                                      | - 7 217 152,90 Kč    |
| a cena dle čl. 3.1.2                                           | 8 018 224,20 Kč      |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH  | 53 884 828,95 Kč        |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 801 071,30 Kč           |
| Celková cena bez DPH          | <b>54 685 900,25 Kč</b> |
| DPH 21 %“                     |                         |

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---

---