

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Požárně bezpečnostní řešení“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace

se sídlem Sadová 530, 664 43 Želešice

zastoupený: PhDr. Alešem Kočvarou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ST Elektro, s.r.o.

se sídlem Trávníky 341, 679 21 Bořitov

IČ: 19075171, DIČ: CZ19075171

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 132914

zastoupená: Janem Němcem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“.

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Požárně bezpečnostní řešení“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.

Článek II.

Změna doby plnění

1. Ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 27. 02. 2026.“

2. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně sjednávají, že důvodem změny doby plnění je skutečnost, že vypracovaná projektová dokumentace řeší obecně osazení přídržných magnetů na vybrané dveře, avšak u každých konkrétních dveří je nutné individuální vyhotovení atypických držáků pro osazení přídržných magnetů, což vyžaduje dodatečný čas pro zaměření, návrh, výrobu a montáž těchto prvků.

3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že požárně bezpečnostní řešení musí být před zprovozněním nové PBŘ odsouhlaseno příslušnými orgány a je nutno provést veškeré související administrativní úkony. Termín administrativního schválení tohoto požárně bezpečnostního řešení je předběžně stanoven na konec ledna roku 2026; Smluvní strany berou tuto skutečnost na vědomí a zohledňují ji v nové době plnění dle odstavce 1 tohoto článku.

4. Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále se použijí v původním znění.

Článek III.

Změna platebních podmínek

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku VI. odst. 1 a 2 Smlouvy se nahrazují následujícím zněním:

1. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích (částečných) faktur – daňových dokladů (dále jen „dílčí faktura“) vystavovaných zhotovitelem po provedení části díla. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je zjišťovací protokol o provedených pracích, dodávkách a službách (dále jen „zjišťovací protokol“) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad pro dílčí fakturaci.

2. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu a doručí ji objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného zjišťovacího protokolu oběma smluvními stranami.“

3. Ostatní ustanovení článku VI. Smlouvy, zejména ujednání o splatnosti faktur, zádržném a povinnostech zhotovitele vůči poddodavatelům, zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále se použijí v původním znění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Želešicích dne _____

**PhDr. Aleš
Kočvara**

Digitálně podepsal
PhDr. Aleš Kočvara
Datum: 2025.12.18
08:03:53 +01'00'

Základní škola Želešice, Sadová,
příspěvková organizace
zastoupená PhDr. Alešem Kočvarou, ředitelem
za objednatele

**Jan
Němec**

Digitálně podepsal
Jan Němec
Datum: 2025.12.16
18:22:17 +01'00'

ST Elektro, s.r.o.

zastoupená Janem Němcem, jednatelem za zhotovitele

