

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo SML-00075-2025-952 ze dne 28. 3. 2025

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022,

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted] z

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VZD INVEST s.r.o.**

se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 269 54 834

DIČ: CZ26954834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66

zastoupená: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00075-2025-952 ze dne 28.03.2025 (dále jen „dodatek“):

**I.****PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2025 smlouvu o dílo SML-00075-2025-952 (dále jen „*smlouva*“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace k akci „RN Bulhary“. Předmětem projektové dokumentace je návrh opatření za účelem zamezení přesunu splavenin a současně zpomalení soustředěného odtoku povrchových vod v obore „Bulhary“ v k.ú. Bulhary a Sedlec u Mikulova.
2. Předmětem dodatku je změna termínu pro dokončení díla. Smlouva nabyla účinnosti 31.3. 2025, zhotovitel byl 9. 4. 2025 informován objednatelem o nemožnosti vstupu do obory za účelem provedení inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření lokality z důvodů probíhajících opatření proti šíření viru slintavky a kulhavky. Dne 29. 5. 2025 byl zhotovitel informován o opětovné možnosti vstupu do obory a současně byl dohodnut termín 1. výrobního výboru na lokalitě. Na tomto výrobním výboru ze dne 13.6.2025 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že z důvodů pozdržení projekčních prací kvůli nemožnosti vstupu do obory od 9. 4. 2025 do 29. 5. 2025 dojde v případě nutnosti k posunu termínu pro dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby o 50 dní, tzn. o dobu, po kterou nebyl zhotoviteli do obory vstup umožněn. Zhotovitel 25. 11. 2025 o prodloužení termínu o 50 dní požádal.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby „RN Bulhary“ do 19. 2. 2026.
4. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:  
Čl. II. odst. 5 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:  
„*Projektová dokumentace pro povolení stavby: 19. 2. 2026*“

**II.****Název článku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 2 - Zápis z výrobního výboru ze dne 13. 6. 2025

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

██████████ Správy toků – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Kateřina Pešková  
jednatelka  
VZD INVEST, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.

Správa toků – oblast povodí Dyje

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

### **Věc: Žádost o prodloužení termínu**

Vážený pane,

*Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby „RN Bulhary“, který je dle čl. II. odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo SML-00075-2025-952 31.12.2025. Důvodem žádosti je nemožnost vstupu do obory pro provedení geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu, zapříčiněná opatřeními proti šíření viru slintavky a kulhavky z jara letošního roku. Z výše uvedeného důvodu došlo k posunu všech navazujících činností, zejména zajištění inženýrské činnosti.*

*Žádáme o posun termínu v souladu se zápisem z výrobního výboru ze dne 13.6.2025 o 50 dní, tzn. do 19.02.2026.*

S pozdravem a poděkováním za vyřízení žádosti



# Zápis z výrobního výboru ze

dne 13.6.2025

1. **Název stavby (akce):** „RN Bulhary“
2. **Katastrální území:** Bulhary, Sedlec
3. **Okres:** Břeclav
4. **Kraj:** Jihomoravský
5. **Investor stavby:** Lesy České republiky, s.p.
6. **Místo schůzky:** obora v k.ú. Bulhary
7. **Účastníci jednání:**
  - VZD Invest, s.r.o.
  - Lesy České republiky, s.p.
  - Lesy České republiky, s.p.
  - Lesy České republiky, s.p.

8. **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Kpt. Nálepky 2332

530 02 Pardubice

Provozovna: Hraničky 354/59, Brno 625 00, tel: [REDACTED]

9. **Popis:**

Byl proveden výrobní výbor za účelem upřesnění požadavků objednatele zhotoviteli.

- Nad loveckou chatou bude vybudována zemní hráz v místě závěrného profilu řešeného povodí. Výška hráze bude upřesněna dle geodetického zaměření. Předpokládaná hladina v zátopě bude nejvýše 0,5 m pod cestou, aby nedocházelo k jejímu podmáčení. V zátopě bude vybudována vodní tůň (zemina z tůně bude sloužit zároveň jako zemník pro výstavbu hráze).
- 
- Není předpokládána realizace spodní výpusti, v koruně hráze bude pouze realizován bezpečnostní přeliv. Kapacita přelivu bude upřesněna ještě v průběhu projekčních prací.
- Na parcele č. 1180/19 bude vybudována další vodní tůň/zemník – předpoklad pozvolných sklonů svahů tůně s následným zatravněním, tak aby byla dobře obhospodařovatelná.
- Na MěÚ Mikulov bude konzultován návrh „tůň“, (viz bod 1 a 2) – nutné konzultovat zejména nutnost vynětí „tůň“, ze ZPF
- Na rozhraní louky a lesního porostu (GPS: 48.8086883N, 16.7130944E) budou pro účely zamezení transportu z lesního porostu vybudovány retenční hrázky/valy.
- Bylo dohodnuto, že na rozhraní parcely č. 2340 a 2440 bude vybudována retenční hrázka – předpoklad hrázky z lomového kamene. Výška hrázky bude upřesněna dle geodetického zaměření, ale předběžná domluva je max. 1,0 m. Hrázka na druhé straně mezi parcelou č. 1180/15 a 1181/4 – předpoklad homogenní hráze – finální rozhodnutí po výpočtu kapacity hráze nad loveckou chatou, výška hráze bude upřesněna dle geodetického zaměření.
- Vzhledem k nařízení Státní veterinární správy ČR k omezení vstupu do obor došlo k pozdržení projekčních prací (nemožnost vstupu do obory pro provedení geodetického zaměření a IGP). Na základě uvedeného, bylo dohodnuto, že v případě nutnosti dojde k posunu termínu pro dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru o 50 dní.

**Zaznamenal:**

[REDACTED] VZD Invest s.r.o.; [REDACTED]