

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORI/25/21534

na zhotovení stavby

„Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 197852812/0300

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**
Sídlo - adresa: Dobré 80, 517 93 Dobré
Zastoupen: Jan Rozínek, jednatel
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, spis.zn. C 1585
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2700423943/2010

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/21534 na zhotovení díla „Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení“ (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek 1.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále mění v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek 2. smlouvy se mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **9 447 119,40 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH v sazbě 12 % činí 1 133 654,33 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **10 580 773,73 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy se mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„6. Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací ZL01 a ZL02“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací ZL01 a ZL02

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek 3.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jan Rozínek
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/740/25 ze dne 15. 12. 2025*

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.11.2025	
Název akce:	„Dětský domov Holice – rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL01 – Recyklace odpadu Změna nepředvídatelná vyvolaná v kontextu vývoje okolností přicházejících v průběhu výstavby – materiálové zpětné využití stavebně-demoličního odpadu z bouracích prací v rámci samotného objektu (předrcení a využití směsného stavebního odpadu v souladu s DNSH). Méněpráce: -131 921,45 Kč bez DPH Vícepráce: 124 096,08 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává:			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 			
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL01			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o. , Dobré 80, 517 93 Dobré	
Změnový list vystavil:	KERSON spol. s r.o. , Dobré 80, 517 93 Dobré	
Datum:	25.11.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL01 – Recyklace odpadu Změna nepředvídatelná vyvolaná v kontextu vývoje okolností přicházejících v průběhu výstavby – materiálové zpětné využití stavebně-demoličního odpadu z bouracích prací v rámci samotného objektu (předrcení a využití směsného stavebního odpadu v souladu s DNSH). Méněpráce: -131 921,45 Kč bez DPH Vícepráce: 124 096,08 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-131 921,45 Kč	124 096,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-7 825,37 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.11.2025	
Název akce:	„Dětský domov Holice – rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL02 – Skladba střechy Při demontáži střešního pláště se ukázalo, že skutečné vrstvy konstrukce neodpovídají předpokladu uvedenému v projektové dokumentaci. Po odstranění škvárového spádového násypu byla odkryta betonová mazanina, pod níž se nachází dalších přibližně 100 mm škvárového násypu uloženého přímo na hurdiskových tvarovkách. Zjištěno bylo také to, že stávající betonová mazanina je neúnosná a nelze do ní kotvit novou skladbu střešního pláště. Vzhledem k tomu, že jde o hurdiskový strop, bylo rozhodnuto ponechat původní škvárový zásyp i krycí betonovou mazaninu, na které bude položena separační fólie. Následně se zhotoví nová, rovná krycí vrstva z betonové mazaniny o tloušťce cca 100 mm. Tato nová vrstva nezvýší zatížení stropní konstrukce oproti původní skladbě a zároveň umožní bezpečné kotvení nového střešního pláště. Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH Vícepráce: 71 694,06 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o. , Dobré 80, 517 93 Dobré	
Změnový list vystavil:	KERSON spol. s r.o. , Dobré 80, 517 93 Dobré	
Datum:	25.11.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL02 – Skladba střechy Při demontáži střešního pláště se ukázalo, že skutečné vrstvy konstrukce neodpovídají předpokladu uvedenému v projektové dokumentaci. Po odstranění škvárového spádového násypu byla odkryta betonová mazanina, pod níž se nachází dalších přibližně 100 mm škvárového násypu uloženého přímo na hurdiskových tvarovkách. Zjištěno bylo také to, že stávající betonová mazanina je neúnosná a nelze do ní kotvit novou skladbu střešního pláště. Vzhledem k tomu, že jde o hurdiskový strop, bylo rozhodnuto ponechat původní škvárový zásyp i krycí betonovou mazaninu, na které bude položena separační fólie. Následně se zhotoví nová, rovná krycí vrstva z betonové mazaniny o tloušťce cca 100 mm. Tato nová vrstva nezvýší zatížení stropní konstrukce oproti původní skladbě a zároveň umožní bezpečné kotvení nového střešního pláště. Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH Vícepráce: 71 694,06 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,00 Kč	71 694,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 694,06 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-014

Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Místo: Sídliště 1. máje 484, 533 74 Horní Jelení

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY A
INTERIÉRŮ s.r.o.

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel: JIŘÍ KOČIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-7 825,37	-8 764,41
ZL01	Změnový list č.1 - recyklace odpadu	-7 825,37	-8 764,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-7 825,37	-8 764,41

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-014
Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

KSO:
Místo: Sídliště 1. máje 484, 533 74 Horní Jelení

CC-CZ:
Datum: 12.11.2025

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ: 03637182
DIČ:

Zpracovatel:
JIRÍ KOCIÁN

IČ: 60898887
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -7 825,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -7 825,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	-7 825,37	-939,04

Cena s DPH v CZK -8 764,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - recyklace odpadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

03637182

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

60898887

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-7 825,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-7 825,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-7 825,37	12,00%	-939,04

Cena s DPH

v CZK

-8 764,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - recyklace odpadu

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-7 825,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 825,37

997 - Přesun sutě

-7 825,37

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-7 825,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - recyklace odpadu

Místo: Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -7 825,37

D HSV Práce a dodávky HSV -7 825,37

D 997 Přesun sutě -7 825,37

1	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	74,077	93,00	6 889,16	CS ÚRS 2025 II
VV		0,3+2,949+5,1+3,151+7,283+10,858+2,002+0,173+0,838+0,6		74,077				
VV		91+0,03+9,274+25,117+0,891+2,349+3,071		74,077				
VV		Součet		74,077				
2	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	0,440	113,00	49,72	CS ÚRS 2025 II
VV		zti						
VV		0,44		0,440				
3	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	115,451	113,00	13 045,96	CS ÚRS 2025 II
VV		2,818+28,76+45,658+0,442+16,586+4,771+8,01+5,735+0,341		115,451				
VV		+2,33						
VV		Součet		115,451				
4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	4,441	136,00	603,98	CS ÚRS 2025 II
VV		zti						
VV		4,441		4,441				
5	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	208,684	496,00	103 507,26	CS ÚRS 2025 II
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-189,528	652,80	-123 723,88	dle SOD
VV		-1*(219,668-8,01-2,974)		-208,684				
VV		208,684-74,077-115,451		19,156				
VV		Součet		-189,528				
7	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,440	1 533,00	-674,52	dle SOD
VV		-0,440 "viz Trubní vedení, bourání šachet z prostého betonu"		-0,440				
VV		Součet		-0,440				
8	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-4,441	1 694,00	-7 523,05	dle SOD
VV		-4,441 "viz Trubní vedení, bourání ŽB šachet"		-4,441				
VV		Součet		-4,441				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-014
Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

KSO:
Místo: Sídliště 1. máje 484, 533 74 Horní Jelení

CC-CZ:
Datum: 05.12.2025

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ: 03637182
DIČ:

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ: 60898887
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			71 694,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			71 694,06
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	71 694,06	8 603,29
Cena s DPH v CZK			80 297,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-014		
Stavba:	DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ		
Místo:	Sídlíště 1. máje 484, 533 74 Horní Jelení	Datum:	05.12.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMUS s.r.o.
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		71 694,06	80 297,35
ZL02	Změnový list č.2 - střecha	71 694,06	80 297,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		71 694,06	80 297,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.12.2025

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

03637182

DIČ:

IČ:

60898887

DIČ:

Náklady z rozpočtu	71 694,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	71 694,06
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	71 694,06	12,00%	8 603,29

Cena s DPH	v CZK	80 297,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt: ZL02 - Změnový list č.2 - střecha

Místo:		Datum:	05.12.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	71 694,06
HSV - Práce a dodávky HSV	71 694,06
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	53 068,81
998 - Přesun hmot	18 625,25

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 694,06
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÝ DOMOV HOLICE - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V HORNÍM JELENÍ

Objekt: ZL02 - Změnový list č.2 - střecha

Místo:

Datum: 05.12.2025

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 694,06

D HSV Práce a dodávky HSV

71 694,06

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

53 068,81

1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,528	5 270,00	44 942,56	dle SOD
		vv	8,7*10,54*0,093		8,528			
2	K	631351101	Zřízení bednění hran	m2	4,350	484,00	2 105,40	dle SOD
		vv	8,7*0,25*2		4,350			
3	K	631351102	Odstranění bednění hran	m2	4,350	111,00	482,85	dle SOD
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,142	39 000,00	5 538,00	dle SOD
		vv	* síť KARI 4/150x4/150 mm = 1,351 kg/m2					
		vv	(8,7*10,54)*1,351/1000*1,15		0,142			
		D 998	Přesun hmot				18 625,25	
5	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	21,557	864,00	18 625,25	dle SOD