



## Změnový list č. 1

### Popis a zdůvodnění změn

Akce :

„Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička“

#### Změna termínu dokončení stavby

	Specifikace změny	Nepředpokládané práce
Zdůvodnění změny:	<p>Prováděné práce</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zhotovitel požádal o prodloužení termínu provedení díla na základě dodatečně požadovaných prací objednatelem s možným termínem dokončení až po lhůtě určené k dokončení díla</li><li>- rozhodujícím parametrem je provedení VZT potrubí odvodu a přívodu vzduchu k vnitřní jednotce tepelného čerpadla o průměru 590mm a dvou tlumičů hluku o rozměrech 2000x1000x1000mm</li><li>- podklady k provedení VZT zařízení byly předány od architektky e-mailem 13.6. a následně projednány a vysvětleny na KD 16.6.</li><li>- poddodavatel VZT prověřil termíny dodání a dodávku tlumičů (nejdelší dodací lhůta) určil na 28.7.</li><li>- následovat bude osazení tlumičů na určená místa, včetně přípravy potřebných otvorů a pomocných konstrukcí – 5 pracovních dní – 4.8.</li><li>- dodatečná izolace tlumičů prováděná na místě, provedení VZT potrubí (propojení tepelného čerpadla a venkovních prostor) vše ve stísněných prostorách podstřešního prostoru, koordinace s ostatními pracemi zejména se sádkartonovými konstrukcemi – 5 pracovních dní – 11.8.</li><li>- dále proběhne zapravení tvorů a dokončení stavebních konstrukcí ze sádkartonu, dokončení instalací v konkrétních SDK příčkách, kompletace elektro v dotčených místech, dokončením vnitřních maleb – 5 pracovních dní – 18.8.</li><li>- položení povlakových podlah, montáž vnitřních dveří, úklid staveniště – 4 pracovní dny – 22.8.</li></ul>	
Vícepráce - bez DPH		0,00
Méněpráce		0,00
Rozdíl		0,00

Přílohy:

- žádost o prodloužení termínu předání díla ze dne 2.7.2025 (zhotovitel)
- dodávka a montáž tlumičů k odvětrání – Vzduchotechnika Veselý s.r.o.