

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 15.4.2025

u objednatele vedené pod číslem SML/0047/2025/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Ing. Michal Hazdra, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kubina, tel. +420 281 012 971
e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Sídlo: Nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Filipem Kysnarem, Ph.D., jednatelem
IČO: 06659594
DIČ: CZ06659594
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 27024
IDDS: 3n9wfjs
Kontaktní osoby: Ing. Filip Kysnar, Ph.D., e-mail: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 15.4.2025 evidované u objednatele pod č. SML/0047/2025/OMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské činnosti ve vztahu k realizaci záměru „Retenční nádrž – 1. MŠ Čentická“, konkrétně zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro povolení

záměru a v podrobnosti dokumentace pro realizaci záměru a výběr zhotovitele záměru, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a dále související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru. Toto dílo již bylo dokončeno, předáno objednateli a objednatelem uhrazeno.

2. V průběhu realizace záměru byly zjištěny skutečnosti mající podstatný vliv na realizaci záměru, a to zejména skutečnost, že dešťové svody nejsou vedeny tak, jak vyplývalo z archivních podkladů, z nichž bylo při zpracování projektové dokumentace dle Smlouvy vycházeno. Z tohoto důvodu je nutné přepracování projektové dokumentace vyhotovené na základě Smlouvy, a to ve formě projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením v podrobnosti pro realizaci záměru, která bude reflektovat nově zjištěné skutečnosti.

3 Předmětu dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přepracuje projektovou dokumentaci zpracovanou na základě Smlouvy tak, aby reflektovala nově zjištěné skutečnosti ve smyslu čl. 2 odst. 2 tohoto dodatku. Dále zhotovitel vykoná i potřebnou inženýrskou činnost pro povolení změny stavby před dokončením.
2. Podkladem pro přepracování projektové dokumentace bude geodetické zaměření, které na své náklady zajistí a zhotoviteli předá objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje schválit dostatečný rozsah geodetického zaměření bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. V případě, že se zhotovitel k rozsahu geodetického zaměření v uvedené lhůtě nevyjádří, považuje se uplynutím této lhůty geodetické zaměření za zhotovitelem schválené a za dostatečné jako podklad pro přepracování projektové dokumentace ve smyslu tohoto dodatku.
4. Zhotovitel se zavazuje přepracovat projektovou dokumentaci ve smyslu tohoto dodatku a vykonat související inženýrskou činnost nejpozději do 7 týdnů od schválení geodetického zaměření dle odst. 3 tohoto článku dodatku.
5. Sjednaná cena za činnosti zhotovitele dle tohoto dodatku činí 64.997,- Kč + zákonné DPH, kdy tato cena je konečná. Podrobný rozpis ceny je uveden příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Na rozšíření díla dle tohoto dodatku se vztahují shodná ujednání a podmínky, jako byly ujednány ve Smlouvě (vlastnické právo, licenční podmínky, záruky, odpovědnost za vady, ustanovení o smluvních pokutách pro případ nedodržení termínu apod.).

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ/96/1339/25 ze dne 9.12.2025.

6. Přílohou tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích dne *16.12.2025*

HYDROP

Ing. Filip

Jednatel

OBJEDNATEL:

V Praze dne *16.* 12. 2025

MČ Praha 21

Ing. Michal Hazdra

Starosta

CENOVÁ NABÍDKA - Změna stavby před dokončením

Předmět plnění: Úpravu PD stavebního objektu SO 01
Stupeň PD: Změna stavby před dokončením
Akce: Retenční nádrž - 1. MŠ Četnická
Datum: 01.12.2025
Č.j. 2025/KYS/076

Cena původního projektu -DPS			96 000
Koordinace	10%		9600
RN1	0,64		55 296
RN 2	0,33		28 512

Cena přepracování projektu SO 01-DPS			
Koordinace	60%	z původní ceny	5 760
RN1	80%	z původní ceny	44 237
Inženýrská činnost spojená s procesem Změny stavby před dokončením			15 000
Cena celkem za revizi projektu (cena bez DPH)			64 997

Termín dodání PD:

Předání díla v elektronické podobě na portál stavebníka do 7 týdnů od předání a odsouhlasení aktualizovaných geodetických podkladů zaměřením stávajícího stavu a současně akceptace cenové nabídky ze strany zhotovitele.

Platební podmínky:

Splatnost faktury do 30 dní.