

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200039
na zakázku: Vesecký rybník, obnova vodního díla

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119200004, 239130013

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
Adresa sídla: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., místopředseda představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Ondřej Švarc, člen představenstva

Způsob jednání: Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Obchodním rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

(dále jen jako zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200039 „*Vesecký rybník, obnova vodního díla*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 6. 2028**

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce „Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí“ v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR do 31. 07. 2021

II. etapa – IČ do 30. 11. 2021

III. etapa – DSP do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

IV. etapa – IČ do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti

V. etapa – DPS do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, **nejpozději do 30. 6. 2028**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 07. 2020 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 11. 2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 1 227 500,- Kč,

Celková cena bez DPH po uzavření tohoto dodatku č. 1 činí 1 319 750,- Kč,

Výše uvedená celková cena se skládá z:

- cen za již dokončené činnosti v celkové výši 920 000,- Kč bez DPH,
- aktualizované ceny za zbývající činnosti ve výši 399 750,- Kč bez DPH.

Aktualizovaná cena zahrnuje inflační koeficient za období 2021–2024.

3. Zdůvodnění změny termínů a změny ceny díla

V průběhu plnění smlouvy došlo k posunu termínů realizace stavby z důvodu objektivních okolností vyplývajících z průběhu majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků a průběhu výběrového řízení nikoli v důsledku jednání kterékoliv ze smluvních stran. Tyto skutečnosti vyvolaly potřebu prodloužení doby výkonu autorského dozoru, který je nově stanoven na den 30. června 2028, přičemž původní termín, který strany při uzavírání smlouvy předpokládaly, byl 31. prosince 2025, činnost zhotovitele je tedy z tohoto důvodu prodloužena o 30 měsíců. Jedná se o okolnost, kterou nemohla žádná ze stran, jednajících s náležitou péčí předvídat, tedy se jedná o povolenou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Celková

změna ceny představuje navýšení o 92 250,- Kč, čímž nedojde k převýšení limitu, uvedeném ve výše odkazovaném ustanovení.

Prodloužení doby plnění vede k navýšení ceny, a to zejména vlivem inflace a změn cenových hladin práce. Na základě průměrných ročních měr inflace vyhlášených Českým statistickým úřadem za roky 2021–2024 (s kumulovanou hodnotou 35,4 %) byl stanoven inflační koeficient ve výši 1,3.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220039 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno