

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec  
III/24014 - II/240-Tursko-III/2407

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3 úsek: sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. se sil. III/24011 v  
obci Kozinec - km 0,000 – 2,335

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

úsek 3/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3                | 0,00                                | 1 545 313,49                    | 1 545 313,49                                               |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | 0,00                                | 1 545 313,49                    | 1 545 313,49                                               |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tuřovice<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>3 úsek: sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. se sil. III/24011 v obci Kozinec - km 0,000 – 2,335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>úsek 3/1                                            | Číslo ZBV / Skupina změny:<br><br>1 . 3 |
| Strany smlouvy o dílo S-3175/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2023 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                         |
| <u>Přílohy Změnového listu</u><br><br>1. Krycí list 1 počet listů<br>2. Změnový list 2 počet listů<br>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů<br>4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů<br>5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů<br>6. Přehled dokladů 1 počet listů<br>7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů<br>Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Příjemce</u><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor<br>Supervize |                                         |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel<br>Předmět Změny: Navýšení prací z důvodu špatného stavu ložní vrstvy<br>Název (dílčí) Změny: Navýšení prací z důvodu špatného stavu ložní vrstvy<br>Popis a zdůvodnění Změny: Během místního šetření za přítomnosti technického dozoru byl zjištěn nevyhovující stav původní ložní vrstvy. Toto zjištění bylo následně projednáno zástupci Zhotovitele, Objednatele a technického dozoru během kontrolního dne. Na základě projednání výše uvedeného Zhotovitel navrhuje provedení dodatečných prací/změnu Díla spočívající v provedení pokládky ložní vrstvy komunikace.<br><br><b>Změna se projevila do soupisu prací navýšením položek č. 1, 5 a 6.</b><br>Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen technickým dozorem investora (příloha č. 09).<br><br>Změna je zařazena jako změna nepodstatná, nepředvídaná, podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň změna představuje práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou. |                                                                                                   |                                         |

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Údaje v Kč bez DPH:              |                                 |                                                         |                                                          |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| 0,00                             | 1 545 313,49                    | 1 545 313,49                                            | 1 545 313,49                                             |

Technická pomoc Objednatele:

jmeno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jmeno

Ing. Jaroslav Vopálecký

podpis

Projektant (autorský dozor):

jmeno

podpis

Stavební dozor:

jmeno

Karel Šafrata

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jmeno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jmeno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jmeno

Pavel Špaček

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek Smlouvy. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jmeno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Zhotovitel:

jmeno

Ing. Tomáš Zdražila

podpis

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                             |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407  |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | 3 úsek / 1                                                                                                                |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | 3 úsek: sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. se sil. III/24011 v obci Kozinec - km 0,000 – 2,335 |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| <b>8 395 499,08</b>           |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 0,00                                                             | <b>8 395 499,08</b>                           | <b>0,00</b>                                                          |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | 0,00                                            | 1 545 313,49                                   | <b>1 545 313,49</b>                                                     | <b>18,41%</b>                                                           |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | <b>0,00</b>                                                              | <b>9 940 812,57</b>         | <b>1 545 313,49</b>                                                    | <b>18,41%</b>                                                              |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 -<br>Číslo a název SO/PS: úsek 3/1<br>Číslo a název rozpočtu: 3 úsek: sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. se sil. III/24011 v obci Kozinec - kr |                    |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | úsek 3                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn: 3             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kód položky        | Název položky                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                  | 3                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agregovaná položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl  | 1,000               | 1,250             | 0,250            | 126 674,43        | 126 674,43                  | 0,00               | 31 668,61         | 158 343,04                | 31 668,61              | 25,00%               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93818              | čištění vozovek samosběrem                                                    | m2   | 13 680,000          | 14473,000         | 793,000          | 3,73              | 51 026,40                   | 0,00               | 2 957,89          | 53 984,29                 | 2 957,89               | 5,80%                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 574C46             | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 50mm                        | m2   | 8360,000            | 14476,000         | 6116,000         | 173,390           | 1 449 540,40                | 0,00               | 1 060 453,24      | 2 509 993,64              | 1 060 453,24           | 73,16%               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 572213             | spojovací postřk z emulze do 0,5kg/m2                                         | m2   | 22040,000           | 28156,000         | 6116,000         | 14,140            | 311 645,60                  | 0,00               | 86 480,24         | 398 125,84                | 86 480,24              | 27,75%               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 574A34             | asfalt. beton ACO 11S 50/70 tl. 40 mm,                                        | m2   | 8360,000            | 9162,000          | 802,000          | 189,290           | 1 582 464,40                | 0,00               | 151 810,58        | 1 734 274,98              | 151 810,58             | 9,59%                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 574A56             | asfalt. beton ACO 16 +, 16S tl. 60mm,                                         | m2   | 5320,000            | 6116,000          | 796,000          | 264,750           | 1 408 470,00                | 0,00               | 210 741,00        | 1 619 211,00              | 210 741,00             | 14,96%               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agregovaná         | Sanace konstrukčních vrstev tl. 410 mm                                        | m2   | 6400,000            | 6402,000          | 2,000            | 283,829           | 1 816 507,90                | 0,00               | 567,66            | 1 817 075,56              | 567,66                 | 0,03%                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57475              | vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny                                      | m2   | 3200,000            | 3213,000          | 13,000           | 48,790            | 156 128,00                  | 0,00               | 634,27            | 156 762,27                | 634,27                 | 0,41%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Celkem                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               | 1 545 313,49      |                           | 1 545 313,49           |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing.Jaroslav Vopalecký, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Šafrata, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:



Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 1                                                                                                                               |
| Název stavby:                                          | III/2407 - II/240-Velké Přilepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407        |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | 2 úsek: sil. III/24014 od konce obce Tursko ke křiž. se sil. III/2407 a III/2409 před obcí Libčice nad Vltavou- km 1,000- 2,640 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | úsek 2/1                                                                                                                        |

| Doklad                                                                                                                                                                                                                                     | počet listů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 08 „III/2407 - II/240-Velké Přilepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 28.05.2024 | 1           |
| 09 „III/2407 - II/240-Velké Přilepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407“: Vyjádření TDS k ZBV 1                                                                                       | 1           |
| 10 Stanovisko KSÚS                                                                                                                                                                                                                         | 2           |
| 11 geodetický protokol ZBV                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| 12 kalkulace jednotkové ceny                                                                                                                                                                                                               | 1           |
| 13 geodetický protokol celkové plochy Tursko                                                                                                                                                                                               | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Počet listů celkem                                                                                                                                                                                                                         | 7           |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                             |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| III/2407 - II/240- Velké Přílepy - Libčice n.L.-III/2409<br>Číslo a název SO/PS: 3 úsek sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. Se sil. III/24011 v obci Kozinec -km 0,000 -2,2335<br>Číslo a název rozpočtu: 3 úsek: sil. III/24014 od konce obce Tursko ke křiž. se sil. III/2407 a III/2409 před obcí Libčice nad Vltavou- km |                    |                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   | úsek 3/1                    |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kód položky        | Název položky                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                  | 3                                                                                     | 4    | 5                   | 6                   | 7                | :                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agregovaná položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby         | kpl  | 1,000               | 1,250               | 0,250            | 126 674,43        | 126 674,43                  | 0,00               | 31 668,61         | 158 343,04                  | 31 668,61              | 25,00%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 Množství navýšeno dle skutečnosti, příloha č. 12                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113738             | frézování asfalt. ploch grčím. tl. 3cm (v průřezu obcí čem), odvez do 20km            | m3   | 590,000             | 590,000             | 0,000            | 634,34            | 374 260,60                  | 0,00               | 0,00              | 374 260,60                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 919111             | frézání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                             | bm   | 155,000             | 155,000             | 0,000            | 65,79             | 10 197,45                   | 0,00               | 0,00              | 10 197,45                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93818              | čištění vozovek samosběrem                                                            | m2   | 13 680,000          | 14473,000           | 793,000          | 3,73              | 51 026,40                   | 0,00               | 2 957,85          | 53 984,25                   | 2 957,85               | 5,80%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol , příloha č. 13 ( bráno z plochy frézování) |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574C46             | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 165 tl. 50mm                                | m2   | 8 360,000           | 14476,000           | 6116,000         | 173,39            | 1 449 540,40                | 0,00               | 1 060 453,24      | 2 509 993,64                | 1 060 453,24           | 73,16%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol příloha č. 11                               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572213             | spojovací posázř z emulze do 0,5kg/m2                                                 | m2   | 22 040,000          | 28156,000           | 6116,000         | 14,14             | 311 645,60                  | 0,00               | 86 480,24         | 398 125,84                  | 86 480,24              | 27,75%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol příloha č. 11                               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574A34             | asfalt- beton ACO 115 50/70 tl. 40 mm,                                                | m2   | 8 360,000           | 9162,000            | 802,000          | 189,29            | 1 582 464,40                | 0,00               | 151 810,58        | 1 734 274,98                | 151 810,58             | 9,59%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol , příloha č. 13                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574A56             | asfalt- beton ACO 16 +, 165 tl. 60mm,                                                 | m2   | 5 320,000           | 6116,000            | 796,000          | 264,75            | 1 408 470,00                | 0,00               | 210 741,00        | 1 619 211,00                | 210 741,00             | 14,96%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol , příloha č. 13                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | agregovaná pol.    | Sanace konstrukčních vrstev tl. 810 mm                                                | m2   | 6 400,000           | 6402,000            | 2,000            | 283,83            | 1 816 507,90                | 0,00               | 567,66            | 1 817 075,56                | 567,66                 | 0,03%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol , příloha č. 13                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57475              | vozovkové vyztužené vrstvy z geomřížoviny                                             | m2   | 3 200,000           | 3213,000            | 13,000           | 48,79             | 156 128,00                  | 0,00               | 634,27            | 156 762,27                  | 634,27                 | 0,41%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ZBV č. 1 zaměření viz geodetický protokol , příloha č. 13                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89921              | výšková úprava šachty, vpusti                                                         | ks   | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 2 521,77          | 37 826,55                   | 0,00               | 0,00              | 37 826,55                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89923              | výšková úprava krycích hrnců                                                          | ks   | 26,000              | 26,000              | 0,000            | 1 096,42          | 28 506,92                   | 0,00               | 0,00              | 28 506,92                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113761             | frézování spár tl. do 300mm2                                                          | m    | 167,000             | 167,000             | 0,000            | 71,27             | 11 902,09                   | 0,00               | 0,00              | 11 902,09                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 911313             | Zalévání spár dilatážní asf. závlukou do 300mm2                                       | m    | 167,000             | 167,000             | 0,000            | 35,09             | 5 860,03                    | 0,00               | 0,00              | 5 860,03                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12922              | čištění krajnic od násovu tl do 100 mm s odvozem na skládku                           | m2   | 1 600,000           | 1600,000            | 0,000            | 46,05             | 73 680,00                   | 0,00               | 0,00              | 73 680,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56962              | zpevnění krajnic z recyklatu do tl. 100mm                                             | m2   | 1 600,000           | 1600,000            | 0,000            | 49,70             | 79 520,00                   | 0,00               | 0,00              | 79 520,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12932              | čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku                                       | m    | 3 080,000           | 3080,000            | 0,000            | 70,70             | 217 756,00                  | 0,00               | 0,00              | 217 756,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 015112             | poplatky za likvidaci odpadu rekontaminovaných                                        | t    | 2 141,000           | 2141,000            | 0,000            | 193,43            | 414 090,81                  | 0,00               | 0,00              | 414 090,81                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 915111             | VOD V2 - 12,5 cm, barevný, základní                                                   | m2   | 575,000             | 575,000             | 0,000            | 110,52            | 63 549,00                   | 0,00               | 0,00              | 63 549,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 915221             | vodorovné dopravní značení plastem strukturované nehlukné - V2 -12,5 , V7, V11        | m2   | 575,000             | 575,000             | 0,000            | 305,90            | 175 892,50                  | 0,00               | 0,00              | 175 892,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Celkem                                                                                |      |                     |                     |                  |                   | 8 395 499,08                | 0,00               | 1 545 313,49      | 9 940 812,57                | 1 545 313,49           |                      |



KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 81/11  
Praha 5 – Smíchov  
150 21

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka  
KR/23/05/2024-1

Vyřizuje:  
Kateřina Rosenberg

M:

Datum:  
28.05.2024

**„III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409 III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014“:  
Žádost o odsouhlasení změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu  
postupu**

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 30. 10. 2023, jejímž předmětem je provedení díla „III/2407 - II/240 - Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409 III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy zhotovitele S24-053-0080, č. smlouvy objednatele S-3175/00066001/2023 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, 150 21 na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“) a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599, Odštěpným závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8 na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“).

Během místního šetření za přítomnosti technického dozoru byl zjištěn nevyhovující stav původní ložní vrstvy. Toto zjištění bylo následně projednáno zástupci Zhotovitele, Objednatele a technického dozoru během kontrolního dne. Na základě projednání výše uvedeného Zhotovitel navrhuje provedení dodatečných prací/změnu Díla spočívající v provedení pokládky ložní vrstvy komunikace. Zhotovitel upozorňuje, že pokud práce na pokládce ložní vrstvy nebude provedena, nelze s ohledem na zastižený stav původní ložní vrstvy dosáhnout Smlouvou požadované kvality Díla.

S ohledem na skutečnost, že postup byl již na technické úrovni stranami Smlouvy projednán, žádá Zhotovitel Objednatele o souhlas s/pokyn k provedením uvedených změn/dodatečných prací.

**Odhadovaná cena za tyto dodatečné práce činí přibližně 2.000.000,- Kč.**

S pozdravem

Ing  
Vop

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby STŘED  
Ing. Jaroslav Vopalecký  
ředitel oblasti Praha

**KSÚS p.o**  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Pavel Špaček

ZN.: KR/23/05/2024-1  
Vyřizuje : Karel Šafrata-TDS

Věc: Stanovisko TDS k navrhované změně rozsahu díla


**Akce:** „III/2407 – II/240-Velké Přílepy-Libčice n.L. – III/2409 III/24012 – Tursko-Kozinec III/24014“

Během místního šetření za přítomnosti technického dozoru byl zjištěn nevyhovující stav původní ložní vrstvy. Toto zjištění bylo následně projednáno zástupci zhotovitele, objednatele a technického dozoru během kontrolního dne. Na základě projednání výše uvedeného zhotovitel navrhuje provedení dodatečných prací/změnu Díla spočívající v provedení pokládky ložní vrstvy komunikace. Zhotovitel upozorňuje, že pokud práce na pokládce ložní vrstvy nebude provedena, nelze s ohledem na zastižený stav původní ložní vrstvy dosáhnout smlouvou požadované kvality díla.

Na základě předchozích skutečností a závěrů místního šetření s důrazem na dodržení kvality a životnosti konstrukce silnice technický dozor **souhlasí** s navrhovanou změnou, za podmínky, že skutečný rozsah prací bude na stavbě odsouhlasen a následně geodeticky zaměřen. Protokol geodetického zaměření bude součástí předkládaného ZBV.

V Oplotě dne: 3. 6. 2024

Ing.



Ing. Karel Šafrata  
jednatel společnosti

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod:  
Dopravní stavby STŘED  
Sokolovská 192/79  
186 00 Praha 8 - Karlín**

*Vás dopis značky/ze dne  
28. 5. 2024*

*Vyřizuje/telefon*

*Praha  
14. 6. 2024*

**Věc: Stavba „III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 -  
Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407“ – 1. oznámení o zjištěné  
skutečnosti**

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 28. 5. 2024, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407“:

Během místního šetření za přítomnosti technického dozoru byl zjištěn nevyhovující stav původní ložní vrstvy. Toto zjištění bylo následně projednáno zástupci zhotovitele, objednatele a technického dozoru během kontrolního dne. Na základě projednání výše uvedeného, zhotovitel navrhuje provedení dodatečných prací/změnu Díla spočívající v provedení pokládky ložní vrstvy komunikace. Zhotovitel upozorňuje, že pokud práce na pokládce ložní vrstvy nebude provedena, nelze s ohledem na zastižený stav původní ložní vrstvy dosáhnout smlouvou požadované kvality díla.

Na základě předchozích skutečností a závěrů místního šetření, s důrazem na dodržení kvality a životnosti konstrukce silnice, souhlasíme s navrhovanou změnou, za podmínky, že skutečný rozsah prací bude na stavbě odsouhlasen a následně geodeticky zaměřen. Protokol geodetického zaměření bude součástí předkládaného ZBV. Rozsah prací překračuje množství v zadávací dokumentaci stavby dle SoD č. S-3175/00066001/2023.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/2407, III/2409, III/24012, III/24014 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 1 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.


Pav  
Špa

**Pavel Špaček**  
projektový manažer staveb

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 28. 5. 2024





## Tabulka výsledků

**Stavba:** 3 úsek: sil. III/24012 od křiž. se sil. II/240 v obci Tursko na křiž. se sil. III/24011 v obci Kozinec - km 0,000 – 2,335

### Souhrn výsledků



| objekt č. | staničení / popis |  | plocha (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------------------|--|--------------------------|
| 1         | ACL 16 - ZBV      |  | 6116                     |

**Práce provedla geodetická firma M. Částka, s.r.o.**

Vyhotovil: Filip Čáka  
Dne: 16.5.2024

ÚOZI: Ing. Ondřej Randák  
Číslo ověření: 09/2024

Náležitosti a přesnosti odpovídá  
právním předpisům



| úsek | kód položky        | č. pol. | popis položky                                                                 | m.j. | cena za m.j.        | množství |
|------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|
| 3    | Agregovaná položka | 1       | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | KPL  | <b>36 300,00 Kč</b> | 1,000    |

#### Rozbor ocenění nové položky

| druh nákladů                                                                                                                                                                      | m.j. | cena za m.j.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <i>Jedn. cena 18000 Kč/ KPL převzata z CN od firmy Částka - nájezd měřické skupiny vyhotovení geodetického protokolu 2*7500 Kč, jednotková cena převzata z CN od firmy Částka</i> |      | 33 000,00        |
| Výrobní režie 5%                                                                                                                                                                  |      | 0,00             |
| Správní režie 5%                                                                                                                                                                  |      | 1 650,00         |
| Zisk 5%                                                                                                                                                                           |      | 1 650,00         |
| <b>Celková jednotková cena nové položky v Kč bez DPH</b>                                                                                                                          | KS   | <b>36 300,00</b> |

Jednotková cena nové položky byla stanovena jako cena obvyklá v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání nezávislé nabídky podzhotovitele (ČÁSTKA s.r.o.) K nabídkové ceně firmy ČÁSTKA s.r.o.(přímých nákladů) byla připočítána přírážka v souladu s čl. 17.5 Směrnice R-Sm-36 v platném znění o celkové výši 10% ( 5% správní režie, 5% zisk).



## Tabulka výsledků

**Stavba:** III/2407 - II/240 - Velké Přílepy - Libčice n.L.-  
III/24012 - Tursko-Kozinec  
III/24014 - II/240-Tursko-III/2407

### Souhrn výsledků

| objekt č. | staničení / popis        |  | plocha (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1         | Celková plocha frézování |  | 43639                    |
| 2         | Celková plocha sanací    |  | 11400                    |
| 4         | ACO 11                   |  | 38415                    |
| 5         | Geomříž                  |  | 5728                     |
| 6         | ACL 16                   |  | 37574                    |
| 7         | ACO 16                   |  | 6116                     |

**Práce provedla geodetická firma M. Částka, s.r.o.**

Vyhotovil: Filip Čáka  
Dne: 6.6.2024

ÚOZI: Ing. Ondřej Randák  
Číslo ověření: 09/2024

Náležitosti a přesnosti odpovídá  
právní předpisům



**M.Částka, s.r.o.**  
Mrkvičkova 1091/2, Praha 6, 163 00  
IČO: 27218843, DIČ: CZ27218843  
Zápis OR u MS Praha Rg.C 105325