

**Dodatek č. 3 Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace  
na zhotovení stavby „Cyklostezka ČKD Blansko – Nový hrad u Adamova na  
trase EuroVelo 9“ a výkon autorského dozoru**

který, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2340 a násl. občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, uzavírají:

**Smluvní strany:**

1.

(dále jen „objednatel“)

a

2.

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Název:</b>                    | <b>Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.</b>                        |
| Zastoupená:                      | Ing. Milošem Buriancem, jednatelem                                 |
| Sídlo                            | Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové                         |
| IČO:                             | 27466868                                                           |
| DIČ:                             | CZ27466868                                                         |
| zapsaná v obchodním<br>rejstříku | vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v odd. C, č. vl. 20666 |
| Kontaktní osoba:                 | Ing. Miloš Burianec, jednatel                                      |
| Telefon:                         | ██████████                                                         |
| E-mail:                          | ██████████                                                         |

(dále jen „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06. 06. 2023 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Cyklostezka ČKD Blansko – Nový hrad u Adamova na trase EuroVelo 9“ a výkon autorského dozoru ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 05. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2024** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) stavby „Cyklostezka ČKD Blansko – Nový hrad u Adamova na trase EuroVelo 9“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“).

2. Účelem Dodatku č. 3 Smlouvy je úprava rozsahu díla a s tím související prodloužení termínů plnění příslušných částí díla.
3. Odůvodnění:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti s výskytem překážek v průběhu plnění, a to v důsledku výskytu okolností, které objednatel předem nemohl předvídat a na jejichž základě bylo přerušeno plnění předmětu dle Smlouvy, až do doby, než bude mezi smluvními stranami ujasněno, jak dále v plnění dle Smlouvy pokračovat.

Přerušeno plnění bylo nezbytné v důsledku následujících okolností:

- nově vzniklá nutnost sanace skal, a to z bezpečnostních důvodů, na základě geotechnického průzkumu skal,
- nevyřešení majetkoprávních vztahů mezi objednatelem a Magistrátem města Brna ve vztahu k parcelám bezzásahového lesa a vyhlášení přírodní rezervace, která se dotkne stavbou dotčených parcel,
- zhotovitelem byla zaslána žádost o předběžnou konzultaci k záměru na Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to z důvodu změny legislativy v průběhu projednávání daného záměru, z něhož měla vzejít informace, v jaké formě a který orgán životního prostředí se bude k záměru vyjadřovat a zda bude nezbytné zpracovat hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- na základě předchozího bodu tedy nebylo možné žádat mj. o povolení ke kácení dřevin, jenž je nutné doložit k žádosti o změnu územního rozhodnutí.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy - Časového harmonogramu provádění díla, která je jako příloha č. 1 součástí tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Příloha č. 3 Smlouvy – Časový harmonogram provádění díla
4. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje dne 18.12.2025 na 37. schůzi usnesením č. 2727/25/R37.

V Brně dne 19.12.2025

V Hradci Králové dne 15.12.2025

---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
Mgr. Jan Grolich, hejtman

---

zhotovitel  
za Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Ing. Miloš Burianec, jednatel

### Časový harmonogram provádění díla

| VF |     | M I L N Í K Y<br>popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF                                                                                                                                                                                                                                                                       | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU<br>ve dnech<br>od účinnosti smlouvy           |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.A | Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                     | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2 |
|    | 1.B | Změna DÚR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710 od účinnosti Dodatku č.1                                            |
| 2  |     | <p>Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS</p> <p>Předání PENB a plánu organizace výstavby</p> <p>Předání souhrnného rozpočtu</p> <p>Předání DSP pro vydání SP</p> <p>Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek</p> <p>Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad</p> <p>Předání pravomocného SP</p>  | 450 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí                       |
| 3  | 3.A | <p>Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu</p> <p>(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínky)</p> | 150*) dnů od podání žádosti o stavební povolení                         |

| VF |     | M I L N Í K Y<br>popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU<br>od výzvy objednatele |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3  | 3.B | <p>Předání aktualizovaných DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolních rozpočtů</p> <p>(před předáním finální verze aktualizované DPS je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínky)</p> | 30*) dnů od nabytí právní moci SP                 |

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby                                                                                                         | Průběžně<br>- po dobu přípravy a v průběhu<br>zadávacího/výběrového řízení                        |
|   | Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI<br>a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna<br>(Centrem pro regionální rozvoj České republiky) | Průběžně<br>- po dobu přípravy a v průběhu<br>zadávacích/výběrových řízení<br>v rozsahu max. 40 h |
| 5 | Výkon AD stavby                                                                                                                                             | Průběžně<br>- po dobu činností zhotovitele<br>stavby                                              |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)