

Dodatek č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 206/2025/OR
„Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01“**

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: Glasmont Systems s.r.o.
Lukavice 81, 789 01 Zábřeh
IČ: 04538226
DIČ: CZ04538226

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)


I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 206/2025/OR s názvem „Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01“, která byla uzavřena dne 01. 07. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v prodloužení termínu z důvodu na straně objednatele. Důvodem k posunutí termínu provedení díla je zpoždění v administraci výběrového řízení, kdy podpis smlouvy proběhl až dne 1.7.2025 s tím, že předpokládaný termín zahájení díla byl stanoven na 15.6.2025 a dále pozdní zadání specifikací výplní otvorů, obkladů, dlažeb a umístění elektroinstalace ze strany objednatele po konzultaci s osadním výborem Újezd.
- b) Z výše uvedených důvodů se dodatkem č. 1 mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 15. 06. 2025
- Termín provedení díla nejpozději do: 01. 02. 2026

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce na díle.



II. Ostatní ujednání


- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.12.2025 usnesením č. 2654/100/RM/2025 .

V Mohelnici dne 19.12. 2025

V Lukavici dne 18-12- 2025



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



zhotovitel
Jakub Řehák, Glasmont Systems s.r.o.