

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0052/L6100/25 (objednatele)
č. 150700/25 (zhotovitele) na
ze dne 30.4.2025
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řadu GR Karlov, úsek Opletalova-Na Florenci, P1“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. se
sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
zastoupena:

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto **dodatku č. 1** (dále jed „dodatek“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu výskytu nadměrného množství neznámých inženýrských sítí v trase vodovodu, jejich identifikace a likvidace. Složitě a náročně přecházení těchto neznámých sítí novým vodovodním řadem vedlo k posunu výluk provozovatele na navazujících řadech a realizace povrchů komunikací do zimního období, ve kterém nelze tyto činnosti provádět.

ČLÁNEK I.

V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však do **31.3.2026**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram nahrazující původní přílohu Smlouvy o dílo

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
