

ZMĚNOVÝ LIST				
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku				
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:		22
smlouva:	NPU-450/103883/2023			
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333			
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661			
název ZL:	Klempířské konstrukce			
předmět změny:				
Při realizaci stavby a bližší celkové kontrole stavu dešťových svodů z lešení bylo konstatováno, že část měděných svodů je v dobrém stavu a není je potřeba vyměnit za nové, jak se původně předpokládalo. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Skutečný stav dešťových svodů a nutnost opravy nebo výměny byl zjištěn až při jejichpodrobné prohlídce z lešení.				
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:				
Až po kontrole dešťových svodů z postaveného lešení byl zjištěn jejich skutečný stav a poškození. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, nemění povahu veřejné zakázky, pouze upravují předmět podle náleзовé situace.				
vliv na cenu díla:		NE	rozpočet:	méněpráce ANO
			cena:	
			bez DPH	-81 126,36 Kč
			21%DPH	-17 036,54 Kč
			celkem	-98 162,90 Kč
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet:	vícepráce NE
			cena:	
			bez DPH	
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ			cena:	
			bez DPH	-81 126,36 Kč
			21%DPH	-17 036,54 Kč
			celkem	-98 162,90 Kč
vliv na termín dokončení:		NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení				
přílohy :				
Rozpočet				
podpis zhotovitele:				
				Datum
podpis projektanta :				
				Datum
podpis TDS :				
				Datum
podpis objednatele:				
				Datum
				číslo ZL:
				22
Vyjádření Projektanta				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.				
Vyjádření TDS				
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.				
Vyjádření objednatele				
Navržené změny uvedené ve ZL č. 22 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z náleзовých situací při provádění díla.				
Další vyjádření				

Položkový rozpočet

S:	S-24-128	SZ Buchlovice
O:	D 04	Rozpočet k dodatku č.4
R:	R-24-4.02	Konstrukce klempířské

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-81 126,36	
1	764554203R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	-40,00000	1 939,00	-77 560,00	SoD
		Část svodů původních : -40		-40,00000			
2	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	-40,00000	45,50	-1 820,00	SoD
		část svodů původních : -40		-40,00000			
3	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-793,80000	2,20	-1 746,36	SoD