



Evidenční číslo smlouvy Objednatele 35/6/2023
Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: S24-053-0012

D O D A T E K č. 6

ke smlouvě o dílo č. 35/6/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena: [REDACTED]

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

korrespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: 169818406/0600

E-mail: centrala@swietelsky.cz

Tel.: +420 387 002 711

ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (oba společně na základě pověření)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**smluvní strana**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla „Rekonstrukce komunikací v roce 2023“ (rekonstrukce ulice Akátová).
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla při rekonstrukci ulice Akátová představuje následující práce:
 - a) Navýšení rozsahu a rozmístění odvodňovacích prvků
 - b) Úprava napojení navazující komunikace ulice Javorová

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
 - **stavební úpravy ulice Akátová**
navýšení ceny díla o 205 754,10 Kč bez DPH (248 962,46 Kč s DPH)

2. Nová smluvní cena díla dle dodatku č. 6 činí:

- **stavební úpravy ulice Akátová**
cena bez DPH3 599 429,28 Kč
DPH 755 880,15 Kč
Cena vč. DPH 4 355 309,43 Kč

Celková cena díla bez DPH	27 610 973,82 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů	5 798 304,50 Kč
Celková cena včetně DPH	33 409 278,32 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je

podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím zasedání konaném dne 08.12.2025 (usn. č. UR-213-11/2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (změna soupisu prací) společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o.

V Černošicích dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Filip
Kořínek

Digitálně podepsal Mgr. Filip
Kořínek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00241121,
o=Město Černošice, ou=549,
cn=Mgr. Filip Kořínek, sn=Kořínek,
givenName=Filip,
serialNumber=P49683,
title=starosta
Datum: 2025.12.19 09:39:32

Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek
Starosta

[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
s.r.o., ou=5757
Datum: 2025.12.17 13:19:32
+01'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

[Redacted Signature]
na základě pověření

[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2025.12.17
13:02:52 +01'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

[Redacted Signature]
na základě pověření

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Rekonstrukce ulice Akátová, Černošice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace								SO 100 Komunikace					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 719,922	1 747,822	27,900	197,400	339 512,60	0,00	5 507,46	345 020,06	5 507,46	1,62%
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	-1,000	20 737,500	20 737,50	-20 737,50	0,00	0,00	-20 737,50	-100,00%
18	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	301,350	314,900	13,550	226,100	68 135,24	0,00	3 063,66	71 198,90	3 063,66	4,50%
33	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	96,000	0,000	-96,000	221,200	21 235,20	-21 235,20	0,00	0,00	-21 235,20	-100,00%
38	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	913,100	941,000	27,900	374,700	342 138,57	0,00	10 454,13	352 592,70	10 454,13	3,06%
39	56324	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTERKU TL. DO 200MM	M2	27,500	55,400	27,900	223,850	6 155,88	0,00	6 245,42	12 401,30	6 245,43	101,45%
44	572141	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2	M2	913,100	941,000	27,900	49,200	44 924,52	0,00	1 372,68	46 297,20	1 372,68	3,06%
45	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	913,100	941,000	27,900	20,550	18 764,21	0,00	573,35	19 337,56	573,36	3,06%
46	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	913,100	941,000	27,900	315,300	287 900,43	0,00	8 796,87	296 697,30	8 796,87	3,06%
47	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	913,100	941,000	27,900	365,900	334 103,29	0,00	10 208,61	344 311,90	10 208,61	3,06%
49	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM	M2	138,380	126,880	-11,500	628,550	86 978,75	-7 228,33	0,00	79 750,42	-7 228,33	-8,31%
51	76795.R	ZVÝŠENÍ OPLOCENÍ V MÍSTĚ VÝHYBNY	M	12,000	0,000	-12,000	1 106,000	13 272,00	-13 272,00	0,00	0,00	-13 272,00	-100,00%
52	81634.R	STRANOVÝ POSUN KABELU	M	135,000	67,500	-67,500	331,800	44 793,00	-22 396,50	0,00	22 396,50	-22 396,50	-50,00%
57	87733	CHRÁNICÍ PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	47,000	0,000	-47,000	460,100	21 624,70	-21 624,70	0,00	0,00	-21 624,70	-100,00%
63	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	11,000	25,000	14,000	2 050,500	22 555,50	0,00	28 707,00	51 262,50	28 707,00	127,27%
65	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	25,000	14,000	1 216,600	13 382,60	0,00	17 032,40	30 415,00	17 032,40	127,27%
67	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	508,000	546,000	40,000	380,550	192 558,30	0,00	15 222,00	207 780,30	15 222,00	7,91%
71	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	41,000	0,000	-41,000	801,200	32 849,20	-32 849,20	0,00	0,00	-32 849,20	-100,00%
72	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M	4,500	0,000	-4,500	744,500	3 350,25	-3 350,25	0,00	0,00	-3 350,25	-100,00%
74	93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,000	19,500	13,500	9 413,200	56 479,20	0,00	127 078,20	183 557,40	127 078,20	225,00%
75	935832	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	9,000	3,000	-6,000	1 659,000	14 931,00	-9 954,00	0,00	4 977,00	-9 954,00	-66,67%
		Nové položky											
NP		DLAŽDĚNÍ POVRCHU Z KOSTEK ŽULOVÝCH	M2	0,000	38,000	38,000	750,000	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
NP		VYBOURÁNÍ OBRUB (POLOŽKA OBSAHUJE - BOURÁNÍ, ODVOZ NA SKLÁDKU, VYMĚNA 30 KS POŠKOZENÝCH, ZPĚTNÉ POLEŽENÝCH DO BET. LOŽE)	M2	0,000	120,000	120,000	797,000	0,00	0,00	95 640,00	95 640,00	95 640,00	100,00%
Celkem									- 152 647,68	358 401,78		205 754,10	

Odpořdný zástupce Objednatele i odpovdný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu mĚnných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávnĚnost změny.

Za Zhotovitele:

Za

Podpis:

Podpis:

REKAPITULACE	
Původní cena SOD ul. Akátová	3 393 675,18 Kč
Cena MNP ul. Akátová	-152 647,68 Kč
Cena VCP ul. Akátová	358 401,78 Kč
ROZDÍL VCP a MNP ul. Akátová	205 754,10 Kč
Nová smluvní cena ul. Akátová	3 599 429,28 Kč