

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 94250001

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Objednatel | : | OZO Ostrava s.r.o. |
| se sídlem | : | Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava |
| zastoupený | : | Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti |
| IČ | : | 62300920 |
| DIČ | : | CZ62300920 |
| zapsaný | : | v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647 |
| bank. spojení | : | Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100 |
| a | | |
| 2. Dodavatel | : | POLANSKÝ s.r.o. |
| se sídlem | : | Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava |
| zastoupeným | : | Bohuslavem Raszkou, jednatelem společnosti |
| IČ | : | 269 49 890 |
| DIČ | : | CZ26949890 |
| zapsaný | : | v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55633 |
| bank. spojení | : | Komerční banka a.s., č.ú : 107 – 4185500287/0100 |

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě č. 94250001 v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 03.02.2025 uzavřely Smlouvu č. 94250001 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení stavby (dále „díla“) „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2“ v areálu skládky TKO objednatele, na ul. Bohumínská v Ostravě Hrušově.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že měsíc září 2025 byl velmi deštivý, došlo ke skluzu v termínech provedení prací. Zemní a terénní práce nebylo možno provádět ve dnech se srážkami ani ve dnech následujících, neboť podklad a zpracovávané materiály byly nasáklé vodou a nebylo možné s nimi pracovat. Stejně tak nebylo možné provádět svářečské práce u těsnících folií.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že v Dodatku č.1 týkající se víceprací, byla vypořádána pouze cena a platební podmínky a nikoli prodloužení termínu o 4 týdny tak, jak bylo uvedeno při nacenění víceprací, dohodly se smluvní strany tuto skutečnost vypořádat v tomto dodatku.
4. S ohledem na výše uvedené a odstavec 3.4. a 15.7. Smlouvy 94250001 se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu řádného ukončení a předání díla.
5. Smlouva se upravuje kap. 3 odst. 3.1.2. a nově zní takto:

3. Doba plnění


3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 30.11.2025.

6. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

7. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
8. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V dne 29.10.2025

Za dodavatele



Bohuslav Raszka
jednatel společnosti
POLANSKÝ s.r.o.

V Ostravě dne 29.10.2025

Za



Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

