

Brno, ██████████ rekonstrukce stavební části a technologie		ORG 4130
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5625053813		Číslo SOD zhotovitele: 110/2025
Datum předložení zhotovitelem: 07.10.2025		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	A
Zhotovitel:	AQUAS vodní díla s.r.o. Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno	
Změna č. 1: SO 01 Objekt ATS V průběhu stavebních prací byla zjištěna chybějící hydroizolace spodní stavby (podlaha a základy) objektu ATS. Dodatečně bylo navrženo doplnění injektáže obvodového zdiva a provedení nové vodorovné izolace podlahy pro zabránění pronikání vlhkosti z podloží. Pro novou izolaci podlahy bylo nutné vybourat stávající konstrukci podlahy a realizovat novou skladbu s doplněnou hydroizolací. Vícepráce: 220 320,57 Kč Méněpráce: 0,00 Kč		
Změna č. 2: PS 02 Elektro technologická část Změna frekvenčního měniče – na všech automatických tlakových stanicích provozované BVK, a.s. jsou na čerpadlech osazeny frekvenční měniče uvnitř rozvaděče, čímž je zajištěna lepší manipulace údržby, nastavení a větší spolehlivost a životnost měniče. V projektové dokumentaci jsou přitom navrženy frekvenční měniče integrované na motorech čerpadel. Proto je nutné provést změnu frekvenčního měniče a upravit elektro - technologické napojení . V projektové dokumentaci je rozvaděč navržen jako jedna skříň o šířce 100 cm. Z důvodů velkého množství umístěného zařízení včetně nově osazených frekvenčních měničů je nutné rozdělit rozvaděč na dvě skříně, každá o šířce 80 cm. Tím bude rozvaděč rozdělen na silovou a datovou část pro zamezení případného rušení řídicího systému. Vícepráce: 300 900,00 Kč Méněpráce: -108 020,00 Kč		
Změna č. 3: PS 03 Dispečink a přenos dat Do rozvaděče je nutné dodat LTE modem Midge včetně antény, který umožní přenášení dat PZTS druhou nezávislou datovou cestou. Změna bude provedena v souladu se splněním podmínek napojení objektů kritické infrastruktury na PČR. Vícepráce: 67 730,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Cena díla dle SOD 5 992 022,00 Kč cena víceprací dle dod. č.1 588 950,57 Kč Cena méněprací dle dod. č.1 -108 020,00 Kč Celkové navýšení nákladů dle dod. č.1 480 930,57 Kč Cena dle dodatku č. 1 6 472 952,57 Kč		
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy:	1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy	