

Změnový list č. 1 ze dne 10.12.2025

Název stavby:	Gabiony na poštářské stezce Souš, p.p.č. 183/2, k.ú. Most II		
Číslo smluvního vztahu:	1610/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín dokončení stavby dle objednávky č. 1610/OI/2025 je plánován do 31.12.2025.			
V objednávce nebyla uvedena možnost úhrady faktur zálohově.			
<u>Nové řešení:</u>			
Navrhuje se prodloužení termínu do 30.01.2026.			
Do objednávky je doplněno: faktury lze hradit zálohově až do výše 100%.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Nový termín je stanoven v závislosti na prodloužení výroby stavebních dílců na základě poptávky.			
Zároveň objednatel povoluje úhradu faktur zálohově až do výše 100%.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	150 122,43 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	181 648,14 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	150 122,43 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	181 648,14 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2025		
Nový termín dokončení díla:	30.01.2026		

Změnu navrhuje:

[Redacted]

Datum:

Podpis

Změnový list vyhotovil:

[Redacted]

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[Redacted]

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted]

Datum:

Podpis

Správce rozpočtu:

[Redacted]

Datum:

Podpis

Příloha změnového listu: