

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 2025/02
čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený: [REDACTED] starosta města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **Evosa spol. s r.o.**
Sídlo: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 183 84 501
DIČ: CZ18384501
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3:

Čl. 2 Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 12. 6. 2025 Smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Obnova vodohospodářské infrastruktury, obnova povrchu komunikace, VO – ul. Palackého, ul. P. J. Šafaříka, Vrchlabí“.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 3

- 3.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby (odstavce 3.1. Smlouvy o dílo). Výše zmíněný odstavec se mění na:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle smlouvy v těchto lhůtách:
- dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 22. 12.2025
 - předání chybějících dokumentů dokladové části Dokumentace skutečného provedení stavby, zejména Akceptačního protokolu DTM Vrchlabí – Kraj do 20.01.2026
 - odstranění vad a nedodělků souvisejících s kl. podmínkami a změnami rozsahu díla do měsíce 05/2026

Čl. 4 Další ujednání

4.1. Tento dodatek se sjednává z těchto důvodů:

- z nastalých nepříznivých klimatických podmínek, jimiž jsou sněhové srážky a teploty pod bodem mrazu. V návaznosti na teploty pod bodem mrazu a souvislé sněhové vrstvy na obnaženém podloží TDS zakázal provádění jakýchkoliv konstrukčních vrstev zpevněných ploch, zejména vrstvy SC a MC, pod žulovou dvoulínku s ohledem na zajištění kvality dodávky díla
- na základě stavbou zastiženého a na KD projednávaného nesouladu PD proti skutečnému stavu zpevněných ploch v ulici P. J. Šafaříka (kolizní niveleta levé hrany vozovky, stav zjištěn po provedení odkopávek) a navazujícímu nutnému provedení přeložení a výškové úpravě stávajících žulových obrub přilehlých k obytné části ulice.

4.2. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Ve Vrchlabí dne

Za objednatele:



starosta města Vrchlabí

V Jenišovicích dne

Za zhotovitele:



jednatel společnosti