



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0031-2025

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje (odloučené LÚ Holýšov, Líně, Čížkov, Chlumčany), 3.-4.Q 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Miloslav Mrázek
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka
IČO: 64888916
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miloslav Mrázek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 4. 2026. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení je skutečnost, že v průběhu realizace došlo k navýšení objemu prací v probírkových porostech na úkor původně plánovaných mytních těžeb. Dodatek zohledňuje tuto skutečnost a stanovuje nový termín plnění, aniž by z této okolnosti vyplývaly sankce pro některou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

16.12.2025
V Jincích dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Miloslav Mrázek