

Změnový list		č. 4
Název akce	Novostavba dětské skupiny, Žerovice	
Smlouva o dílo	č. smlouvy 318/2025	
Objednatel	Město Přeštice	
Zhotovitel	PALIS Plzeň, spol. s r.o.	
Datum		
Způsob předání	osobně	
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Změnové listy 1-4 na jinou část smlouvy:	
Předmět změny	Sněhové zábrany	
Důvod změny	Projektová dokumentace nepočítala s umístěním bezpečnostních prvků sněhových zábran na střešním plášti budovy, což je s ohledem na pohyb malých dětí v bezprostřední blízkosti domu v zimních měsících nepřipustné obzvlášť v kontextu umístění chodníků právě u domu dětské skupiny. Instalací prvků typu RUUKKI bude zajištěna bezpečnost všech okolo jdoucích před samovolným uvolněním sněhu popřípadě i ledu. Instalace bezpečnostních prvků byla projednána na stavbě dne 01.09.2025 a schválena na KD č.10 ze dne 16.10.2025.	
Důvod vícepráce / méněpráce:	chyba v PD / jiné okolnosti	
Vazba na §222 ZZVZ		
Počet připojených listů specifikací:	Zápis ze stavebního deníku (list), Zápis z KD č.10 ze dne 16.10.2025 (1 list).	
Počet připojených výkresů:		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Nemění se	
Stanovisko projektanta stavby	Souhlasí.	
Stanovisko autorského dozoru	Souhlasí.	
Stanovisko technického dozoru investora	Souhlasí.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky.		

	Kč bez DPH
Původní cena dle smlouvy o dílo či předchozího dodatku	15 748 996,58
Cena méněprací v Kč:	0,00
Cena víceprací v Kč:	73 290,92
Výsledné navýšení ceny (vícepráce MÍNUS méněpráce)	73 290,92
Aktuální cena stavebních prací po uzavření dodatku	15 822 287,50

Jméno a role	Datum	Podpis
Objednatel: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta		
Zhotovitel: Jaromír Eisman, jednatel		
Technický dozor investora: 		
Autorský dozor:		