

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování studie s předmětem „Dopravně inženýrská studie dopadů přeložky silnice I/12“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Městská část Praha 21
sídlo: Staroklánovická 260,
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO: 00240923
DIČ: CZ 00240923
IDDS: bz3bbxj
Bankovní spojení: 2000709369/0800, Česká spořitelna, a. s.
zastoupen: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: PUDIS a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
IDDS: hd4fwa5
Zapsaný: B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 
Zastoupen: 

(dále jen „Zhotovitel“)

ČL. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Usnesením č. 814 ze dne 13.11.2024 schválila Vláda České republiky investice na dopravní infrastrukturu na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyvolané v souvislosti s realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12. Tímto usnesením uložila ministru dopravy zajistit potřebné finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a dále mu uložila prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajistit realizaci úprav, oprav, rekonstrukcí, rozšíření a nových staveb návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami realizovanými Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., v rámci Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a I/12 na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
- 2.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2025 s účinností od 24.3.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0040/2025/OMI na zpracování studie s předmětem „Dopravně inženýrská studie dopadů přeložky silnice I/12“.
- 2.3 Ředitelství silnic a dálnic s. p. uzavřelo dne 17.7.2025 v rámci veřejné zakázky nazvané „I/12 Běchovice – Úvaly – Vyvolané investice – DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)“ smlouvu č. 02PT-008178 se společností „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“ (zveřejněno 22.7.2025 v Registru smluv pod číslem 32045205), přičemž jedním ze společníků je rovněž obchodní firma Zhotovitele. Předmětem této smlouvy je vypracování DPS, IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) pro záměry (i) Obslužná cesta Legionářů, (ii) Obslužná stezka Oplanská – Ježovická, (iii) Rekonstrukce ulice Staroújezdská, (iv) Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách, (v) Rekonstrukce ulice Zaříčanská, (vi) Rekonstrukce ulice Rohožnická, (vii) Okružní křižovatka Rohožnická x Zaříčanská. Tyto záměry jsou umístěny přímo na dotčené komunikační síti, která byla Objednatelům určena jako zájmové území Studii a zcela bezprostředně souvisí s řešením dopadů způsobených zprovozněním přeložky silnice I/12.
- 2.4 V rámci zpracování analytické fáze Studie se ukázala vyšší míra komplexnosti a vzájemné provázanosti s připravovanými záměry a projekty zejména s ohledem na investice na dopravní infrastrukturu na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyvolané v souvislosti s realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12, které byly schváleny Vládou České republiky usnesením č. 814 ze dne 13.11.2024. To se pak ještě více projevilo během zpracování návrhové fáze Studie, kdy byla Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. uzavřena smlouva účinná 22.7.2025, jejímž předmětem jsou činnosti ohledně vypracování DPS a zajištění IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) pro záměry realizované přímo v zájmovém území Studie, jejichž cílem je řešit dopady způsobené zprovozněním přeložky silnice I/12, což je ostatně také cílem Studie. V průběhu zpracování návrhové fáze Studie tak vystalo široké spektrum dalších dopravních, urbanistických a bezpečnostních aspektů, které bylo nutné v této fázi podrobně vyhodnotit a jejichž zapracování si vyžádalo doplňující aktualizace dokumentace a podrobnější projednání jednotlivých dílčích závěrů. S ohledem na obsah dříve provedených analytických činností a nutnost jejich následného sladění v návaznosti na doplňující požadavky vyplývající ze souběžně probíhající přípravy realizace investic vyvolaných realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12 bylo nutné provést několik iterací dopracování podkladů, včetně úprav textových částí, grafických schémat, mapových podkladů a souvisejících analytických tabulek. A to vše následně promítnout do Studií navrhovaných opatření, aby plně korespondovaly se souběžně připravovanými záměry úprav, oprav, rekonstrukcí, rozšíření a nových staveb návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami realizovanými v rámci Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a přeložky silnice I/12.
- 2.5 Finalizační část díla dle čl. 5.1.4 smlouvy měla být předána do 8.12.2025, což se s ohledem na výše uvedené okolnosti nestalo, přičemž se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.

ČL. 3 PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně části čl. 5.1.3 smlouvy, která zní:

„Návrhová fáze s termínem dokončení nejpozději do osmi (8) měsíců od účinnosti této smlouvy.“

Nové znění:

„Návrhová fáze s termínem dokončení nejpozději do 20.1.2026.“

Tato změna se obdobně aplikuje i v harmonogramu zpracování studie dle přílohy č. 1 ke smlouvě – Technická specifikace.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně části čl. 5.1.4 smlouvy, která zní:

„Finalizační fáze s termínem dokončení nejpozději do osmi a půl (8,5) měsíce, tj. do 8 měsíců a 2 týdnů od účinnosti této smlouvy.“

Nové znění:

„Finalizační fáze s termínem dokončení nejpozději do 30.1.2026.“

Tato změna se obdobně aplikuje i v harmonogramu zpracování studie dle přílohy č. 1 ke smlouvě – Technická specifikace.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.3. smlouvy, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn cenu za dílo fakturovat až po finálním dokončení a převzetí díla jako celku včetně všech jeho součástí.“

Nové znění:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn cenu za přípravnou fázi zpracování Studie a cenu za analytickou fázi zpracování Studie fakturovat po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě. Cenu za návrhovou fázi zpracování Studie a cenu za finalizační fázi zpracování Studie je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po převzetí díla jako celku včetně všech jeho součástí.“

- 3.4 Smluvní strany se dohodly na změně druhé věty čl. 6.4. smlouvy, která zní:

„Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po ukončení finalizační fáze zpracování díla, tedy až po oboustranném podpisu akceptačního (předávacího) protokolu k dílu jako celku.“

Nové znění:

„Zhotovitel je oprávněn fakturu za části A a B dle čl. 6.1. smlouvy vystavit po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě a za části C a D dle čl. 6.1. smlouvy po ukončení finalizační fáze zpracování díla, tedy až po oboustranném podpisu akceptačního (předávacího) protokolu k dílu jako celku.“

- 3.5 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 2.13 smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel bude i po dokončení prací na díle aktivně participovat s Objednatel na projednání navržených opatření u obou správcovských institucí (Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) za účelem podpory realizace navržených opatření.“

ČL. 4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky za použití kvalifikovaných elektronických podpisů, kdy každá ze stran obdrží jeho vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 21 (Objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné či za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených v dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění tohoto dodatku odpovídá Objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv.
- 4.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 21 č. RMČ/97/1365/25 ze dne 17.12.2025.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

