

Harmonogram: Stavební úpravy DPS 1580 - stavební úpravy bytů 4 x 2+kk - 2026

Zhotovitel :	Stabet, spol. s r.o.		
	4. května 175, Vsetín 755 01		
	IČ: 48395242		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	leden		únor				březen				duben			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1579/1580	Stavební úpravy DPS 1580 ul. Pod Zamboškou - stavební úpravy bytů 4 x 2+kk - 2026	19.01.2026	29.04.2026														
VN	Vedlejší náklady	19.01.2026	29.04.2026	4 000	2 000				2 000				2 000			2 000	4 000
ON	Ostatní náklady	19.01.2026	29.04.2026		8 000				1 000				1 000			1 000	13 000
SO 01	Stavební práce - byty č. 1580, 4 x 2+kk	19.01.2026	29.04.2026														
1	STAVEBNÍ ČÁST	19.01.2026	29.04.2026														
31	Zdi podpěrné a volné	19.01.2026	29.04.2026		911												
34	Stěny a příčky	19.01.2026	29.04.2026		17 000	17 000	17 000	17 824									
41	Stropy a stropní konstrukce	19.01.2026	29.04.2026														
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	19.01.2026	29.04.2026				14 200	14 200	14 200								
61	Úpravy povrchů vnitřní	19.01.2026	29.04.2026			25 000	82 000	80 000	80 000	77 840							
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19.01.2026	29.04.2026					10 000	10 000	10 986	20 000	20 000	20 000	12 347			
64	Výplně otvorů	19.01.2026	29.04.2026		4 400	7 000	6 320										
94	Lešení a stavební výtahy	19.01.2026	29.04.2026		4 400	4 400	4 400	4 360									
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19.01.2026	29.04.2026	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	6 692
96	Bourání konstrukcí	19.01.2026	29.04.2026	24 000	30 000	40 000	24 630	24 000			8 000	7 500					
99	Staveništní přesun hmot	19.01.2026	29.04.2026			3 000	3 600	4 000	3 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
711	Izolace proti vodě	19.01.2026	29.04.2026					6 000	6 000	7 000	7 327						
713	Izolace tepelné	19.01.2026	29.04.2026					2 000	2 000	2 000	2 000	1 406					
762	Konstrukce tesařské	19.01.2026	29.04.2026	3 182													
766	Konstrukce truhlářské	19.01.2026	29.04.2026										20 000	100 000	124 748	120 000	50 000
767	Konstrukce zámečnické	19.01.2026	29.04.2026		2 300				9 200					24 026		24 000	10 000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	19.01.2026	29.04.2026								5 600	5 600	5 600	5 637			
775	Podlahy vlysové a parketové	19.01.2026	29.04.2026	3 977													
776	Podlahy povlakové	19.01.2026	29.04.2026			9 248			8 500					33 366	30 000	30 000	30 000
781	Obklady keramické	19.01.2026	29.04.2026						25 000	25 000	25 000	25 000	13 664				
783	Nátěry	19.01.2026	29.04.2026											7 000	6 000	5 000	5 092
784	Malby	19.01.2026	29.04.2026		10 000	10 000	9 500						7 385	10 000	10 000	10 000	10 000
999	Poplatky za skládky	19.01.2026	29.04.2026		10 000				10 135								
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19.01.2026	29.04.2026	7 218	20 000	40 000	30 000	30 000	6 000		2 000	2 000					
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	19.01.2026	29.04.2026														
VZT1	Zařízení č. 1	19.01.2026	29.04.2026					30 000	29 243								
VZT2	Zařízení č. 2 - střecha	19.01.2026	29.04.2026														
999	Poplatky za skládky	19.01.2026	29.04.2026					300									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19.01.2026	29.04.2026					951									
ON	Ostatní práce	19.01.2026	29.04.2026						15 200								
3	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	19.01.2026	29.04.2026														
41	Stropy a stropní konstrukce	19.01.2026	29.04.2026							9 670							
61	Úpravy povrchů vnitřní	19.01.2026	29.04.2026				3 000	5 000	4 645								
96	Bourání konstrukcí	19.01.2026	29.04.2026			5 000	10 000	5 018									
97	Proražení otvorů	19.01.2026	29.04.2026														

99	Staveništní přesun hmot	19.01.2026	29.04.2026						2 104								
721	Vnitřní kanalizace	19.01.2026	29.04.2026		2 434	12 000	10 000	10 000	10 227								
722	Vnitřní vodovod	19.01.2026	29.04.2026		3 300	11 761	10 000	10 000	10 000								
725	Zařizovací předměty	19.01.2026	29.04.2026	8 200							8 000	8 200	28 000		25 000	25 000	11 699
735	Otopná tělesa	19.01.2026	29.04.2026											6 000	6 000	6 000	6 508
767	Konstrukce zámečnické	19.01.2026	29.04.2026	7 500													3 340
999	Poplatky za skládky	19.01.2026	29.04.2026		1 184												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19.01.2026	29.04.2026			3 000	3 000	3 000	3 485								
ON	Ostatní náklady	19.01.2026	29.04.2026														400
4	Elektroinstalace	19.01.2026	29.04.2026														
96	Bourání konstrukcí	19.01.2026	29.04.2026		10 000	10 000	10 000	20 000	9 600								
99	Staveništní přesun hmot	19.01.2026	29.04.2026						124								
_1	Rozváděč RB	19.01.2026	29.04.2026								15 000	16 146					
M21	Elektromontáže	19.01.2026	29.04.2026			24 000	24 000	24 000	14 000	14 833							
M21 1	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubov	19.01.2026	29.04.2026											28 544	25 000	15 000	8 000
M21 4	Ochranné pospojování	19.01.2026	29.04.2026							1 016							
999	Poplatky za skládky	19.01.2026	29.04.2026						5 127								
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19.01.2026	29.04.2026						7 165								
ON	Ostatní náklady	19.01.2026	29.04.2026	8 400	2 800	12 000	12 000	4 000	4 000	13 322							17 200

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.

