

Změnový list č. 4

VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Změna poplatku za uložení odpadu</u> Po zahájení výkopových prací byly provedeny podrobné průzkumy kontaminace pro konečnou kategorizaci zemin pro skládkování. Na základě těchto laboratorních rozborů (viz příloha) bylo zjištěno, že charakter vytěžených zemin neodpovídá původně předpokládané kategorii pro uložení na skládce. Z tohoto důvodu je nutné provést přetřídění poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů v souladu se skutečným stavem a požadavky provozovatele skládky. Projektová dokumentace ani výkaz výměr výše uvedené skutečnosti nepředpokládaly.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	[REDACTED] Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne 18.12.2025
za TDS:	Dne 18.12.25
za AD:	Dne 19.12.25
za Objednatele:	Dne 18.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – rozbor zemin

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009
Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

KSO:
Místo: ZL4 - Změna poplatku za uložení odpadu

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ: 25205625
DIČ: CZ25205625

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:5024009

Stavba:Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Místo:ZL4 - Změna poplatku za uložení odpadu

Zadavatel:VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zhotovitel:POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum:8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

	Vícepráce
	Méněpráce
SO 01.2	Komunikace
ZL4a	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4a.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 03.1	Splašková kanal...
ZL4b	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4b.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 03.2	Dešťová kanalizace
ZL4c	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4c.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 06.2	Vodovod – 2. etapa
ZL4d	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4d.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 07.2	Veřejné osvětlení
ZL4e	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4e.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 11.2	Sadové úpravy
ZL4f	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4f.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
SO 11.3	Výsadba stromů ...
ZL4g	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4g.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce
ZL1	Komunikace ke střelnici
2025-101	Komunikace ke ...
ZL4h	Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce
ZL4h.	Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 01.2 - Komunikace
Soupis: ZL4a - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 389,597			SO 01.2 Komunikace
D		997	Přesun sutě					
160	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-32,470			SO 01.2 Komunikace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 01.2 - Komunikace
Soupis: ZL4a. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	1 422,067			SO 01.2 - Komunikace
VV			1389,597+32,47		1 422,067			
VV			Mezisoučet		1 422,067			
VV			Součet		1 422,067			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.1 - Splašková kanal...
Soupis: ZL4b - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce - MĚNĚPRÁCE					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 334,986			
W			SKLÁDKA S-OD1					
W			"výkop"- ((2797,36+91,02+346,43)-2345,87)*1,9		-1 688,986			
W			"odečet panenské skály, 50% množství viz ZL5" 442,5/2*1,6		354,000			
W			Součet		-1 334,986			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.1 - Splašková kanal...
Soupis: ZL4b. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 8. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	1 334,986			SO 01.2 - Komunikace
	WV		1688,986		1 688,986			
	WV		Mezisoučet		1 688,986			
	WV		"odečet panenské skály, 50% množství viz. ZL5"-442,5/2*1,6		-354,000			
	WV		Součet		1 334,986			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.2 - Dešťová kanalizace
Soupis: ZL4c - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce - MĚNĚPRÁCE					
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-659,776			
W			SKLÁDKA S-001					
W			"výkop" -((47,711+1773,75+235,83+6,06+208,550)-1838,44)*1,9		-823,576			
W			"odečet panenské skály, 50% množství viz. ZL5"204,75/2*1,6		163,800			
W			Součet		-659,776			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.2 - Dešťová kanalizace
Soupis: ZL4c. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	659,776	SO 01.2 - Komunikace		
W			823,576		823,576			
W			Mezisoučet		823,576			
W			"odečet panenské skály, 50% množství viz. ZL5"-204,75/2*1,6		-163,800			
W			Součet		659,776			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnických
Objekt: SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa
Soupis: ZL4d - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce - MÉNĚPRÁCE					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,929			
	W		SKLÁDKA S-001					
	W		-(80,621*1,6+15,735)		-144,729			
	W		"odečet panenské skály, 50% množství viz. ZL5"176/2*1,6		140,800			
	W		Součet		-3,929			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa
Soupis: ZL4d. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	3,929			SO 01.2 - Komunikace
W			144,729		144,729			
W			Mezisoučet		144,729			
W			"odečet panenské skály, 50% množství viz. ZL5"-176/2*1,6		-140,800			
W			Součet		3,929			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 07.2 - Veřejné osvětlení
Soupis: ZL4e - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-779,008			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

SO 07.2 - Veřejné osvětlení

Soupis:

ZL4e. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	779,008			SO 01.2 - Komunikace
	vv		779,008		779,008			
	vv		Mezisoučet		779,008			
	vv		Součet		779,008			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 11.2 - Sadové úpravy
Soupis: ZL4f - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-90,440			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 11.2 - Sadové úpravy
Soupis: ZL4f. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	90,440			SO 01.2 - Komunikace
VV			90,440		90,440			
VV			Mezisoučet		90,440			
VV			Součet		90,440			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 11.3 - Výsadba stromů ...
Soupis: ZL4g - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Výsadba stromů a příprava výsadbových jam					
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-145,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 11.3 - Výsadba stromů ...
Soupis: ZL4g. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	145,000			SO 01.2 - Komunikace
W			145,000		145,000			
W			Mezisoučet		145,000			
W			Součet		145,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: ZL1 - Komunikace ke střelnici
Soupis: 2025-101 - Komunikace ke ...
Úroveň 3: ZL4h - Změna poplatku za uložení odpadu - méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-899,042			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

ZL1 - Komunikace ke střelnici

Soupis:

2025-101 - Komunikace ke ...

Úroveň 3:

ZL4h. - Změna poplatku za uložení odpadu - vícepráce

Místo:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	899,042			SO 01.2 - Komunikace
VV			899,042		899,042			
VV			Mezisoučet		899,042			
VV			Součet		899,042			



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 2018

Počet výtisků	3	Výtisk č.	1	Počet listů	1	List č.	1	Počet příloh	0
---------------	---	-----------	---	-------------	---	---------	---	--------------	---

PROTOKOL Č. [REDACTED] ODBĚR VZORKŮ ZEMINY

Objednatel	VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, Plzeň		
Stavba	Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí		
Objekt	kanalizace		
Datum odběru	31. 3. 2025	Vzorky odebral	[REDACTED]

Odběr vzorků byl proveden podle Pracovního postupu č. 1

Vzorek číslo	Místo odběru	Množství cca kg	Poznámka
69/25	deponie, ul. ke střelnici, 30 m od křiž. Lobežská	5	

Požadované zkoušky	zhutnitelnost zeminy – zkouška Proctor standard	ne
	vlhkost zeminy	ne
	klasifikace zeminy	ne
	poměr únosnosti CBR po 96 h sycení ve vodě	ne
	okamžitý index únosnosti IBI	ne
	obsah škodlivin dle Vyhl. 273/2021 Sb., příl. 5, tab. 5.1, 5.2, 5.3., sloupec I a II ⁽¹⁾	ano

Poznámka	⁽¹⁾ Zkouška bude provedena dodavatelsky.
----------	---

Předání vzorků do zkušební laboratoře			
Předal	[REDACTED]	Převzal	ALS Czech Republic Plzeň
Dne	1. 4. 2025		

Rozdělovník: 1 x objednatel 2 x vlastní	Protokol zpracoval: [REDACTED] Dne: 31. 3. 2025	Schválil zástupce vedoucího laboratoře: [REDACTED] Dne: 31. 3. 2025
---	---	---

- konec protokolu -



Protokol o zkoušce

Identifikační vzorek	PR2538754001	Zakázka	PR2538754
		Termín vyřízení	24.4.2025
Zákazník	Silniční inženýrská společnost, s.r.o.	Objednatel	ALS Czech Republic, s.r.o.
Místo	[REDACTED]	Zákaznický servis	
Adresa	Žižkova 1778/54 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí Česká republika	Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika	
Telefon	[REDACTED]	E-mail	customer.support@alsglobal.com
			[REDACTED]
Účel	Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí	Stránka	1 z 6
Číslo objednávky	č. 4/2025	Průběh analyzy	1.4.2025
Místo odběru	deponie	Číslo zprávy	PR2024SILIN-CZ0001 (CZ-129-24-0019)
Provozovatel	zákazník	Datum zkoušky	1.4.2025 - 23.4.2025
		Metoda zkoušky	Standardní QC dle ALS ČR interních postupů
		Seznam	

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkování" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Vzorek(y) PR2538754/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je retenční čas C40.

Jméno oprávněné osoby

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)