



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

DODATEK Č. 1 k

OBJEDNÁVCE č.: 05PT-000805
ze dne 25.3.2015

Č. ZHOTOVITELE: 15-179

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL/DODAVATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] ředitelkou Správy České Budějovice Ve věcech technických: [redacted] tel.č.: [redacted]	Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva Ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel Ve věcech technických: [redacted] ředitel ateliéru Praha I

Bankovní spojení: [redacted]	Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]	Číslo účtu: [redacted]
IČ: 65993390	IČ: 45272387
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ45272387
ISPROFOND: 3271212014.154	
	Registrován: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 1434

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 k objednávce (dále jen Dodatek č. 1).

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky:

**„R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA
(R3 0311, 0312/I a 0312/II)“**

Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Tel.ústř.: [redacted]

Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Zahájení: 04/2015

Dokončení:

1) analýza podkladů a návrh dalšího postupu – do 1 měsíce od podpisu smlouvy - bylo splněno v řádném termínu 25.4.2015

2) realizace odsouhlaseného postupu dle bodu 1)

2.1) **Ověřující závazné stanovisko /OZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (srovnávací studie pro vydání OZS)**

- do 1 roku po stanovení postupu, tj. do 25.4.2016 - termín zůstává nezměněn

2.2) **Verifikační závazné stanovisko /VZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (srovnávací studie pro vydání VZS k nejbližšímu navazujícímu řízení ve stupni změna DÚR)**

- do 6 týdnů od předání podkladů (čistopis změny DÚR, analýza změn aktuální PD ve stupni změna DÚR/EIA od projektanta)

Důvodem k úpravě termínu je veřejnoprávní i interní projednání staveb R3 (D3) 0311, 0312/I a 0312/II a změny vzešlé z těchto projednání vůči ÚR vydaným pro jednotlivé stavby. Tyto změny je nutno dle zákona č. 39/2015 verifikovat pro navazující řízení, zde řízení o změně ÚR, příp. řízení o vydání nového navazujícího ÚR. Vzhledem k tomu, že v době podpisu tohoto Dodatku č. 1 ještě Objednatel nedisponuje potřebnými podklady (zpracovanými projektovými dokumentacemi), je vztažen návrh termínu plnění k termínu předání podkladů Zhotoviteli ze strany Objednatele.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA

Původní text:

Jednorázově převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

se nahrazuje nově textem:

Převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Faktury lze předložit nejdříve při předání dílčích částí (plnění) zakázky, a to dle Soupisu/Rozsahu služeb v částech plnění: zvlášť část 1 a 2.1 po předání podkladů pro OZS a zvlášť část 2.2 a 2.3 po předání podkladů pro VZS, a to pro každou stavbu zvlášť v rozsahu 1/3 součtu ceny za část 2.2 a 2.3.

Důvodem k úpravě platebních termínů je skutečnost, že část plnění - část 1 a 2.1 bude ukončena a předána 25. 4. 2016 - podklady pro OZS. V době podpisu tohoto Dodatku č. 1 objednávky ještě Objednatel nedisponuje potřebnými zpracovanými projektovými dokumentacemi nezbytnými pro splnění částí 2.2 a 2.3 zakázky. S ohledem na skutečnost, že termín plnění částí 2.2 a 2.3 je vztažen k termínu předání podkladů Zhotoviteli ze strany Objednatele, je také umožněno, aby zhotovitel fakturoval po odevzdání částí 2.2 a 2.3 pro jednotlivé stavby R3 (D3) 0311, 0312/I a 0312/II zvlášť dílčí plnění.

Zároveň se tímto dodatkem mění název akce v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Silničního zákona) ve znění zákona č. 268/2015 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 31. 12. 2015:

- původní název:

R3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA (R3 0311, 0312/I a 0312/II)

- nový název:

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA (D3 0311, 0312/I a 0312/II)

Ostatní ustanovení objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Českých Budějovicích dne: 18-04-2016
Z a o b j e d n a t e l e

V Praze dne: 11-04-2016
Z a z h o t o v i t e l e


ředitelka Správy České Budějovice


obchodní ředitel
(oprávněn k podpisu dle organizačního
řádu společnosti)