

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě č. SML-00061-2024-956 a k dohodě o vypořádání č. SML-00099-2025-956

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ 01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 06.08.2023 Smlouvu o dílo č.4/I/956453/2024/74 (SML-00061-2024-956) (dále též jen „smlouva“), a dne 07.11.2025 dohodu o vypořádání č. (SML-00099-2025-956) „jejímž předmětem byla realizace díla „Zahrazení strže Vlčí důl“ (dále též jen „dílo“), a to dle Projektové dokumentace vypracované společností Pecival engineering s.r.o., Unhošťská 1629, Hostivice, IČO: 096 07 510 (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a 2 této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Předmět dodatku

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

Původní cena:	4 474 692,33 Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 108 337,83 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	4 366 354,50 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.
3. Uzavřením této dohody není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokuty z důvodu prodlení zhotovitele s provedením díla. Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádná ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovávájí nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každou z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – rozpočet - méněpráce

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

.....
.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

.....
.....


GRACCULUS s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	Zahrazení strže Vlčí důl		
Zhotovitel akce	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČO: 014 96 735, DIČ: CZ 01496735		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	956453 Investice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 4/I/956453/2024/74 ze dne 06.08.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 652 497,33
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 474 692,33		
Specifikace (popis) změny			
Dle TOV položky č.463211158 jsou uplnněny méněpráce za ušetřený lomový kámen ve výši 108 337,83 Kč (viz příloha). Popis: Došlo k vzniku méně prací z důvodu využití místního kamene pro zpevnění koryta potoka za přehrážkami SO 01 a SO 02 z kamenné rovnaniny s vytvořením vývaru tvořeného kamennou rovnaninou tl. 700 mm s vyklínováním a urovnáním líce ve sklonu 1:1,5 podle příčných řezů dle PD. Rovnanina je navržena z lomového kamene 250-500 kg (min. 70% kamenů bude hmotnosti min. 350 kg). Opevnění je navrženo v délce 3,6 m za přehrážkami a 1,3 m za stabilizačními prahy vývaru. Jedná se o rovnaninu objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce pro SO 01 o objemu 44 m3 ve výši 53 034,90 Kč a pro SO 02 o objemu 46,82 m3 ve výši 55 302,84 Kč.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Popis: Došlo k vzniku méně prací z důvodu využití místního kamene pro zpevnění koryta potoka za přehrážkami SO 01 a SO 02 z kamenné rovnaniny s vytvořením vývaru tvořeného kamennou rovnaninou tl. 700 mm s vyklínováním a urovnáním líce ve sklonu 1:1,5 podle příčných řezů dle PD. Rovnanina je navržena z lomového kamene 250-500 kg (min. 70% kamenů bude hmotnosti min. 350 kg). Opevnění je navrženo v délce 3,6 m za přehrážkami a 1,3 m za stabilizačními prahy vývaru. Jedná se o rovnaninu objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce pro SO 01 o objemu 44 m3 ve výši 53 034,90 Kč a pro SO 02 o objemu 46,82 m3 ve výši 55 302,84 Kč.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Dílčí rozpočet MP			
Příloha č. 2 - Kopie TOV položka č.463211158			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	108 337,83		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 366 354,50		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	09.12.2025		
	09.12.2025		
	09.12.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum číslo strany SD			
zástupce zhotovitele			

Zahrazení strže Vlčí důl - přehrážky - MĚNĚPRÁCE							
			SO 01				
16	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	44,900	3 380,00	53 034,98
			SO 02				
16	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	46,820	3 380,00	55 302,85
Dle TOV = 1 m3 kamene = 1181,18 Kč/m3							
						celkem	108 337,83



Rozbor TOV



Kód položky

463211158

MJ

m3

Cena rozp.

3 620,00

Cena kalk.

3 623,92

Orientační cena

Kalkulovaná cena

Zkrácený popis

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

000 - TOV 000 (3 623,92)

Uprav rozbor

O	TC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. náklad
☐	pc	58380655	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	t	1,54000	767,00	1 181,18
☐	s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,81000	186,40	150,98
☐	s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	1,89000	212,30	401,25
☐	s1	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,55100	212,30	116,98
☐	s1	101030021100	Kráčivé rypadlo výkon 104 kW	Sh	0,49620	1 200,00	595,44

Mzdy	669,21
Odvody	226,19
Stroje	595,44
Tarify	0,00
PZN	1 490,84
Materiál	1 181,18
Poddávky	0,00
Nekalkulované	0,00
PN	2 672,02
Režie	670,88
Zisk	281,02
Cena TOV	3 623,92



OK

Storno