

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (silné, opakující se deště a dešťové přeháňky) není možné provést v dohodnutém termínu kompletní vodorovné dopravní značení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst. 1 takto:

Dokončení díla bude provedeno do 15.9.2017.

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se následujících opatření:

Při plnění veřejné zakázky bylo po odfrézování vozovky zjištěno, že u části silničních obrub, které nebyly předmětem zakázky, došlo k jejich rozpadu a je nutné provést jejich výměnu za nové. Současně bylo po odkrytí kabelového vedení veřejného osvětlení zjištěno, že napájení přechodových svítidel v místě pro přecházení musí být realizováno ze vzdálenější rozvodnice ve stožáru stávajícího VO. S těmito úpravami souvisí i zvětšení rozsahu zemních prací a dodání a pokládka zámkové dlažby. V průběhu stavby bylo současně s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. dohodnuto dodání nových označníků zastávky MHD „Sklárna“ v obou směrech. Pro tyto označníky musel být upraven základ, čímž opět došlo k navýšení a úpravě rozsahu zemních prací. V části ulice Tovární pak došlo k provedení výkopů na zařízení SČVK a.s., kde v souladu s vydanými podmínkami dodatečného povolení zvláštního užívání SČVK a.s. provedl i obnovu původního vodorovného značení. Toto značení muselo být pak následně v rámci stavby odfrézováno. Z důvodu zajištění stability opravené konstrukce zastávek pak bylo v průběhu stavby dohodnuto navíc provedení nových dilatací v opravené betonové konstrukci zastávek.

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení nových obrub, prodloužení trasy kabelu VO, úpravě základů pro označníky zastávek a s tím související úpravě rozsahu zemních prací, odfrézování vodorovného dopravního značení a doplnění dilatací betonových monolitů v zastávkách MHD „Sklárna.“ Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	3 951 281,41 Kč
DPH 21 %	829 769,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 781 050,51 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „čtyřimilionysedmsetosmdesátjednatísícpadesátkorunčeskýchpadesátjednahaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 173 810,00 Kč bez DPH (210 310,10 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí n.L. dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis dohodnutých víceprací