

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. OBJEDNATELE: 114/2025 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

AVE Kolín, s.r.o.

Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 117551383/0300
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednateři

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Polopodzemní kontejnerová stání na tříděný odpad na území města Čáslavi“ ze dne 04.09.2025

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.



čl. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	4 586 967,67 Kč
DPH 21 %	963 263,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 550 230,88 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	4 613 640,89 Kč
DPH 21%	968 864,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 582 505,48 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/29/526/2025 ze dne 03.12.2025.

V Čáslavi dne 11 - 12 - 2025

V Čáslavi dne



h

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad na území města Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna:

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Polopodzemní kontejnery

Popis změny:

- 1) 28. října
- 2) Bojovníků za svobodu
- 1) Koželuhy
- 3) Filipovská

Odůvodnění změny:

1) V průběhu stavby dojde k sjednocení typu a barvy betonové zámkové dlažby, zároveň dojde k navýšení slepecké dlažby a rozšíření opravy podezdívky u dětského hřiště. Chodník není konstrukčně řešen jako pojezdový, z toho důvodu nebudou prováděny statické zkoušky únosnosti (jedná se o méněpráce a vícepráce).

2) Na základě skutečného provedení dojde k ponížení množství silničních obrub a výspravy asfaltového krytu, zároveň dojde k navýšení obrub v zadní části kontejnerového stání podél betonového plotu. Zároveň dojde ke sjednocení typu a barvy zámkové betonové dlažby a k navýšení slepecké dlažby (jedná se o vícepráce).

3) V průběhu zemních prací došlo v místě plánovaného kontejnerového stání k obnažení dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu dojde k provedení vynášecí železobetonové desky. Vzhledem k navýšení nivelety kontejnerového stání dojde k provedení nového dvoustupňového přístupu ze zámkové betonové dlažby. Kontejnerové stání bude lemováno ztraceným bedněním s doplněním betonových palisád (jedná se o vícepráce).

4) Na základě skutečného provedení dojde ke sjednocení betonové zámkové dlažby a vzhledem k převýšení dojde k doplnění silničních obrub (jedná se o méněpráce a vícepráce).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bude

Do časového plánu stavby:

nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

134 687,63 Kč

bez DPH

méněpráce

108 014,41 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Štárná

Za zhotovitele AVE Kolín s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Třebů

Handwritten signature