

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 250107011

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

HERKUL a. s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná u Krajského soudu: Ústí n. L., oddíl B, vložka 1820
zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Ing. Michal Kovalovský, zplnomocněná osoba
Ing. Michal Hostáň, zplnomocněná osoba
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 115058333/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

<i>Smlouva o dílo vč. dodatku č.1 (bez DPH)</i>	12 772 107,37 Kč
<i>Dodatek č. 2 MNP (bez DPH)</i>	-802 487,17 Kč
<i>Cena předmětu plnění celkem (bez DPH)</i>	11 969 620,20 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Soupis prací – ZBV č. 1 – 13
3. Plná moc

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 22.12.20

V Obrnicích dne


Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Kovalovský
Zplnomocněná osoba
HERKUL a. s.

Ing. Michal Hostáň
Zplnomocněná osoba
HERKUL a. s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 05.12.2025	
Název akce: TP007058 Duchcov, Družby k DDM – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	Osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 01 až ZBV 13			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
ZBV 01 – Na základě požadavku byly zasypané a zhutněné rýhy po rekonstrukci vodovodů a kanalizací provizorně dosypány do úrovně stávajícího asfaltového povrchu pro zajištění provozu před pokládkou finálních povrchů. Vícepráce. ZBV 02 – Potrubí vodovodního řadu V3 bylo doplněno o 5 ks chrániček z důvodu výskytu křížení kanalizačních splaškových přípojek nad vodovodem. Vícepráce ZBV 03 – Stávající kanalizační šachta ŠB1 se z důvodu špatného technického stavu již při výkopu rýhy po rekonstrukci stoky B částečně zřítila. Z důvodu nevyhovujícího technického řešení (sedimentační prostor ve dně) a materiálového provedení (částečná kamenná vyzdívka s kavernami), byla nahrazena novou prefabrikovanou šachtou s betonovým monolitickým dnem. Vícepráce. ZBV 04 – Během realizace došlo k 2 ks křížení s nefunkčními betonovými kolektory. Dle požadavků jejich správce byly kolektory v šířce rýhy zdemolovány a čela zazděna. Vícepráce ZBV 05 – Ve výkazu výměr chybí přepojení 23 ks stávajících vodovodních přípojek. Vícepráce. ZBV 06 – Ve výkazu výměr chybí přepojení 5 ks stávajících kanalizačních přípojek. Vícepráce. ZBV 07 – Z důvodu průběžného přepojování kanalizačních přípojek na rekonstruovanou stoku není technicky možné provést zkoušky vodotěsnosti stok vzduchem. Po dohodě s provozovatelem byly tyto zkoušky nahrazeny detailní kamerovou prohlídkou. Méněpráce. ZBV 08 – Nebyla provedena ocelová chránička dle návrhu v PD. Předpokládané křížení plynovodu v menší vzdálenosti než dovoluje ČSN se nevyskytlo. Méněpráce.					

ZBV 09 – Vyčíslené obnovy povrchů z dlažeb nebyly realizovány z důvodu umístění mimo trasu rýhy rekonstruovaných stok a řadů. Méněpráce.

ZBV 10 – Zhotovitel není oprávněn vyhotovit plán BOZP na vlastní stavbu. Plán vypracoval koordinátor BOZP. Méněpráce.

ZBV 11 – Dle platné smlouvy o spolupráci s městem Duchcov nebudou v ulici Družby realizovány obnovy asfaltových povrchů. Méněpráce.

ZBV 12 – Byla realizována obnova původního vodorovného dopravního značení v Teplické ulici, která nebyla součástí původního výkazu výměr. Vícepráce.

ZBV 13 – Vyrovnání správního poplatku za zábor veřejného prostranství na základě skutečnosti. Méněpráce.

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
--	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem - 802 487,17 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 969 620,20 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
---	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: **- 802 487,17 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 45

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

10.12.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

K ocenění změn jednotlivých položek byly použity ceny z oceněného výkazu výměr z SoD. Nové položky byly oceněny dle ceníku ÚRS 2025/02.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový pokles dle tohoto Změnového listu představuje – 6,28 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta dokončení se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny.

Datum 10.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny.

Datum 11.12.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 15-12-2025

Datum 15-12-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.