

UMPRUM																															
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		č.:	1																												
Komu:	Roman Matějka	Od:	Mgr. Petr Pelcl																												
Datum:		16.12.2025																													
Odesláno:	poštou / kurýr / fax / osobně / e-mail																														
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 24/0118 ze dne 17.06. 2024 a dodatku č. 1 24/0242 ze dne 22. 08. 2024 vydáváme tento příkaz ke změně, na základě kterého provedte následující změnu prováděného díla <u>Předmět změny:</u> 1) Úprava sádrokartonů 2) Změna provedení komínu v návaznosti na 4. Etapu Revitalizace hlavní budovy 3) Úprava vody a přesun potrubí 4) Vedlejší rozpočtové náklady <u>Dotčené místo projektu</u> 1. PP, kotelna Odkaz na výkresy																															
Změna/Důvod pro změnu: 1) Odstranění stropních SDK, příprava na navazující etapu rekonstrukce 2) Změna provedení komínu v návaznosti na 4. Etapu Revitalizace hlavní budovy. Průzkum komínových tras, provedení kouřovodu do 5.NP, dopojení kouřovodu na nové kotle. Tyto změny vyvolaly rovněž potřebu posílení ocelových nosníků a úpravu dotčených povrchů. 3) Přesun potrubí v návaznosti na přípravu na navazující etapu rekonstrukce. Při realizaci dodávky byla rovněž identifikována potřeba doplnění úpravny vody. 4) Odpočet zařízení staveniště, které bylo zřízeno a využíváno v souvislosti s paralelně probíhajícími stavebními úpravami v 5.NP. <table><tr><td>Vliv na ceny díla</td><td>697 465,80</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Vliv na dobu trvání díla</td><td>není</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zatřídění dle ZVVZ</td><td>dle § 222 odst. 4 (de minimis)</td><td>dopad do ceny</td><td>absolutní hodnota</td></tr><tr><td></td><td>dle § 222 odst. 5 (vícepráce)</td><td>344 938,40 Kč</td><td>344 938,40 Kč</td></tr><tr><td></td><td>dle § 222 odst. 6 (nepředvídané zjištění v průběhu výstavby)</td><td>- 69 290,60 Kč</td><td>96 409,40 Kč</td></tr><tr><td></td><td>dle § 222 odst. 7 (materiálové záměny)</td><td>406 818,00 Kč</td><td>406 818,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- Kč</td><td>- Kč</td></tr></table> <u>Připravil:</u> Ing. František Voříšek technický dozor Jiří Sedláček cenový manažer Ing. Milan Vítek projekce Ing. Daniela Sládková vedoucí projektu Prof. Ak. arch. Roman Brychta hlavní architekt projektu <u>Vydal:</u> Mgr. Petr Pelcl kvestor UMPRUM Datum:				Vliv na ceny díla	697 465,80			Vliv na dobu trvání díla	není			Zatřídění dle ZVVZ	dle § 222 odst. 4 (de minimis)	dopad do ceny	absolutní hodnota		dle § 222 odst. 5 (vícepráce)	344 938,40 Kč	344 938,40 Kč		dle § 222 odst. 6 (nepředvídané zjištění v průběhu výstavby)	- 69 290,60 Kč	96 409,40 Kč		dle § 222 odst. 7 (materiálové záměny)	406 818,00 Kč	406 818,00 Kč			- Kč	- Kč
Vliv na ceny díla	697 465,80																														
Vliv na dobu trvání díla	není																														
Zatřídění dle ZVVZ	dle § 222 odst. 4 (de minimis)	dopad do ceny	absolutní hodnota																												
	dle § 222 odst. 5 (vícepráce)	344 938,40 Kč	344 938,40 Kč																												
	dle § 222 odst. 6 (nepředvídané zjištění v průběhu výstavby)	- 69 290,60 Kč	96 409,40 Kč																												
	dle § 222 odst. 7 (materiálové záměny)	406 818,00 Kč	406 818,00 Kč																												
		- Kč	- Kč																												
<u>Převzal:</u> Roman Matějka Datum:																															



REKAPITULACE STAVBY

Kód: T2624
Stavba: PKZ1

KSO: CC-CZ: 16.12.2025
Místo: Datum:

Cena bez DPH			697 465,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	13 559,40	2 847,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			700 313,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: T2624
Stavba: PKZ1

Místo: Datum: 16.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		697 465,80	843 933,62	
01	SDK	13 559,40	16 406,87	STA
02	Komin	359 938,40	435 525,46	STA
03	Úpravna vody + přesun potrubí	406 818,00	492 249,78	STA
04	VRN	-82 850,00	-100 248,50	VRN