

Změnový list č. 05

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A – střecha“

Datum vydání požadavku: 14. 10. 2025

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	Zhotovitel: Mudicon s.r.o. Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary IČO: 04741111	Technický dozor investora: 
--	--	---

Název části stavby dotčené změnou:

ZL05 – Změna materiálu žebříků.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní projektová dokumentace navrhovala výměnu 2 ks ocelových žebříků. V rozpočtu stavby byly uvedeny žebříky z materiálu – eloxovaný hliník.

Nové řešení:

Jako materiál pro výměnu 2 ks žebříků byla zvolena zároveň zinkovaná ocel.

Jako nový prvek pro vyrovnání výškového rozdílu u vstupu na střechu pavilonu „A“ Nemocnice Sokolov bude zhotovena a instalována ocelová výstupní podesta v úrovni dveřního prahu o rozměrech 1200x1000mm, doplněná o 2ks snížených schodových stupňů.

Zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci stavby je uveden materiál pro nové žebříky – ocel, v rozpočtu je jako materiál uveden eloxovaný hliník. S ohledem na plánovanou budoucí realizaci zateplení objektu bude zvolen materiál zároveň zinkovaná ocel, který umožní provést ukotvení žebříků do stávajícího zdiva s rezervou pro dodatečnou montáž zateplení.

Po provedení montáže nového souvrství střechy zůstal mezi úrovní prahu vstupních dveří a střešní rovinou výškový rozdíl cca 400 mm. Pro vyrovnání tohoto rozdílu bude instalován nový zámečnický výrobek – podesta v úrovni dveřního prahu o rozměrech 1200x1000mm, doplněná o 2ks snížených schodových stupňů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Bez vlivu na termín dokončení.

Přílohy: Ocenění ke změně č. 05

Vyjádření technického dozoru investora:

S navrženou změnou souhlasím.

Datum: 14. 10. 2025

Podpis:



Změnový list č. 05

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A – střecha“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

S navrženou změnou souhlasím

Datum: 14. 10. 2025


Podpis:

Ing. arch. Antonín Jurica, oprávněná osoba ve věcech autorského dozoru

Vyjádření objednatele:

S navrženou změnou souhlasím.

Datum: 14. 10. 2025



Vyjádření zhotovitele:

S navrženou změnou souhlasím v rozsahu zpracovaného rozpočtu.

Datum: 14. 10. 2025

Podpis:

Jiří Pilný, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25016R
Stavba: Nemocnice Sokolov - stavebni upravy Pavilon A

KSO: 801 11 46 CC-CZ: 126411
Místo: Sokolov Datum: 21.11.2025
CZ-CPV:

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04741111
Mudicon s.r.o. DIČ: CZ04741111

Projektant: IČ:
Jurica a.s - Ateliér Sokolov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr

Cena bez DPH			34 745,60
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	34 745,60	7 296,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			42 042,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25016R		
Stavba:	Nemocnice Sokolov - stavebni upravy Pavilion A		
Místo:	Sokolov	Datum:	21.11.2025
Zadavatel:	Karlovarský kraj	Projektant:	Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Zhotovitel:	Mudicon s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 745,60	42 042,18
ZL05	Změna materiálu žabříků	34 745,60	42 042,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Sokolov - stavební upravy Pavilon A
Objekt: ZL05 - Změna materiálu žabříků

Místo: Sokolov Datum: 21.11.2025
Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: Jurica a.s - Ateliér Sokolov
Zhotovitel: Mudicon s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 745,60

D PSV Práce a dodávky PSV 34 745,60

D 767 Konstrukce zámečnické 34 745,60

1	M	44983040	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z eloxovaného hliníku celkem do dl 6m	m	[REDACTED]	-74 290,00	
2	M	44983046	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m	m		63 595,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	767832R01	D+M výstupní plošiny z žebříku na střechu	kus		6 900,00	
4	K	767832R02	Prodloužení upevňovacích konzol z důvodu dodatečné montáže zateplovacího systému	kpl		1 700,00	
5	K	767832R03	D+M Výstupní plošina na střechu pav. A z ocelových rámu a proroštu, vč. bet. podkladních desek a stavitelných nožek	kpl		36 000,00	
6	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		840,60	