

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 325 003

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 08.01.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.]

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: P [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon: [REDACTED]
fax: -
Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn pan [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je pan [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby maximálně do **30.06.2026**

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	6 188 198,13 Kč (bez DPH)
	Dodatek č.1	590 270,20 Kč (bez DPH)
	Nová cena celkem	6 778 468,33 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 201 946,68 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku ke Smlouvě o dílo:

3.3.1. Změnový list č.1


3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 01 až 08

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 6.1.2026

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne

Zhotovitel:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

F115c_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s. IČ: 25042751			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 11.12. 2025	
Název akce: DC021004 - VDJ_Janska_nový					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 01 – ZBV 08			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
ZBV 01 – Návoz chybějícího obsypového materiálu VDJ. Předpokladem bylo využití přebytkového materiálu ze stavby „Janská – náhrada zdroje“, která však byla realizována v roce 2024 a materiál tak musel být z této stavby odvezen.					
ZBV 02 – Dodatečně zpevněná plocha (chodník) od schodiště ke dveřím vodojemu z důvodu lepší obslužnosti.					
ZBV 03 – Vynecháno					
ZBV 04 – Ve VV plotová konstrukce neobsahovala podhrabové desky. V PD se počítalo se skalním podložím, kdy bylo osazení desek nadbytečné					
ZBV 05 – V armaturní komoře VDJ chybí odvod vody. Na základě požadavku provozovatele zhotovitel doplnil a vyčíslil položkovým rozpočtem.					
ZBV 06 – Doplnění chybějícího snímače hladiny v druhé komoře. Jedná se o chybu v zadávacím rozpočtu. Vyčísleno položkovými rozpočty.					
ZBV 07 – Vyrovnávací stěrka a protiprašná úprava podlahy horního domku. PD neobsahovala tyto práce. Vyčísleno položkovými rozpočty.					
ZBV 08 – Doplnění okapového chodníku ze tří stran horního domku z důvodu lepší ochrany fasády VDJ. PD neobsahovala tyto práce.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 590 270,20 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	6 188 198,13 Kč + DPH			(číslem/slovy):	
ZL č. 1	590 270,20 Kč + DPH	166		kalendářních dnů	
Nová cena	6 778 468,33 Kč + DPH				

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **590 270,20 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 590 270,20 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15 oboustranně

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

tum

12.12.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr oceněných dle URS.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 9,539 % z ceny díla dle SoD.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby u představuje + 9,539 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti: Z důvodu nepřipravenosti přípojky N.N. ze strany ČEZ Distribuce je nutno prodloužit termín dokončení stavby na 30.6.2026

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

12.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

12.12.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 15. 12. 2025

Datum 14. 12. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.