

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94250051

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**
se sídlem : Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice..
zastoupený : Milanem Vjačkou, jednatelem společnosti
IČ : 285 75 148
DIČ : CZ28575148
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 32737
bank. spojení : MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 0600/ 203879828

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě č. 94250051 v tomto znění:

- Smluvní strany konstatují, že dne 18.08.2025 uzavřely Smlouvu č. 94250051 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení stavby (dále „díla“) „Revitalizace zpevněných ploch“ - v areálu OZO Ostrava s.r.o. na ul. Frýdecká.
- V průběhu výstavby došlo ke skluzu s prováděním prací a dodávek, a to z následujících důvodů:
 - Bylo nutné vybourat betonovou podkladní vrstvu bouraných asfaltových ploch tl. až 220 mm (projekt předpokládal podklad z kameniva).
 - Předmět díla byl rozšířen o dodávku a montáž čistících rohoží (v projektu a poptávce nebyly řešeny).
 - Předmět díla byl rozšířen o nové sloupy veřejného osvětlení.
 - Předmět díla byl rozšířen o prodloužení betonového chodníku.
 - Dva dny byly práce přerušeny na požadavek objednatele.
 - Ze strany Dodavatele nebyly zajištěny dodávky třetích stran (přístřešky lavičky a infopanel).
- Dále byla provedena kalkulace méně nákladů a vícenákladů. Viz. příloha 1.
- Ostatní práce byly provedeny v plném rozsahu.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu řádného ukončení a předání díla a ceny za dílo.
- Smlouva se upravuje v kap. 3 odst. 3.1.2., kap. 5 odst. 5.2. a 5.5.2. a nově zní takto:

3. Doba plnění

3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 22.12.2025.

5 Cena díla

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši [REDACTED]

K ceně

bude připočtena DPH v zákonné výši.

5.5.2. Dodavatel vystaví konečnou fakturu se splatností 14 dnů ve výši [REDACTED]

[REDACTED] Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku po jejím protokolárním předání a převzetí objednatelem.

7. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
8. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
9. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha 1: Rozpočet

V dne.....

Za dodavatele

.....
Milan Vjačka
jednatel společnosti
MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

V Ostravě dne 31.10.2025

Za objednatele

.....
Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.