

Dodatek č. 2

k CES 2274/24 smlouvě o dílo ze dne 18.10.2024

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Fakturační adresa: fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).
(dále jako nebo „SVS“)

a

2. Zhotovitel:

STRABAG Water s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448

sídlo: Kačírkova 928/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Pavel Kužela, jednatel
Ing. Přemysl Neumajer, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-4955310237/0100
telefon: [REDACTED]

IR. Construction s.r.o. – druhý společník

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka C 14364

sídlo: Drážďanská 8567/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel (zastupuje spol. samostatně)
Daniel Příbyl, jednatel a Ing. Karel Složil, jednatel (zastupují spol. společně)
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25041738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7906411/0100
telefon: [REDACTED]

KUNST, spol. s.r.o. – třetí společník

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C 690

sídlo: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

zastoupen: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 123-8280370247/0100

telefon: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu o dílo dne 18.10.2024 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním článku IV odst.4.11 smlouvy, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. II.
Změnová ujednání**

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

Změna článku IV. Cena za dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele uvedené ve smlouvě a v tomto dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena díla dle smlouvy	553 202 465,18 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1	5 321 615,35 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2	3 321 720,42 Kč (bez DPH)

Cena celkem	561 845 800,95 Kč (bez DPH)
DPH 21%	117 987 618,20 Kč
Cena s DPH 21%	679 833 419,15Kč

Čl. III.
Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. ZL02
2. ZL03
3. ZL04
4. ZL05

V Praze dne

V Teplicích dne




6.1.2026

Ing. Pavel Kužela
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Přemysl Neumajer
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítokská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥


Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.
Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.
Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D.
jednatel
KUNST, spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 04.12. 2025	
Název akce: „CV015145 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU, CV015154 Klášterec n.O. ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění“					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o demontáže stávajících nefunkčních kabelových rozvodů v suterénu haly Reakčních nádrží.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 785 350,41,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 559 309 430,94,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 x nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 785 350,41 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 785 350,41 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. <i>V případě §222 odst. 4 součet absolutních hodnot více a méněprací.</i> Cena absolutních hodnot méněprací a víceprací podle tohoto Změnového listu činí 785 350,41 Kč bez DPH Kč, tj. 0,14 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 listy					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 1.6.-12.-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze Smlouvy o dílo, cenové soustavy ÚRS....

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis [redacted] 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Po [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum 19.6.2025

[redacted] Datum 19.12.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 04.12. 2025	
Název akce: „CV015145 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU, CV015154 Klášterec n.O. ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění“.					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
V hale RN v 1. nadzemním podlaží zjištěno, že podkladní vrstvy podlahy jsou nesoudržné a nevyhovují pro navazující konstrukce. Skrytá konstrukce, kterou projektant nemohl předvídat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 915 494,93,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
560 224 925,87,- Kč bez DPH			0 x nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 915 494,93 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 773 831,21 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -858 336,28 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 915 494,93 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -858 336,28 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 listy					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 6.-12.-2025

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze Smlouvy o dílo, cenové soustavy ÚRS....

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 6.-12.-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.-12.-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222

odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 19. 12. 2015

Datum 19. 12. 2015

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /-zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ZL3 – Podlaha v hale reakčních nádrží



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 04.12. 2025	
Název akce: „CV015145 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU, CV015154 Klášterec n.O. ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění“					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o demontáž nefunkčního potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 65 354,24,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 560 290 280,11,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 x nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 65 354,24 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 65 354,24 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena absolutních hodnot méněprací a víceprací podle tohoto Změnového listu činí 65 354,24 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny. Cena absolutních hodnot méněprací a víceprací podle všech změnových listů dle odst. 4 ZZVS činí 850 705,75 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 listy					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 16.12.2025

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze Smlouvy o dílo, cenové soustavy ÚRS....

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 16.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.12.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ZL4 – demontáž nefunkčního potrubí



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 05/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 04.12. 2025	
Název akce: „CV015145 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU, CV015154 Klášterec n.O. ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění“					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o nové potrubí bezpečnostních přepadů DN800. U stávajícího potrubí došlo k výraznému koroznímu poškození od doby tvorby PD DVZ a je doporučena jeho výměna.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 1 555 520,84,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
561 845 800,95,- Kč bez DPH			0 x nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 555 520,84 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 555 520,84 Kč bez DPH, tj. 0,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00. % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 471 015,77 Kč bez DPH, tj. 0,44% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -858 336,28 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 listy					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted]

Datum 1.6.-12.-2025

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze Smlouvy o dílo, cenové soustavy ÚRS....

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

datum

um

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ZL5 – bezpečnostní přepad

