

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/127

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner (technický dozor)

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Lukáš Kolkus

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**P2020-rekonstrukce lesní studánky**“ mění takto:


- 1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.8.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu na základě zápisu z KD ze dne 6.9.2017 a posunutí předání staveniště na základě odvozu dřeva z vymezeného prostoru. Termín realizace se prodlužuje o 14dní. Vše dle příloženého změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jimlíně, dne: 12.9.2017

V Karlových Varech, dne: 13.9.2017



Jednatel společnosti

Ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. 1031
se sídlem Přemyslova 1105/10, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 43196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Kušternovská 1910/1, Rybáře, 350 00 Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1			
			Datum změny: 6.9.2017			
Název veř. zakázky: P2020-rekonstrukce lesní studánky						
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Název akce: rekonstrukce lesní studánky		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 14 dní.						
Zdůvodnění změny: 1) Posunutí termínu předání staveniště o 7dní z důvodu odvozu dřeva z vymezeného prostoru. 2) Zápis z KD dne 6.9.2017, zastaveny práce na 7dní z důvodu ustálení hladiny spodní vody a určení dalšího postupu.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano				Datum: 6.9.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do:	29.9.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 0,- Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0			
	Konečná celková cena akce po změně			732.537,78 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			732.537,78 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Lukáš Kolkus [redacted]	Datum: 6.9.2017		Podpis [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:		Michal Pugner	Datum: 6.9.2017		Podpis [redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ne						
Poznámka:						

