

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **1184/2024**

č. dodatku objednatele: **00009/2026**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Ivetu Mikšíkovou, I. místostarostka města
ve věcech technických	Jana Mlynářová, DiS., investiční referent Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, jana.mlynarova@mukolin.cz , 702 186 038
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	Timao s.r.o.
Zapsaný	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166
Sídlo	Ke splávku 207, Lipence, 155 31 Praha 5
Zastoupený	Ing. Karlem Křížem, Ph.D.
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Karel Kříž, Ph.D.
ve věcech technických	Ing. Karel Kříž, Ph.D.,
IČO	05089425
DIČ	CZ05089425
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	epzvwqw
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	9345455001/5500
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2024
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 smlouvu o dílo č. objednatele 1184/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále uzavřely dne 27.11.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejichž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín II – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení – II. etapa“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací na projektové dokumentaci vznikla prodleva při předjednání konceptu prostoru mezi ul. Na Magistrále / Na Spravedlnosti / V Zídkách s přípravami několika variant a dále navazující změny konceptu stokové sítě v oblasti směrem do ul. V Zídkách, kdy oproti původním předpokladům část stoky BET DN400 v úseku Š2092 – 2095 bude zrušena a stávající dvojice stok v ul. K Zídkám (do křižovatky Bachmačská) bude nahrazena 1 novou stokou. Změna byla po dohodě s provozovatelem kanalizace provedena v průběhu zpracování na základě kamerové inspekce. Uvedenou změnu rozsahu prací nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy předvídat. Změna rozsahu prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*
 - *termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
 - *termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 19 měsíců ode dne uzavření této smlouvy***
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).
 2. *Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:*
 - a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do **3 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.*
 - b) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do **12 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.*
 - c) *Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede zhotovitel nejpozději do **16 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.*
 - d) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do **3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby.***

III.

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.01.2026, usnesení č. 7612/124/RM/2026/Veřejný.

V Kolíně dne

V Praze dne

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 07.01.2026 07:52:55 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Digitálně podepsal
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Datum: 2026.01.06
12:34:44 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
jednatel společnosti