

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	<b>KG – Servis spol. s r.o.</b> Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM	
Změnový list vystavil:	<b>Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady</b> Studentská 166, 290 01 Poděbrady	
Datum:	15.8.2017	
<b>Předmět změny:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>6. Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb, truhlářských výrobků</b></li> <li><b>7. Doplnění chybějících bidetů</b></li> <li><b>8. Odpočet neprovedených prací</b></li> <li><b>9. Povlakové podlahy, skutečné provedení</b></li> </ul>		
<b>ad 6) Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb</b>		
<p>Během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt.</p> <p>Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky.</p>		
<b>ad 7) Doplnění chybějících bidetů a umyvadla</b>		
<p>Do hygienických kabin dámských wc je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie</p>		
<b>ad 8) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci</b>		
<p>Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, byl proveden menší rozsah prací, než bylo předpokládáno v PD.</p>		
<b>ad 9) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci</b>		
<p>V části nebylo nutné nahrazovat povlakové krytiny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 4 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 6: 0,- Kč Změna č. 7: 0,-Kč Změna č. 8: 20 941,46 Kč Změna č. 9: 44 220,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 6: 115 160,48 Kč Změna č. 7: 16 615,- Kč Změna č. 8: 0,- Kč Změna č. 9: 4 150 Kč	
<b>Celkem: 65 161,46 Kč</b>	<b>Celkem: 135 925,48 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

<b>70 764,- Kč</b>	nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 15.8.2017	Datum: 15.8.2017

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím. ....

Ověřil:

Schválil: