

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **01090/2025**
č. dodatku objednatele: **01589/2025**
č. smlouvy zhotovitele: PRORE250017

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování, jana.mlynarova@mukolin.cz, 702 186 038
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	JM – Elektro s.r.o.
Zapsaný	C 25942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Jana Palacha 1297, 530 02 Pardubice
Zastoupený	Martinem Jirků, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Martin Jirků
ve věcech technických	Martin Jirků
IČO	27557766
DIČ	CZ27557766
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	ardd5ra
Bankovní spojení	RB
Číslo účtu	3996345001/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01.09.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01090/2025, č. zhotovitele PRORE250017 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „**Zpracování projektové dokumentace - aktualizace a dopracování projektové dokumentace rekonstrukce zdravotnického zařízení s náhradním poskytnutím zdravotnického zařízení**“ – II. výzva (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo došlo k časové náročnosti při zajišťování základních podkladů, především jednání se všemi nájemci a jejich zástupci a ověření stávajících skutečností týkajících se jejich provozu, což si vyžádalo prodloužení termínu dokončení.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu složitého a časově náročného jednání s nájemci zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;
- Termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 16.02.2026**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se mění a nově zní: Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 16.02.2026 .

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.01.2026, usnesení č. 7611/124/RM/2026/Veřejný.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 08.01.2026 07:47:47 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Kolíně dne.....

Digitálně podepsal Martin Jirků
Martin Jirků
Datum: 2026.01.07 16:44:21
.....+01'00'...
za zhotovitele
Martin Jirků
jednatel společnosti