

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

uzavřené dle Rámcově dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy objednatele 000391 00 20 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: 000857 00 24

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: 24-333

ze dne 08.10.2024 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

Zastoupena: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Při elektronické podpisu

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 5904041/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Zastoupena: Ing. Martinem Chrástílem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém

podpisu tohoto Dodatku č. 1 jedná [REDAKCE]
jako společník Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje
 (oba společníci společnosti společně dále jako „Zhotovitel“)
 (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2024 Prováděcí smlouvu na základě minitendru na zadání veřejné zakázky na služby s názvem: „**MKK Obratiště Dvorce**“ (dále jen „Stavba“).
- V průběhu plnění vznesl Objednatel požadavek na prověření možnosti projektovat Stavbu se zpracováním speciálních výhybek, tzv. srdcovek, které umožňují jízdu vyšší rychlostí.
- Objednatel zadal zpracování prověření (kinematické studie) návrhu úhlu srdcovky pro rychlý přejezd v přímém směru třetímu subjektu, společnosti Pražská strojírna a.s. (IČO: 601 93 298).
- Do doby dokončení prověření (kinematické studie) dle předchozího odstavce a finálního rozhodnutí Objednatele o užití srdcovek, které mají být v rámci Díla zpracovány, byly práce na plnění pozastaveny, což bude mít dopad do termínu plnění.
- Kvůli dříve probíhajícím jednáním ohledně využití srdcovek ve zpracovávané dokumentaci nebylo možné určit přesně termín pro předání upravené dokumentace v takovém předstihu, aby mohl být uzavřen dodatek na posun termínu předání projektové dokumentace dojednaný původně v Prováděcí smlouvě před tím, než tento reálně uplynul
- Na jednání, konaném dne 20.08.2025, vznesl Objednatel dále požadavek na rozšíření stavby tak, aby byly upraveny celé oblouky vedoucí do smyčky a ze smyčky v plném rozsahu a nejlépe v jednom poloměru až k první výměně v samotné smyčce Dvorce.
- V důsledku výše uvedených překážek, bránících Zhotoviteli pokračovat v plnění a v důsledku Objednatelem požadovaných úprav zadání pro plnění se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 je změna uvedená v čl. 1. tohoto Dodatku č. 1 v souladu s §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zpracování studie na možnost využití srdcovek je okolností dle §222 odst. 6 ZZVZ, kterou Objednatel nemohl předpokládat a která nemění celkovou povahu předmětného závazku. Rozšíření úprav, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Prováděcí smlouvy, ale které jsou pro zpracování předmětné projektové dokumentace z hlediska technického nezbytné, je pak skutečností dle §222 odst. 5 ZZVZ. Smluvní strany proto konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4., odst. 4.1 Prováděcí smlouvy – Termíny plnění v tom smyslu, že Zhotovitel je povinen realizovat předmět Prováděcí smlouvy v následujících termínech:
 - Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31. 12. 2025
 - Termín zajišťování autorského dozoru: do 31. 12. 2027

2. Článek 5 Provádění smlouvy se mění následovně:

- Cena a platební podmínky, bod 5.4 nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.

- Cena a platební podmínky, bod 5.6 nově zní:

Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.

Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě nebo nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury do dispozice Objednatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 Objednatel v registru smluv vedeném v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

V Praze dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Podpis:

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek

Funkce: předseda představenstva

V Praze dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT/SUDOP – PD pro zařízení
dopravní cesty tramvaje

Podpis:



PRAGOPROJEKT, a.s.

za společnost PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení
dopravní cesty tramvaje na základě plné moci ze dne
21.2.2020

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Funkce: místopředseda představenstva